

# 宁夏回族自治区 2020 年度 开发区创新发展专项资金 绩效评价报告

智合绩效字[2021]第 116 号



**宁夏智合项目管理有限公司**

Ningxia Zhihe ProjectManagement Co., Ltd.

中国·宁夏



# 宁夏回族自治区 2020 年度 开发区创新发展专项资金 绩效评价报告

委托单位：宁夏回族自治区工业和信息化厅

受托单位：宁夏智合项目管理有限公司

时 间：2021 年 12 月



# 目 录

一、基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
1. 项目背景.....	1
2. 项目实施内容及实施情况.....	3
2.1 项目总体实施情况.....	3
2.2. 宁东能源化工基地及 5 市所辖开发区项目实施情况.....	10
2.2.1 宁东能源化工基地项目实施情况.....	10
2.2.2 银川市辖区开发区项目实施情况.....	13
2.2.3 石嘴山市辖区开发区项目实施情况.....	20
2.2.4 吴忠市辖区开发区项目实施情况.....	30
2.2.5 固原市辖区开发区项目实施情况.....	39
2.2.6 中卫市辖区开发区项目实施情况.....	43
3. 项目预算安排和资金使用情况.....	48
3.1 总体预算安排及资金使用情况.....	48
3.2 具体财政专项资金预算安排及资金使用情况.....	53
3.2.1 创新发展专项奖补资金项目预算安排情况.....	53
3.2.2 自治区直接拨付苏银产业园专项补助资金项目预算安排情况.....	59
3.2.3 复工复产专项补助资金项目预算安排情况.....	61
3.3 宁东开发区及 5 市专项资金预算安排及资金使用情况.....	64
3.3.1 宁东管委会预算安排及资金使用情况.....	64
3.3.2 银川市项目预算安排及资金使用情况.....	67
3.3.3 石嘴山市项目预算安排及资金使用情况.....	73
3.3.4 吴忠市项目预算安排及资金使用情况.....	79
3.3.5 固原市项目预算安排及资金使用情况.....	85
3.3.6 中卫市项目预算安排及资金使用情况.....	89

(二) 项目绩效目标.....	93
1. 项目绩效目标、绩效指标设定情况.....	93
二、绩效评价工作开展情况.....	95
(一) 绩效评价的目的、对象和范围.....	95
1. 评价目的.....	95
2. 评价对象和范围.....	96
(二) 绩效评价原则、评价标准、评价方法和评价指标体系.....	96
1. 绩效评价原则和评价方法.....	96
2. 评价标准.....	96
3. 评价指标体系.....	97
(三) 绩效评价工作过程.....	98
三、综合评价情况及评价结论.....	99
(一) 绩效目标实现情况.....	99
(二) 绩效评价结果.....	102
(三) 项目绩效.....	106
四、绩效评价指标分析.....	108
(一) 项目决策情况.....	108
(二) 项目过程情况.....	111
(三) 产出情况.....	118
(四) 项目效益情况.....	122
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	126
(一) 主要经验及做法.....	126
(二) 存在的问题及原因分析.....	127
六、有关建议.....	139
七、其他需说明的事项.....	140
八、附件(单独装订成册).....	141

# 宁夏回族自治区 2020 年度开 发区创新发展专项资金 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

开发区建设是我国改革开放的成功实践，对促进体制改革、改善投资环境、引导产业聚集、发展开放型经济发挥了不可替代的作用，已成为我国工业化、城镇化快速发展和对外开放的重要平台。宁夏作为我国一个内陆省份，工业园区（开发区）建设自 1992 年正式起步，各市、县（区）根据自治区产业发展规划、区域资源禀赋及产业发展基础，经过 20 多年的发展历程，截至 2018 年已建成开发区 33 家，初步构建了我区工业主导产业发展格局，并成为推动我区经济发展的增长极。

为进一步发挥开发区作为改革开放排头兵的作用，形成新的聚集效应和增长动力，引领我区经济结构优化调整和发展方式转变。2018 年 9 月，自治区党委 人民政府全面贯彻落实《国务院办公厅关于促进开发区改革和创新发展的若干意见》（国办发〔2017〕7 号）精神，制定印发了《开发区整合优化和改革创新实施方案》的通知（宁党发〔2018〕82 号），将全区 33 个工业园区整合优化为 22 个。同时为建立有效的区域协调发展机制，探索东西部优势互补、推进双方务实合作和增强承接东部产业转移

能力，又规划建设了苏银产业园，全区现已建成开发区 23 个。为推进我区开发区加快转型升级，增强功能优势，实现提质增效目标，自治区党委办公厅、人民政府办公厅印发了《关于加快苏银产业园开发建设的若干意见的通知》（宁党办发〔2019〕107 号）和《关于支持开发区整合优化和创新发展的若干财政政策》（宁政办发〔2019〕15 号），设立支持开发区创新发展专项资金并列入财政年度预算，通过财政资金投入助推开发区高质量发展。

2020 年财政预算安排专项资金总额 82,000 万元，其中：创新发展专项奖补资金 67,000 万元（包括绩效奖补资金 12,000 万元、成效突出奖补资金 33,348 万元、税收增量奖补资金 21,652 万元）；苏银产业园区自治区直拨专项补助资金 10,000 万元；复工复产专项补助资金 5,000 万元。由自治区工业和信息化厅（以下简称“自治区工信厅”）负责，分别拨付给宁东能源化工基地开发区等 23 个开发区，专项用于环保、低成本化改造、道路等基础设施建设等 114 个创新发展专项资金项目，以及苏银产业园区园区发展等 8 个具体项目，以及 23 个开发区有效做好疫情防控，并对开发区内复工复产、保供应链产业链稳定的企业给予专项补助。

本项目的实施，旨在发挥财政专项资金示范引领和杠杆撬动作用，为自治区开发区和先行示范区建设注入新动能，进一步促进全区开发区优化园区功能、推动产业要素聚集、配套完备设施、优化营商环境、加强承接东部产业转移能力建设，同时积极做好疫情防控并支持企业有序复工复产，进而完善和提升开发区基础设施配套保障能力，带动全区工业产业加速转型升级，促进经济平稳运行和重点产业高质量发展。

## 2. 项目实施内容及实施情况

### 2.1 项目总体实施情况

全区 23 个开发区根据自治区《关于支持开发区整合优化和创新发展的财政政策》、《自治区支持开发区创新发展专项资金管理暂行办法》、《苏银产业园专项资金管理办法》，以及《积极应对新冠肺炎疫情影响促进经济平稳运行的若干财政政策措施的通知》等政策规定，结合各开发区实际发展、项目建设和疫情防控需求，将自治区财政预算安排的专项资金重点用于本开发区低成本化改造、基础设施和公共服务体系建设等具体项目，以及促进园区发展和疫情防控等重点工作任务，涉及宁东管委会及 5 市辖区所属 23 个开发区。

市、县（区）开发区依照市县事权和支出责任，根据《宁夏回族自治区政府投资管理办法》、《宁夏回族自治区招标投标管理办法》、《自治区支持开发区创新发展专项资金管理暂行办法》和国库集中支付有关政策规定，及时办理项目前置审批备案等相关手续，严格执行政府采购和招标投标管理规定，规范项目“四制”管理、“三重一大”集体决策和信息公开程序，统筹推进项目建设实施。

16 个涉及使用创新发展专项资金且已备案的 87 个项目所在开发区，在项目具体实施过程中，石嘴山经济技术开发区、石嘴山高新技术产业开发区、宁夏吴忠金积工业园区、宁夏中卫工业园区、彭阳县王洼产业园等 5 个开发区，根据创新发展专项资金支持方式和范围，结合开发区主导产业发展、经济管理权限、项目建设实施的必要性和可行性，对个别项目做出变更调整，其中：调减项目 1 个、新增项目 28 个。最终确定并计划组织实施 114 个项目，其中：环保类项目 14 个、低成本化改造项目 45 个、

道路等基础设施建设项目 8 个、其他类项目 47 个。截至评价时点，计划实施的 114 个项目实际完成 90 个、未完成 15 个、未实施 9 个，项目总体完成率为 78.95%。

1 个涉及使用自治区直拨专项补助资金的苏银产业园，根据《苏银产业园专项资金管理办法》和《苏银产业园产业发展优惠政策实施意见》等政策精神，为促进各类人才、科技、资本和产业等要素聚集，推动园区高质量发展，组织实施了园区规划编审、企业技改奖补等 8 个促进园区及企业发展的项目。截至评价时点，园区专项规划编制、区域评估及苏银开发建设公司注资等项目实施内容全部完成；受新冠疫情影响，园区落地企业注册数、固定资产投资等计划任务受限并延后，高精尖人才生活补贴等项目实施完成程度尚未达到预期。

23 个涉及复工复产专项补助资金的开发区，为有效做好园区疫情防控，稳定就业岗位，保供应链产业链稳定、促进开发区经济平稳运行，在积极做好各开发区疫情防控工作的同时，对返岗复工、稳定就业的企业给予了员工返程交通、房租及电费、物流运输等补贴，同时对个别重点建设项目实施企业给予一定的资金补助。稳定就业岗位 103,169 个、惠及企业 1,132 家，积极支持企业有序返岗复工，帮助企业解决实际经营困难，加快生产恢复和推进重点项目建设。

创新发展专项资金备案、调整及计划实施项目情况详见表 1:

自治区直拨专项补助资金实施项目情况详见表 2:

复工复产专项补助资金实施项目情况详见表 3:

表 1:

16 个开发区创新发展专项资金备案项目调整及实际完成情况表

序号	地级市	分序号	开发区名称	备案项目					调整后计划实施项目					实际完成项目					未完成	未实施	完成率	
				合计	环保项目	低成本改造	基础设施	其他	合计	环保项目	低成本改造	基础设施	其他	合计	环保项目	低成本改造	基础设施	其他				
总计				87	12	46	5	24	114	14	45	8	47	90	11	31	8	40	15	9	78.95%	
1	宁东管委会	1	宁东能源化工基地开发区	8	2	4	2	0	8	2	4	2	0	5	1	2	2	0	3	0	62.50%	
2	银川市	2	银川经济技术开发区	5	/	4	/	1	5	0	4	0	1	4	0	3	0	1	1	0	80.00%	
		3	银川高新技术产业开发区	6	/	6	/	/	6	0	6	0	0	4	0	4	0	0	1	1	66.67%	
		4	苏银产业园	2	/	2	/	/	2	0	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	100%	
		5	宁夏永宁工业园区	8	2	2	/	4	8	2	2	0	4	8	2	2	0	4	0	0	100%	
		6	银川保税区	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		小计				21	2	14		5	21	2	14	0	5	18	2	11	0	5	2	1
3	石嘴山市	6	石嘴山经济技术开发区	14	/	6	/	8	18	1	5	1	11	12	1	3	1	7	4	2	66.67%	
		7	石嘴山高新技术产业开发区	5	/	3	/	2	9	1	3	0	5	8	1	2	0	5	1	0	88.89%	
		8	宁夏平罗工业园区	9	/	6	/	3	9	0	6	0	3	8	0	6	0	2	1	0	88.89%	
		小计				28	/	/	/	/	36	2	14	1	19	28	2	11	1	14	6	2

## 16个开发区创新发展专项资金备案项目调整及实际完成情况表

序号	市县区	分序号	开发区名称	备案项目					调整后计划实施项目					实际完成项目					未完成	未实施	完成率	
				合计	环保项目	低成本化改造	基础设施	其他	合计	环保项目	低成本化改造	基础设施	其他	合计	环保项目	低成本化改造	基础设施	其他				
4	吴忠市	9	宁夏吴忠金积工业园区	10	1	6	1	2	20	1	6	1	12	15	1	2	1	11	0	5	75.00%	
		10	宁夏青铜峡工业园区	3	2	/	1		3	2	0	1	0	3	2	0	1	0	0	0	100%	
		11	宁夏同心工业园区	4	1	3	/		4	1	3	0	0	3	1	2	0	0	0	1	0	75%
		小计		<b>17</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>77.78%</b>	
5	固原市	12	宁夏固原经济开发区	4	2	1	/	1	4	2	1	0	1	4	2	1	0	1	0	0	100%	
		13	彭阳县王洼产业园区	2	/	2	/		3	0	2	0	1	2	0	2	0	0	0	1	0	66.67%
		14	宁夏西吉工业园区	1	/	/	/	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	100%
		小计		<b>7</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>87.50%</b>	
6	中卫市	15	宁夏中卫工业园区	5	1	1	/	3	13	1	1	3	8	11	0	1	3	7	1	1	84.62%	
		16	宁夏中宁工业园区	1	1	/	/	/	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00%
		小计		<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>78.57%</b>	

表 2:

苏银产业园自治区直接拨付专项补助资金实施项目及完成情况表

序号	项目名称	项目个数	主要实施内容及完成情况	备注
1	银川滨河新区专项规划编制费	1	对园区重点片区（景城、横城）区域的综合交通发展战略及综合交通体系规划、滨河新区横城及景城给排水、燃气、供热以及水资源论证等专项规划项目进一步细化；为苏银开发建设公司投入注册资本金。截至评价时点，完成计划任务。	项目根据苏银产业园专项资金管理办法和苏银产业园产业发展优惠政策实施意见，经园区管委会研究决策并组织实施。
2	苏银产业园区域评估工作经费	1	组织专家完成园区区域综合评估。截至评价时点，完成评估工作经费支付 181.52 万元。	
3	产业发展奖补	1	组织开展日常招商和大型招商推介活动；制作宣传片、宣传手册、网页、公众号、其他宣传资料；投放招商广告；委托中介及对招商先进单位进行奖励等。截至评价时点，兑付奖补资金 988 万元。	
4	高精尖人才生活补贴	1	给予园区引进高精尖缺人才、学术技术带头人发放生活补贴。截至评价时点，实际发放 0.15 万元，	
5	企业科技创新、技术改造奖补资金	1	对园区双创企业以及每一个企业的年度技改投资额进行奖励，鼓励企业科技创新发展。截至评价时点，按照政策规定对企业科技创新、技术改造给予 300 万元奖补支持。	
6	入园企业厂房租赁补贴	1	支持企业发展，对入园企业固定资产投入、入驻及租赁厂房等费用进行补贴。截至评价时点，按照规定标准支付入园企业厂房租赁费 360.26 万元。	
7	软件转移服务费和产业发展服务费	1	根据商务总协议，保障苏银公司的软件转移服务费和产业发展服务费支出。截至评价时点，完成费用支付 300 万元。	
8	苏银开发建设公司注册资本金	1	为苏银开发建设公司注册资本金注入资本金。截至评价时点，使用自治区专项资金注资 2070 万元。	

表 3:

### 复工复产专项资金实施项目及完成情况表

序号	地级市	分序号	开发区名称	主要实施内容及完成情况
1	宁东管委	1	宁东能源化工基地开发区	<p>为贯彻落实《自治区人民政府关于应对新冠肺炎疫情影响进一步做好稳定就业工作的实施意见》（宁政规发〔2020〕4号）和《自治区人民政府办公厅关于研发积极应对新冠肺炎疫情影响促进经济平稳运行的若干财政政策措施的通知》（宁政办规发〔2020〕4号）精神，各开发区根据疫情防控和复工复产情况，按照《自治区财政厅 工业和信息化厅关于下达2020年开发区复工复产专项资金的通知》（宁财〔建〕指标〔2020〕266号）要求，专项资金重点用于支持开发区为园区企业提供员工返程交通、防疫物资、防控服务、原材料和产品物流运输等费用补助的同时，统筹对保产业链供应链稳定、促进经济平稳运行的项目给予支持。</p> <p>截至评价时点，23个开发区中除银川综合保税区未见专项资金使用计划、项目实施资料外，其他22个开发区根据具体补助政策完成计划实施任务。</p>
2	银川市	2	银川经济技术开发区	
		3	银川高新技术产业开发区	
		4	银川综合保税区	
		5	苏银产业园	
		6	宁夏永宁工业园区	
		7	宁夏贺兰工业园区	
3	石嘴山市	8	石嘴山经济技术开发区	
		9	石嘴山高新技术产业开发	
		10	宁夏平罗工业园区	

## 复工复产专项资金实施项目及完成情况表

序号	地级市	分序号	开发区名称	主要实施内容及完成情况
4	吴忠市	11	宁夏吴忠金积工业园区	<p>为贯彻落实《自治区人民政府关于应对新冠肺炎疫情影响进一步做好稳定就业工作的实施意见》（宁政规发〔2020〕4号）和《自治区人民政府办公厅关于研发积极应对新冠肺炎疫情影响促进经济平稳运行的若干财政政策措施的通知》（宁政办规发〔2020〕4号）精神，各开发区根据疫情防控和复工复产情况，按照《自治区财政厅 工业和信息化厅关于下达2020年开发区复工复产专项资金的通知》（宁财〔建〕指标〔2020〕266号）要求，专项资金重点用于支持开发区为园区企业提供员工返程交通、防疫物资、防控服务、原材料和产品物流运输等费用补助的同时，统筹对保产业链供应链稳定、促进经济平稳运行的项目给予支持。</p> <p>截至评价时点，23个开发区中除银川综合保税区未见专项资金使用计划、项目实施资料外，其他22个开发区根据具体补助政策完成计划实施任务。</p>
		12	吴忠太阳山开发区	
		13	宁夏青铜峡工业园区	
		14	宁夏同心工业园区	
		15	宁夏盐池工业园区	
5	固原市	16	宁夏固原经济开发区	
		17	宁夏西吉工业园区	
		18	隆德县六盘山工业园区	
		19	泾源县轻工业产业园	
		20	彭阳县王洼产业园区	
6	中卫市	21	宁夏中卫工业园区	
		22	宁夏中宁工业园区	
		23	中卫市海兴开发区	

## 2.2. 宁东管委会及 5 市所辖开发区项目实施情况

### 2.2.1 宁东管委会项目实施情况

宁东管委会所辖宁东能源化工基地开发区使用创新发展专项资金申报备案 8 个项目，其中：环保类项目 2 个、低成本化改造项目 4 个、道路等基础设施项目 2 个。

截至评价时点，8 个备案实施项目实际完成 5 个（环保类项目 1 个、低成本化改造项目 2 个、道路等基础设施项目 2 个），未完成 3 个，完成率 62.5%。其中：宁东鸳鸯湖污水处理厂扩建工程（一期）项目、宁东中试总部基地建设项目和宁东基地社会信用体系平台建设项目均属跨年实施项目，因自筹资金缺口大、到位率低，加之部分实施内容调整变更，项目建设进度延后，完成程度未达到预期。

为积极应对新冠肺炎疫情影响，扎实做好“六稳”工作，认真落实“六保”任务，宁东能源化工基地开发区在疫情防控期间，累计组织 5 万多人返宁返岗，8 万一线工人稳定在岗，企业复工复产率 100%。规模以上工业企业稳定经营，重大项目建设有序推进，未发生一起输入性病例，先后获评全国石化行业疫情防控先进集体和全区抗击新冠肺炎疫情先进基层党组织。根据《宁东基地应对新冠肺炎疫情影响促进工业经济持续健康发展若干措施（试行）》（宁东管发〔2020〕16 号）规定，并经宁东基地党工委 2020 年第 17 次会议研究同意，对 27 家用工企业、12 家用电企业、1 家隔离单位、1 家融资担保单位和 1 家防疫医疗单位给予奖励，有效发挥了专项资金使用效益。

宁东开发区备案、实施项目情况详见表 4:

表 4:

宁东开发区实施项目及实际完成情况表

市县	园区名称	项目名称	建设实施期		项目建设实施主要内容		完成率	项目验收及结(决)算情况				偏差原因及存在问题	备注
			计划	实际	计划实施内容	实际完成内容		初步验收	竣工验收	结算审核	竣工决算		
宁东管委会	宁东能源化工基地开发区	宁东鸳鸯湖污水处理厂扩建工程(一期)	2021.3-2022.3	2021.3-2022.3	项目计划分3期实施,其中一期投资7.6亿元,建成日处理工业污水2万立方米、高盐废水2万立方米的设备生产能力;	项目一期完成部分基础土建和设备安装任务	土建完成70%,设备完成40%。	未验收	未验收	未结算	未完成	/	/
		宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司泰和产业园资源再生水循环利用项目	2020.4-2020.8	2020.4-2020.8	主要建设零排放车间、臭氧制备车间、结晶池、沉淀池、混合池等,购置超滤装置、纳滤装置、高盐反渗透系统等四是设备,日处理废水能力达2500吨。	完成计划实施内容	100%	未验收	未验收	未结算	未完成	疫情、技术原因延后	/
		宁东中试总部基地建设项目	2020.03-2022.12	2020.4至今	一期工程建设6座甲类中试车间、2座甲类仓库和1座丙类仓库;以及研发楼、空压制氮及换热站、消防水泵站、门卫等配套设施;改造全厂给水、雨水和污水管网、公用工程管网以及厂区道路和绿化、事故水池和10kV变电所。二期工程建设一阶段循环水站、污水处理、增加甲类中试车间电源点项目;	项目一期工程已全部建设完成;二期工程一阶段正在建设实施。	50%	未验收	一期工程已验收完毕,二期工程正在施工,尚未验收	未结算	未完成	1.整体完工进度延后。 2.自筹资金缺口较大。	/
		宁东基地环保产业园区蒸汽供暖管网工程	2019.8-2019.10	2019.11-2020.8	建设园区蒸汽管道1120米。	实际建设完成度1178米。	100%	未验收	未验收	未结算	未完成	管线位置调整变更;受上宁铁路路线影响进度延后。	有变更

## 宁东开发区实施项目内容及实际完成情况表

市县	园区名称	项目名称	建设实施期		项目建设实施主要内容		完成率	项目验收及结(决)算情况				偏差原因及存在问题	备注
			计划	实际	计划实施内容	实际完成内容		初步验收	竣工验收	结算审核	竣工决算		
宁东管委会	宁东能源化工基地开发区	宁东基地社会信用体系平台建设 项目	2020.10-10-2023.10	项目实施中	按阶段计划完成信息系统适应性改造、信息系统测试、部署、系统基础配置;奖惩备忘录及措施清单、依据、认定标准等配置、数据对接、第三方数据对接及互联网数据采集;系统培训、初试运行、资产移交和运维等内容	系统内部试运行,等保三级测评和软件测评工作尚未完成。	70.58%	未验收	未验收	未结算	未完成	第三方等保测评和软件测评公司进场开展测评工作延后,影响完工进度	/
		青银高速宁东出入口周边道路优化改造项目	2020.8-2020.12	2020.8-2020.12	主要建设道路4条,总长约2.2公里,配套建设排水管道总长3546米、4米混凝土盖板涵5道、槽钢套护4道、照明工程及其他附属设施工程。	改扩建道路4条,总长2.18公里,新建排水管道4380米,配套建设检查井91座、沉淀井40座、单篦雨水口113座、双篦雨水口46座及其他附属设施。	100%	未验收	未验收	未结算	未完成	因宁源路原有排水管道排水基本通畅,仅对检查井盖板、井筒、井盖加固更换,并新建雨水支管、雨水口。	部分排水管道实施内容调整
		驾冯公路下穿鸳鸯湖至梅园铁路及鸳鸯湖至梅花井铁路框架桥工程	2020.7-2021.2	2020.7-2020.12	新建框架桥2座,分别穿越驾冯路、鸳鸯湖至梅园铁路和鸳鸯湖至梅花井铁路。	完成计划实施内容	100%	已验收	已验收	未结算	未完成	/	/
		宁东北部蒸汽管网建设项目	2020.09-2021.10	2020.09-2021.10	主要建设蒸汽管道2条,长约27.8公里,其中高压管道13.4公里、低压管道14.4公里、支线3.1公里。	建成2根蒸汽管道,管道主线长度约27.8km。	100%	未验收	未验收	未结算	未完成	部分地段线路调整	/
		复工复产项目	2020年	2020年	有效防控疫情,对园区用工、用电、防疫及支持企业发展单位给予奖励	按照宁东基地应对疫情若干措施下达第二批奖励资金并兑付。	100%	/	/	/	/	/	/

## 2.2.2 银川市辖区开发区项目实施情况

银川市辖区所属开发区 6 家，分别为银川经济技术开发区、银川高新技术产业开发区、苏银产业园、银川市综合保税区、宁夏永宁工业园区和宁夏贺兰工业园区。银川经济技术开发区等 5 个开发区使用创新发展专项资金申报备案 21 个项目（银川市综合保税区未申报备案和实施项目），其中：环保类项目 2 个、低成本化改造项目 14 个、其他项目 5 个；苏银产业园区使用自治区直拨专项资金实施项目 8 个，均为其他项目。

截至评价时点，21 个备案实施项目实际完成 18 个（环保类项目 2 个、低成本化改造项目 11 个、其他项目 5 个），未完成 2 个、未实施 1 个，完成率 85.71%。银川经济技术开发区中轴智造小镇三期工程项目和银川高新区银川丝路经济园基础设施项目（一期）因自筹资金缺口大、到位率低，项目实施进度延后，完成程度未达到预期；银川高新区再生资源区产业区块 A 区道路维修及集散基地附属工程项目未实施；苏银产业园实施的 8 个项目中基本完成。

银川市获得复工复产专项补助的 6 个开发区中，除银川综合保税区未见项目实施资料外，其他 5 个开发区积极做好开发区疫情防控、有序组织企业复工复产，复产率达 98% 以上。同时，按照各开发区制定的具体政策规定对 74 家企业给予奖励补助。开发区经济得到恢复性增长，专项资金使用效益得到发挥。

银川市所属开发区创新发展资金实施项目情况表 5:

银川市所属开发区复工复产资金实施项目情况表 6:

表 5:

银川市所属开发区创新发展资金实施项目内容及实际完成情况表

市县	园区名称	项目名称	建设实施期		项目建设实施主要内容		完成率	项目验收及结(决)算情况				偏差原因及存在问题	备注
			计划	实际	计划实施内容	实际完成内容		初步验收	竣工验收	结算审核	竣工决算		
银川市	银川经济技术开发区	育成中心一二期低成本改造项目	2020.11至2021.12	2021.03至2021.12	对育成中心一期及二期建筑面积共计23.75万m <sup>2</sup> 的25栋楼实施加装智能水电表、楼宇门禁设备及系统、智能照明、电梯并联自动化控制模块、空调热源及设备设施改造,实现智能化管控。	完成计划实施内容	100%	未验收	未验收	未结算	未完成	/	/
		银川经济开发区一般工业固体废物贮存处置场项目	2020.10至2020.12	2020.10至2021.8	新建综合办公楼1座、固化车间1座、3号固废贮存库1座、4号固废贮存库1座、5号固废贮存库1座、消防泵房、水池2座、门房1座及室外配套	完成计划实施内容	100%	未验收	未验收	未结算	未完成	该项目相关规划、建设手续未及时办理,逾期完工	/
		银川经开区综合能源15GW单晶硅余热利用项目	2020.10至2021.6	2020.10至2021.12	3×10MW水源热泵及配套设施;1×20t备用燃气锅炉及配套设施;配套供热管网3200米及换热站	完成计划实施内容	100%	已验收	已验收	未结算	未完成	逾期竣工:疫情影响	/
		银川经济技术开发区智能终端产业园一期工程	2019.5至2020.12	2019.612至2021.5	建设生产厂房16栋,综合服务中心一栋,职工倒班宿舍、职工食堂及活动用房一栋,地下车库及设备用房(含核6级平战结合人防地下室),总建筑面积320852.97平方米。	完成计划实施内容	100%	未验收	未验收	未结算	未完成	因入驻企业二次装修,导致目前未完成竣工备案。	/
		银川经济技术开发区中轴智造小镇三期工程	2019.6至2020.12	2019.6月至2022年	项目分为两个地块,总建筑面积为301598m <sup>2</sup> ,包括轴承智能制造生产车间及辅助用房,配套建设道路及广场硬化、室外绿化、给排水、消防等室外公用及总图工程。	主体工程全部完工,其中13栋单体达到设备安装条件,剩余11栋单体(包含4个门房)室内外安装工程未完成,整体项目未竣工备案。	80%	未验收	未验收	未结算	未完成	偏差原因:疫情及总包单位资金筹措不及时、不到位	/

## 银川市所属开发区创新发展资金实施项目内容及实际完成情况表

市县	园区名称	项目名称	建设实施期		项目建设实施主要内容		完成率	项目验收及结(决)算情况				偏差原因及存在问题	备注
			计划	实际	计划实施内容	实际完成内容		初步验收	竣工验收	结算审核	竣工决算		
银川市	银川高新技术开发区	银川高新区智慧园区(二期)项目	2021.3至2021.12	2021.9至2021.12	改造提升园区安全监控系统,建设再生资源集散基地信息化。	对部分实施内容调减后,其他实施内容全部完成	100%	未验收	未验收	未结算	未完成	“政务办公系统”与国产化替代内容重复。	前期规划设计不充分
		银川丝路经济园基础设施项目(一期)	2018.9月至2020.9	2018.9月至今	城市次干路6条,城市支路16条,总长20.89公里,以及道路、桥梁等附属工程;景观园林工程750164平方米,包括绿化工程、土方工程、硬质铺装工程、节灌工程、景观小平、景观建筑工程、海绵设施建设工程、景观亮化工程、室外给排水等工程	完成城市次干路6条,城市支路6条,总长12公里。道路、桥梁、给水、雨(污)水、再生水、道路照明、附属电缆沟、交通控制系统等工程。	38%	未验收	未验收	未结算	未完成	实施进度滞后	/
		银川军民融合产业园道路、电力、天然气建设及厂房改造工程	2021.8至2021.10	2021.10至2021.12	1、园区部分道路施工及给排水管道安装、雨水管道安装、管涵等工程2、优化研发中心、孵化园厂房的电力线路3、为入园企业完善厂房配套及供暖设施。	维修如意大道297盏灯,安装如意大道、江南街等12条道路及研发中心、孵化园两侧雨水篦子80套,维修市政井盖60套	100%	未验收	未验收	未结算	未完成	/	/
		银川中关村创新中心智慧综合楼宇信息化工程	2019.1至2019.3	2019.1至2019.3	创新中心智能管控系统(包含监控中心系统、安防监控系统等系统);创新中心运营管理系统(包含资产管理系统、物业管理系统、资源预定等系统)	按计划实施完成。	100%	未验收	未验收	未结算	未完成	/	/
		110kV架空银盈线路银川中关村创新创业科技园段迁移项目	2021.510至2021.8	2021.510至2021.8	新建1基耐张塔与原线路连接,敷设电缆至原#44附近新建终端塔,并与住建局已迁改电缆相连接。	按计划实施完成。	100%	未验收	未验收	未结算	未完成	/	/
		再生资源区产业区块A区道路维修及集散基地附属工程项目	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	未实施

银川市所属开发区创新发展资金实施项目内容及实际完成情况表

市县	园区名称	项目名称	建设实施期		项目建设实施主要内容		完成率	项目验收及结(决)算情况				偏差原因及存在问题	备注
			计划	实际	计划实施内容	实际完成内容		初步验收	竣工验收	结算审核	竣工决算		
银川市	宁夏永宁工业园区	委托第三方编制评价报告	2017年、2018年、2019年	2017年、2018年、2019年	1、银川望远工业园区产业发展规划、银川望远工业园区规划环境影响评价、永宁工业园区生产安全事故应急预案、园区区域评、园区节能评、气候论证报告、洪水影响评价、园区杨和功能区总体规划(2019-2035)编制、望远工业园区规划环境影响跟踪评价、望远工业园区环境应急预案、园区安全风险评估报告、宁夏玉元生物科技有限公司社会稳定风险评估报告、宁夏启元药业有限公司社会稳定风险评估报告、宁夏伊品生物科技社会稳定风险评估报告等编制及费用支出。	按计划实施完成。	100%	/	/	/	/	项目资金使用单位未提供相关资料	
		园区工程项目决算审计费	2020年	2020年	宁夏永宁工业园区项目决算费	已完成园区工程决算。	100%	/	/	/	/		
		园区污水治理管网改造项目	2020年	2020年	1、经纬创业园污水处理站及板桥沟污水治理提升改造工程96万元 2、园区采购水泵及水泵维修费10万元； 3、四季鲜农产品综合批发市场二期配套项目排水工程100万元； 4、宁夏永宁工业园永清路污水溢出路面改造工程60万元； 5、三沙源污水管网维修工程33.140363万元	全部已完成，完成环保督察整改。	100%	/	/	/	/		

## 银川市所属开发区创新发展资金实施项目内容及实际完成情况表

市县	园区名称	项目名称	建设实施期		项目建设实施主要内容		完成率	项目验收及结（决）算情况				偏差原因及存在问题	备注
			计划	实际	计划实施内容	实际完成内容		初步验收	竣工验收	结算审核	竣工决算		
银川市	宁夏永宁工业园区	京东亚洲一号基础设施改造项目	2020年	2020年	1 京东亚洲一号永宁电商物流园土方回填工程建设项目2标段30万元2、宁夏永宁工业园区京东场地临时用电采购箱变10.8万元；3、宁夏永宁工业园区京东场地临时用电及安装工程13.123078万元；4、京东“亚洲一号”永宁电商物流园土方回填项目30万元。	全部已完成，京东“亚洲一号”项目已建成投产。	100%	/	/	/	/	/	项目资金使用单位未提供相关资料
		比亚迪新能源汽车基地项目	2017年	2017年	1、比亚迪望远基地供电工程材料采购20万元；2、闽宁产业城新能源产业基地土方回填项目施工20万元。	电缆采购工程及土方回填工程均为招商引资企业比亚迪服务，现比亚迪项目已投产达效。	100%	/	/	/	/	/	
		园区固废厂项目	2020年	2020年	永宁工业园管理委员会固废厂项目	永宁固废厂已完成，交付给永宁县公共服务中心，该项目已正在运行，完成了中央环保督察整改。	100%	/	/	/	/	/	
		园区零星工程项目	2020年	2020年	1、宁夏永宁工业园区三品电器西侧土方清运协议31.9289112万元；四季鲜桥头绿化种植及养护工程17.257648万元。	已完成三品电器西侧土方清运工程和四季鲜桥头绿化种植及养护工程。	100%	/	/	/	/	/	
		中钢新材料（宁夏）有限公司年产2万吨特种石墨项目	2020年	2020年	中钢新材料（宁夏）有限公司年产2万吨特种石墨项目场地平整工程	完成了招商引资“七通一平”的基础设施工作，中钢新材料项目于2021年3月份开工建设，2021年12月31日试生产。	100%	/	/	/	/	/	

## 银川市所属开发区创新发展资金实施项目内容及实际完成情况表

市县	园区名称	项目名称	建设实施期		项目建设实施主要内容		完成率	项目验收及结(决)算情况				偏差原因及存在问题	备注
			计划	实际	计划实施内容	实际完成内容		初步验收	竣工验收	结算审核	竣工决算		
银川市	苏银产业园	苏银产业园厚土西路(长河大街—瀚海街)建设工程	2020.3-2020.9	2020.4-2020.12	苏银产业园厚土西路起点位于长河大街,终点止于瀚海街,全长2173.362米。道路规划红线均为25米=19米机动车道+2*3米人行道。建设内容包括道路工程、道路附属工程、给水工程、污水工程、雨水工程、路灯照明工程等。	按计划实施完成	100%	已验收	已验收	已结算	正在决算	/	
		蒙恬路(瀚海街—星河街)建设工程	2020.3-2020.8	2020.3-2020.12	蒙恬路起点位于星河街,终点止于瀚海街,全长1090.62米。道路规划红线均为25米=19米机动车道+2*3米人行道。建设内容包括道路工程、道路附属工程、给水工程、污水工程、雨水工程、路灯照明工程等。	按计划实施完成	100%	已验收	已验收	已结算	正在决算	/	
	银川保税区	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	未申报未实施

表 6:

### 银川市所属开发区复工复产专项资金实施项目及完成情况表

地级市	分序号	开发区名称	主要实施内容及	完成情况
银川市	1	银川经济技术开发区	为贯彻落实《自治区人民政府关于应对新冠肺炎疫情疫情影响进一步做好稳定就业工作的实施意见》（宁政规发〔2020〕4号）和《自治区人民政府办公厅关于研发积极应对新冠肺炎疫情疫情影响促进经济平稳运行的若干财政政策措施的通知》（宁政办规发〔2020〕4号）精神，各开发区根据疫情防控 and 复工复产情况，按照《自治区财政厅 工业和信息化厅关于下达2020年开发区复工复产专项资金的通知》（宁财〔建〕指标〔2020〕266号）要求，专项资金重点用于支持开发区为园区企业提供员工返程交通、防疫物资、防控服务、原材料和产品物流运输等费用补助的同时，统筹对保产业链供应链稳定、促进经济平稳运行的项目给予支持。	给予防疫手套生产企业生产厂房洁净改造补助
	2	银川高新技术产业开发区		未提供相关佐证资料
	3	银川综合保税区		资金未使用、未提供相关佐证资料
	4	苏银产业园		给予 14 家企业招聘人员、防疫物资采购、生产等补助
	5	宁夏永宁工业园区		给予 47 家企业复工复产补助
	6	宁夏贺兰工业园区		用于印发宣传资料印刷、物资采购及防疫人员补助，以及场地、车辆租赁等费用支出

### 2.2.3 石嘴山市辖区开发区项目实施情况

石嘴山市辖区所属开发区 3 家，分别为石嘴山经济技术开发区、石嘴山高新技术产业开发区和宁夏平罗工业园区。3 个开发区使用创新发展专项资金申报备案 28 个项目，其中：低成本化改造项目 15 个、其他项目 13 个。在具体项目实施过程中，调减项目 1 个、调增项目 9 个，最终确定实施项目 36 个，其中：环保类项目 2 个、低成本化改造项目 14 个、基础设施建设项目 1 个、其他项目 19 个。

截至评价时点，36 个实施项目实际完成 28 个（环保类项目 2 个、低成本化改造项目 11 个、基础设施建设项目 1 个、其他项目 14 个），未完成 6 个、未实施 2 个，完成率 77.78%。其中：石嘴山经济技术开发区中小企业创业创新基地 4、5、6、7 厂房净化项目、基础设施项目资金（长城园、精细化工产业园基础设施建设）、完善园区基础设施配套建设（供电线路）、危化品停车场项目和平罗工业园区区域性规划评估项目未完成。石嘴山经开区推进园区高质量发展经费和河滨片区蒸汽管网提升工程 2 个项目未实施；

石嘴山市获得复工复产专项补助的 3 个开发区中，积极做好开发区疫情防控有序组织企业复工复产，复产率达 98% 以上。同时，按照各开发区制定的具体政策对 45 家企业给予奖励补助，开发区经济得到恢复性增长，专项资金使用效益得到发挥。

石嘴山市所属开发区创新发展资金实施项目情况表 7:

石嘴山市所属开发区复工复产资金实施项目情况表 8:

表 7:

石嘴山市所属开发区创新发展资金实施项目及实际完成情况表

市县	园区名称	项目名称	建设实施期		项目建设实施主要内容		完成率	项目验收及结(决)算情况				偏差原因及存在问题	备注
			计划	实际	计划实施内容	实际完成内容		初步验收	竣工验收	结算审核	竣工决算		
石嘴山市	宁夏平罗工业园区	宁夏平罗工业园区站前路基础设施改造工程——站前路(山水大道至头石路)	2020-2021	2021.7-2021.9	改造工程站前路基础设施,全长3982.04米;站前路支线346.81米;同时设置完善的交通安全设施。	完成计划实施内容	100%	未验收	未验收	未结算	未决算	/	/
		宁夏平罗工业园区4个生活垃圾转运站	2021.7-2021.9	2021.7-2021.9	新建园区垃圾转运站4座,其中:大西园新建2座,红崖子园和崇岗园各新建1座,每座垃圾转运站建筑面积201m <sup>2</sup> ,配置垂直式垃圾压缩设备,使其处理能力达到30吨/日,并采购转运车辆4辆。	工程已完成土建全部建设内容垃圾车采用政府采购,相关材料已上传至财政厅)	100%	未验收	未验收	未结算	未决算	/	/
		平罗工业园区红崖子园大唐精细路等道路亮化工程	2021.7-2021.9	2021.7-2021.9	1、沿大唐精细路单侧总长约7.86公里路段安装路灯约220盏,2、在生活服务区总长约2.2公里路段安装路灯约124盏,50KVA箱变一台。	按计划实施完成。	100%	未验收	未验收	未结算	未决算	/	/
		宁夏平罗工业园区红崖子园C区道路及边坡绿化工程	2021.3-2021.5	2021.4-2021.6	红崖子园C区道路及边坡进行绿化设计;绿化设计总面积约166775m <sup>2</sup> ,其中:坡面绿化面积约83163m <sup>2</sup> ,非坡面绿化面积约83612m <sup>2</sup> ;C区道路及边坡绿化工程项目进行灌溉管网设计,灌溉面积约166775m <sup>2</sup> 。	按计划实施完成。	100%	未验收	未验收	未结算	未决算	/	/

### 石嘴山市所属开发区创新发展资金实施项目及实际完成情况表

市县	园区名称	项目名称	建设实施期		项目建设实施主要内容		完成率	项目验收及结（决）算情况				偏差原因及存在问题	备注
			计划	实际	计划实施内容	实际完成内容		初步验收	竣工验收	结算审核	竣工决算		
石嘴山市	宁夏平罗工业园区	平罗工业园区危化停车场及消防取水码头项目	2021.6-2021.9	2021.6-2021.9	1. 场地道路硬化 28248.65 平方米；2 新建废液处理池、应急事故池一座，面积 119 平方米；3 新建消防水池及泵房，建筑面积 180 平方米；4. 箱式变压器 1 台；5. 门房 60 平方米；6. 监控室及管理办公室面积均为 180 平方米。7 配套建设危险化学品停车场所需的安全管理体系。8. 配套建设场地绿化 3907.14 平方米。9. 配套完善相应的围墙及排水，供电等基础设施建设，码头毛石砌筑，硬化停车场提升泵。	按计划实施完成	100%	未验收	未验收	未结算	未决算	/	/
		大西园保洁车辆车库项目	2020.9-2021.5	2021.3-2021.4	1. 新建宁夏平罗工业园区保洁车辆车库 5 间，建筑面积 307m2, 2. 铁艺大门；3. 旧车库外墙粉刷；4. 室外硬化 400m2.	按计划实施完成	100%	已验收	已验收	已结算	已决算	/	/
		宁夏平罗工业园区企业公共服务平台创业孵化园建设项目	2020.6-2020.12	2020.9-2021.1	利用园区内闲置 7000 平方米建设五层楼宇一座，进行内部装修，水电暖安装等工程，建成后设五个功能分区	按计划实施完成	100%	已验收	未验收	未结算	未决算	/	/
		宁夏平罗工业园区创业孵化园信息化配套项目	2021.8-2021.11	2021.8-2021.9	项目监控，千兆交换机，六类网线，摄像头无线网覆盖，扩大器无线网小主机，网络 1000 兆，光纤电子屏，卧室自主终端，红外触摸，多部门科技创新，信息共享互通等。	按计划实施完成	100%	未验收	未验收	未结算	未决算	/	/

## 石嘴山市所属开发区创新发展资金实施项目及实际完成情况表

市县	园区名称	项目名称	建设实施期		项目建设实施主要内容		完成率	项目验收及结(决)算情况				偏差原因及存在问题	备注
			计划	实际	计划实施内容	实际完成内容		初步验收	竣工验收	结算审核	竣工决算		
石嘴山市	宁夏平罗工业园区	平罗工业园区区域性规划评估项目	2019-2021	2019-至今	水土保持方案评估、建设项目安全预测评估、洪水影响评估、气候可行性论证评估、地震区域评估、地质灾害压覆矿产环境总体评价等八个区域评估。总体规划太西园红崖子园专项规划。	总体规划已编制完成第3稿；专项规划已完成平罗工业园区红崖子园9个项专项规划编制及太西园已完成6项专项编制,剩余3个专项规划已完成编制,正在进行专家评审。区域评估已编制完成压覆矿产、地质灾害、水土保持、气候可行性论证等5个区域评估,正在组织专家评审,待评审完后上报自治区相关厅局进行批复,剩余3个区域评估编制完成。	83%	/	/	/	/	尚未完成评审并报批	/
	石嘴山经济技术开发区	石嘴山经济技术开发区中小企业创业创新基地4、5、6、7厂房净化项目	2020.10-2021.6	2020.12-2022.5	对基地4#、5#、6#、7#厂房进行装修改造并建设室外配套工程,厂房装修改造面积24932.40m <sup>2</sup> ,配套建设给排水、消防等工程;室外配套建设门卫室装修改造面积40.55m <sup>2</sup> ,新建围栏1087.40m。	完成5#、6#、7#三栋厂房2万平方米装修改造及配套给排水、消防、照明及弱点、消防电气及通风排烟等工程。	80%	未验收	未验收	未结算	未决算	未建设完成,延期原因:因拟入驻企业对改造装修条件进行变更。	/
		石嘴山经开区中小企业创业创新基地二期(13#14#)厂房项目	2020.4-2021.6	2020.4-2021.12	新建13#、14#两栋标准化厂房,其中13#厂房3140平方米,14#厂房5056平方米,建筑总高度均为10.75米,结构为门式钢架。	目前,已完成13#、14#厂房回购相关手续,正在补办相关建设手续。	100%	已验收	已验收	已结算	已决算	/	/

## 石嘴山市所属开发区创新发展资金实施项目及实际完成情况表

市县	园区名称	项目名称	建设实施期		项目建设实施主要内容		完成率	项目验收及结(决)算情况				偏差原因及存在问题	备注
			计划	实际	计划实施内容	实际完成内容		初步验收	竣工验收	结算审核	竣工决算		
石嘴山市	石嘴山经济技术开发区	石嘴山经开区渣土堆治理及扬尘治理环境整治工程	2021.7-2021.8	2021.7-2021.8	对园区22个点位进行整改清理	计划的22个点位已全部清理完毕,目前已结算14个渣土堆,其他渣土堆正在结算	100%	已验收	已验收	正在结算	未决算	/	/
		道路照明及园区基础设施建设	2021.7-2021.8	2021.7-2021.8	对钢电路、西电路、兴惠路、华谊大道、中央大道、河滨街等地更换路灯灯头580套,新安装路灯424套	按计划实施完成	100%	已验收	已验收	未结算	未决算	/	/
		基础设施项目资金(长城园、精细化工产业园基础设施建设)	2020.6-2020.12	2020.6-2020.12	精细化工产业园基础设施道路总长2214.686米,其中A段1000米,B段1214.686米;长城园道路建设总长1605.115米,其中大明路683.861米,福河路921.254米	精细化工产业园基础设施道路A段1000米,B段0米;长城园道路建设总长1605.115米	68%	精细化工产业园基础设施道路A段,长城园道路已验收	精细化工产业园基础设施道路A段,长城园道路已验收	精细化工产业园基础设施道路A段,长城园道路已结算	精细化工产业园基础设施道路A段,长城园道路正在决算	精细化工产业园基础设施因调整,B路段未施工,经过两家公司均不同意施工	/
		完善园区基础设施配套建设(供电线路)	2020.7-2021	2020.7-今	1、天得太阳能高压线路改迁工程 2、神华宁煤金能分厂35KV供电专线改迁工程;3、溜山工业园监测井建设工程;4、35千伏河矿II回线5#-16#改造工程)	供电线路迁改工程完成,河阳线35KV线路检修工程完成	50%	未验收	未验收	未结算	未决算	建设进度缓慢	/
		项目建设(智慧园区)	2020.7-2021.12	2020.7-2021.12	银川高新区门户网站、政务办公系统、三维经济地理信息系统、重点行业工业互联网平台、企业设备上云平台、企业云服务平台建设。	按计划实施完成	100%	未验收	未验收	未结算	未决算	项目原设计中的“政务办公系统”与电脑国产化替代配置的功能重复。	/

## 石嘴山市所属开发区创新发展资金实施项目及实际完成情况表

市县	园区名称	项目名称	建设实施期		项目建设实施主要内容		完成率	项目验收及结(决)算情况				偏差原因及存在问题	备注	
			计划	实际	计划实施内容	实际完成内容		初步验收	竣工验收	结算审核	竣工决算			
石嘴山市	石嘴山经济技术开发区	经开区基础设施建设补助资金(精神堡垒、应急取水码头)	2021.7-2021.9	2021.7-2021.9	在惠农高速入口、中央大道与110国道交叉口、兴惠路与滨河大道交叉口、西线大道与110国道交叉口分别建设形象导视牌一座,共计四台	按计划实施完成	100%	已验收	已验收	未结算	未决算	/	/	
		展厅升级改造	2020.7-2021	2020.7-2021	对展厅进行升级改造	按计划实施完成	100%	/	/	/	/	/	/	
		园区安全、环保等专家评审费	2020.7-2021	2020.7-2021.12	园区安全、环保、节能等专项,主要用于安全、环保、节能等专家聘用、评审费、培训及检查	按计划实施完成	100%	/	/	/	/	/	/	
		环境应急预案、水土保持、建设项目安全预评价、地震安全性评价、气候可行性论证等评估评审	2020.7-2021	2020.7-2021.12	计划必须完成评估事项:环境应急预案、水土保持方案、建设项目安全预评价、地震安全性评价、气候可行性论证等评估评审	按计划实施完成	100%	/	/	/	/	/	/	未提供相关佐证资料
		项目服务中心平台建设	2020.7-2021	2020.7-2021.12	聘用项目服务工作人员费用(84万元)、服务经费(30万元)、项目服务中心查询机(5万元)、宣传资料制作费用(15万元)	按计划实施完成	100%	/	/	/	/	/	/	
		各类规划、方案编制及设计费用	2020.7-2021	2020.7-2021.12	各类规划、方案编制及设计等费用	按计划实施完成	100%	/	/	/	/	/	/	

## 石嘴山市所属开发区创新发展资金实施项目及实际完成情况表

市县	园区名称	项目名称	建设实施期		项目建设实施主要内容		完成率	项目验收及结(决)算情况				偏差原因及存在问题	备注	
			计划	实际	计划实施内容	实际完成内容		初步验收	竣工验收	结算审核	竣工决算			
石嘴山市	石嘴山经济技术开发区	招商推介、差旅等经费	2020.7-2021	2020.7-2022	招商推介、招商宣传册制作、专家咨询费、差旅费等	按计划实施完成	100%	/	/	/	/	/		
		危化品停车场项目	取水码头 2021.4-2021.7 2021.5-2021.10	取水码头 2021.4-2021.6 2021.7-2021.7	1、应急取水码头(50万元)安装潜水泵1台,安装消防取水管70米,改造港湾式停车区100平方米,安装消防水鹤2套; 2、危化车辆专用停车场(550万元)批复311万元,划总占地60.83亩,设计停放危险货车位103辆;配套建设安全防护设施、公共设施、环境保护设施、配套服务设施和智慧化管控设施等。	1、应急取水码头安装潜水泵1台,安装消防取水管70米,改造港湾式停车区100平方米,安装消防水鹤3套; 2、危化车辆专用停车场(已完成停车位和部分公共设施建设,正在进行消防及部分配套设施建设。)	80%	已验收	已验收	已结算	未决算	建设进度缓慢	未提供相关佐证资料	
		安装交通信号灯费用	/	/	/	/	100%							
		推进园区高质量发展经费	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	未实施	/
		河滨片区蒸汽管网提升工程	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	未实施	/

### 石嘴山市所属开发区创新发展资金实施项目及实际完成情况表

市县	园区名称	项目名称	建设实施期		项目建设实施主要内容		完成率	项目验收及结（决）算情况				偏差原因及存在问题	备注
			计划	实际	计划实施内容	实际完成内容		初步验收	竣工验收	结算审核	竣工决算		
石嘴山市	石嘴山高新技术产业开发区	石嘴山高新区道路提升改造项目	2020-2021	2020.4-2021.6	改造贺兰山南路高新区段全长3.2公里，将现状9米宽道路拓宽至14米。	按计划实施完成	100%	已验收	未验收	未结算	未完成	延期原因：牵扯到部分绿化补植补种，推迟到2021年6月。	
		石嘴山高新区孵化器基础设施配套项目	2020-2021	2020-2021	主要围绕厂房主体实施建设室外管网，消防配套管网，以及室外消防栓、上下水管网等工程。	按计划实施完成	100%	/	/	/	/	/	/
		石嘴山市尉元信泰新材料生产促进中心对北方重工土地收储费用	2020.11	2020.11-2020.12	北方重工土地收储费用	按计划实施完成	100%	未验收	未验收	未验收	未完成	/	/
		杉杉110变电站5万负荷主变配套项目	2020.7-2020.8	2020.7-2020.9	50MVA主变基础1座，安装50MVA主变1台（无购置费），购置安装调试12台10KV高压配电柜及配套的相关保护、测控装置，2套10KV框架式无功补偿成套设备及安装调试	按计划实施完成	100%	已验收	已验收	未验收	未完成	/	/
		杉杉公司2万正极材料项目	2020.12-2021.12	2020.12-2021.12	准备将大长沙的2万正极材料项目搬迁至高新区内，拟布置在原中节能公司院内，需配套完善基础设施建设。	按计划实施完成		未验收	未验收	未验收	未完成	/	/

## 石嘴山市所属开发区创新发展资金实施项目及实际完成情况表

市县	园区名称	项目名称	建设实施期		项目建设实施主要内容		完成率	项目验收及结(决)算情况				偏差原因及存在问题	备注
			计划	实际	计划实施内容	实际完成内容		初步验收	竣工验收	结算审核	竣工决算		
石嘴山市	石嘴山高新技术产业开发区	石嘴山高新区环境综合整治及基础设施完善	2020至2020	2020至2020	对招商引资企业购买土地历史遗留的临时建筑物及企业建筑物未拆除；对团结路等道路破损道牙石进行更换维修；对园区僵尸企业烟囱进行拆除	按计划实施完成	100%	/	/	/	/	/	/
		石嘴山高新技术产业开发区(核心区)污水管网完善工程	/	/	/	/	100%	/	/	/	/	/	未提供项目实施资料
		绿色园区评价服务费	2019至2020	2019至2020	对高新区进行绿色园区第三方评价	按计划实施完成	100%	/	/	/	/	/	/
		高新区土地集约利用更新评价	2019至2020	2019至2020	高新区土地集约利用更新评价编制	按计划实施完成	100%	/	/	/	/	/	/

表 8:

石嘴山市所属开发区复工复产专项资金实施项目情况表

地级市	分序号	开发区名称	主要实施内容	完成情况
石嘴山市	1	石嘴山经济技术开发区	为贯彻落实《自治区人民政府关于应对新冠肺炎疫情影响进一步做好稳定就业工作的实施意见》（宁政规发〔2020〕4号）和《自治区人民政府办公厅关于研发积极应对新冠肺炎疫情影响促进经济平稳运行的若干财政政策措施的通知》（宁政办规发〔2020〕4号）精神，各开发区根据疫情防控和复工复产情况，按照《自治区财政厅 工业和信息化厅关于下达2020年开发区复工复产专项资金的通知》（宁财〔建〕指标〔2020〕266号）要求，专项资金重点用于支持开发区为园区企业提供员工返程交通、防疫物资、防控服务、原材料和产品物流运输等费用补助的同时，统筹对保产业链供应链稳定、促进经济平稳运行的项目给予支持。	通过复工复产奖补资金有效协助宁夏沃达化工有限公司等22家企业分批有序错峰返程返岗，做好交通运输的保障，为推动重大项目、重大工程和其他工作尽快复工复产助力
	2	石嘴山高新技术产业开发区		给予23家企业复工复产补助
	3	宁夏平罗工业园区		支付疫情防控期间下企业租用车辆费、清运疫情垃圾租车费、清运疫情垃圾机械租赁费25.319万元，疫情防控期间速8隔离点工作人员餐费、住宿费及购垃圾桶等疫情物资4.4556万元，速8隔离点卫生保洁人员补助费2.4万元，疫情宣传费、制作费42.0879万元，疫情防控各网格工作人员盒饭、副食品、购垃圾桶、垃圾袋等防疫物资1.034万元，各疫情防控网格工作人员伙食补助费2.236元，为各企业购测温枪、一次性口罩、N95口罩132.8636万元。

## 2.2.4 吴忠市辖区开发区项目实施情况

吴忠市辖区所属开发区 5 家，分别为宁夏吴忠金积工业园区、吴忠太阳山开发区、宁夏青铜峡工业园区、宁夏同心工业园区和宁夏盐池工业园区。金积工业园区的 3 个开发区使用创新发展专项资金申报备案 17 个项目，其中：环保类项目 4 个、低成本化改造项目 9 个、基础设施建设项目 2 个、其他项目 2 个。在具体项目实施过程中，金积工业园区调增项目 10 个，最终确定实施项目 27 个，其中：环保类项目 4 个、低成本化改造项目 9 个、基础设施建设项目 2 个、其他项目 12 个。

截至评价时点，27 个实施项目实际完成 21 个（环保类项目 4 个、低成本化改造项目 4 个、基础设施建设项目 2 个、其他项目 11 个），未完成 1 个、未实施 5 个，完成率 77.78%。其中：同心工业园区精细化工产业园蒸汽管道建设项目未完成；吴忠金积工业园区牛首山产业区再生管网建设项目、纺织产业区道路给排水管网维修项目、纺织产业区道路路面维修项目、牛首山土地高效利用项目、2020 年秋季绿化工程等 5 个项目未实施。

吴忠市获得复工复产专项补助的 5 个开发区，积极做好开发区疫情防控有序组织企业复工复产，复产率达 95% 以上。同时，按照各开发区制定的具体政策对 245 家企业给予奖励补助，开发区经济得到恢复性增长，专项资金使用效益得到发挥。

吴忠市所属开发区创新发展资金实施项目情况表 9:

吴忠市所属开发区复工复产资金实施项目情况表 10:

表 9:

### 吴忠市所属开发区创新发展资金实施项目及实际完成情况表

市县	园区名称	项目名称	建设实施期		项目建设实施主要内容		完成率	项目验收及结(决)算情况				偏差原因及存在问题	备注	
			计划	实际	计划实施内容	实际完成内容		初步验收	竣工验收	结算审核	竣工决算			
吴忠市	吴忠金积工业园区	牛首山产业区立德路(明德路-成德路)道路建设项目	2020.10-2020.12	2020.11-2021.8	新建道路全长1450米,路基宽17米,路面结构为4厘米细粒式沥青混凝土面层+6厘米中粒式沥青混凝土面层+36厘米水泥稳定砂砾基层+20厘米级配砂砾底基层。	新建道路1441米,配套建设雨排水管道、路灯、交通信号灯等附属设施。	100%	已验收	已验收	完成	正在进行	冬季无法施工	项目初设批复与备案投资规模不符。	
		金积核心区中水回用支管网项目	2021.5-2021.7	2021.5-2021.9	依托第三污水处理厂中水主管网新建配套中水支管网15600米。	实际新建管径DN200-DN400中水管道14439米。	100%	已验收	已验收	完成	正在进行	(秦汉街一开元大道)段1356米DN200中水管道取消实施。		
		牛首山产业区再生管网	/	/	污水处理厂尾水通过DN600管道(长1.2km)重力流入规划人工湿地,人工湿地旁新建清水池1座,有效容积2000m <sup>3</sup> ,改造现状1级供水泵站,由新建清水池取水,并利用现状供水管道及2、3级供水泵站供水至蓄水池。	未实施	0%	/	/	/	/		由于牛首山片区人工湿地项目正在办理前期手续,暂不具备实施条件,因此。	
		长河路、江南路、丁奚路等道路给排水维修项目	2021.3-2021.4	2021.3-2021.11	长河路、丁奚路等道路给排水及路面维修工程。	实施长河路路面及雨水系统维修工程,对长河路(秦汉街-丁奚路)2149米道路路面及雨水系统进行维修。其中:车行道面层铣刨及恢复65183平方米;敷设DN200钢筋砼雨水管道415米;车行道破路及恢复2903平方米。	所有资料未显示原申报具体道路长度。	已验收	已验收	完成	正在进行	江南路、丁奚路给排水管网未维修;		

## 吴忠市所属开发区创新发展资金实施项目及实际完成情况表

市县	园区名称	项目名称	建设实施期		项目建设实施主要内容		完成率	项目验收及结（决）算情况				偏差原因及存在问题	备注
			计划	实际	计划实施内容	实际完成内容		初步验收	竣工验收	结算审核	竣工决算		
吴忠市	吴忠金积工业园区	纺织产业区道路给排水管网维修项目	/	/	小环路、三纵路、二横路、三横路等道路给排水管网维修工程。	未实施	0%	/	/	/	/	经市领导现场调研认为暂不需要进行维修。	
		长河路、江南路、丁奚路等道路路面维修项目	2021.8-2021.9	2021.9-2021.12	长河路、丁奚路等道路路面维修工程。	改建给水管道 2187 米、局部路面维修、安装隔离护栏共 4390 米；双桥路新建 DN300 钢筋砼排水管 305 米。	所有资料未显示原申报具体道路长度。	已验收	已验收	完成	正在进行	/	/
		纺织产业区道路路面维修项目	/	/	小环路、三纵路、二横路、三横路等道路破损路面维修。	未实施	0%	/	/	/	/	经市领导现场调研认为暂不需要进行维修。	
		牛首山土地高效利用项目	/	/	1、立德路修补道路 5160 米，连通东干渠桥梁。2、君德路铺设 1630 米级配砂砾层，路基宽 18 米（12 米沥青混凝土路面+两侧各 3 米人行道）。3、环路铺设 3700 米级配砂砾层，路基宽 12 米（9 米沥青混凝土路面+两侧各 1.5 米人行道）。4、育德路铺设 1920 米级配砂砾层，路基宽 20 米（14 米沥青混凝土路面+两侧各 3 米人行道）。5、润德路铺设 2780 米级配砂砾层，路基宽 20 米（14 米沥青混凝土路面+两侧各 3 米人行道）。	未实施	0%	/	/	/	/	明年计划实施润德路道路建设项目。	

吴忠市所属开发区创新发展资金实施项目及实际完成情况表

市县	园区名称	项目名称	建设实施期		项目建设实施主要内容		完成率	项目验收及结(决)算情况				偏差原因及存在问题	备注
			计划	实际	计划实施内容	实际完成内容		初步验收	竣工验收	结算审核	竣工决算		
吴忠市	吴忠金积工业园区	2020年秋季绿化工程	2020年秋	2021-5	立德路、润德路、扁担沟水库等绿化。	未实施	0%	/	/	/	/	绿化工程手续办理缓慢 2021年春季项目	
		金积工业园区环境综合治理项目	2020.8-2020.8	2020.8-2020.9	平整场地 35760 平方米，种植苜蓿 35760 m <sup>2</sup> ，绿化管道 3800m；拆除并重新铺设人行道 14186 m <sup>2</sup> ，拆除并重新安砌路缘石 3336m，树池 436 个；拆除并铺设 1300 m <sup>2</sup> ，拆除并重新安砌路缘石 380m，砌筑树池 70 个	完成计划实施内容	100%	已验收	已验收	完成	正在进行	部分问题未整改	
		核心区 2021 年绿化工程	2021.1-2021.12	2021.4-2021.5	秦汉街、艾山街、伊利路、工业大街、尚德路人行道及绿化带补植树木 2969 棵、绿篱 4951 平方米、草坪 9243 平方米，在丁奚路、立德路新栽植树木 11048 棵、绿篱 12426 平方米、草坪 14296 平方米，埋地新建管径 De110 绿化给水管道 6918 米。	种植灌木(绿篱) 5833.8 m <sup>2</sup> ，乔木 6015 株，铺设面包砖 200 m <sup>2</sup> ，草坪 13154 m <sup>2</sup> ，铺设绿化主管道 4294m (根据验收单)	100%	已验收	已验收	正在进行	未决算	/	
		园区 2020 年春季绿化工程	2020.4-2021.4	2020.4-2021.5	补植树木 2969 棵，绿篱 4951 平方米，草坪 9243 平方米，新栽树木 11048 棵，绿篱 12426 平方米，草坪 14296 平方米，埋地新建管径 De110 绿化给水管道 6918 米	绿篱 4135 平方米，新栽树木 5316 棵，补种树木 278 棵 (根据验收单)	100%	已验收	已验收	正在进行	未决算	/	

吴忠市所属开发区创新发展资金实施项目及实际完成情况表

市县	园区名称	项目名称	建设实施期		项目建设实施主要内容		完成率	项目验收及结(决)算情况				偏差原因及存在问题	备注	
			计划	实际	计划实施内容	实际完成内容		初步验收	竣工验收	结算审核	竣工决算			
吴忠市	吴忠金积工业园区	园区5人制足球场项目	2021.5-2021.10	2021.5-2021.8	5人制足球场1座,包括足球场基础360m <sup>2</sup> ,人工草坪151平方米,场地排水及9米LED球场照明6套等	足球场基础389.67m <sup>2</sup> ,人工草坪0平方米,场地排水及3米LED球场照明6套等	100%	已验收	已验收	已结算	正在决算	人工草坪未实施		
		核心区伊利奶产业园公共卫生间	2021.8-2021.11	2021.8-2021.11	卫生间1座	卫生间1座	100%	已验收	已验收	正在结算	未决算	/		
		创城公告制作及其他费用	2020.8月至2020.10	2020.8月至2020.10	金积核心区、纺织产业区、牛首山产业区公益广告及门前责任牌制作安装。	完成计划实施内容	100%	/	/	/	/	/		
		2019年绿化工程	2019.4月至2019.5	2019.4月至2019.4月	长河路、丁奚路补植、新植树木34000平方米,艾山街北延伸段、秦汉街、伊利路、丁奚路补植新植树木13720平方米,金廖公路西延伸段、南干沟支路新植树木29200平方米,明德路新植树木48418平方米。	完成计划实施内容	100%	/	/	/	/	/		未见相关佐证资料
		天康饲料厂建设用地征收项目社会稳定风险评估及征地测绘费	2020.5至2020.4	2020.5至2020.4	完成天康饲料项目土地征收社会稳定风险评估报告及土地测绘	完成计划实施内容	100%	/	/	/	/	/		

吴忠市所属开发区创新发展资金实施项目及实际完成情况表

市县	园区名称	项目名称	建设实施期		项目建设实施主要内容		完成率	项目验收及结(决)算情况				偏差原因及存在问题	备注
			计划	实际	计划实施内容	实际完成内容		初步验收	竣工验收	结算审核	竣工决算		
吴忠市	吴忠金积工业园区	核心区纺织产业区路灯供电系统维修项目款	2020年8月25日至2020年9月25日	2020年8月25日至2020年9月25日	纺织园区安装分支箱、拆除及安装10KV出线柜、拆除安装计量柜、敷设电力电缆，维修损坏路灯；金积核心区内损坏路灯维修。	完成计划实施内容	100%	/	/	/	/	/	未见相关佐证资料
		北连项目场平工程	2021年4月17日至2021年6月5日	2021年4月17日至2021年6月7日	北连项目场地进行平整	完成计划实施内容	100%	/	/	/	/	/	
		水资源论证、测绘等其他费用	2019年1月至2019年3月	2019年1月至2019年3月	完成园区水资源论证编制及审批评审	完成计划实施内容	100%	/	/	/	/	/	
	宁夏青铜峡工业园区	青铜峡工业园区区块一(新材料片区)污水处理厂尾水水质提升及回用工程	2019.10-2020.7	2020.3-2020.10	主要建设潜流湿地4.01公顷、表流湿地1.44公顷、回用泵房、监测房、铺设道路、绿化等辅助设施，日处理尾水10000立方米。	完成计划实施内容	100%	已验收	正在办理	正在办理	正在办理	/	
		青铜峡工业园区机械制造加工产业区污水处理项目	2019.9-2021.1	2020.3-2021.5	主要建设污水处理系统土建工程、购置安装污水处理设备、污泥处置设备、生产生活辅助设施，建筑物面积3280平方米。设计规模日处理污水能力2500方。	完成计划实施内容	100%	已验收	正在办理	正在办理	正在办理	/	
		宏达路及纬二路西延伸段项目	2019.8-2019.10	2019.9-2019.10	新建道路全长874.35米，宽28.5米，配套安装路灯46盏。宏达路全长799.22米，宽15米，安装路灯27盏。	完成计划实施内容	100%	已验收	正在办理	正在办理	正在办理	/	

## 吴忠市所属开发区创新发展资金实施项目及实际完成情况表

市县	园区名称	项目名称	建设实施期		项目建设实施主要内容		完成率	项目验收及结(决)算情况				偏差原因及存在问题	备注
			计划	实际	计划实施内容	实际完成内容		初步验收	竣工验收	结算审核	竣工决算		
吴忠市	宁夏同心工业园区	宁夏同心工业园区精细化工产业园区蒸汽管道建设项目	2020.8-2021.10	2020.9至今	低架敷设蒸汽管道约3971m,直埋敷设采暖管道458m,新建2MW蒸汽换热机组三台,新建300KW蒸汽换热机组三台;新建过路桁架结构四处,总长度约190m,新建过厂区门口桁架结构两处,总长度约80m,配套建设其他附属设施。	一标段:建设蒸汽主管道E1轴-E136轴/D1轴-E34轴、蒸汽支管道K1轴-K14轴、换热站及H1-H3/H11过路桁架。二标段:建设蒸汽主管道E136轴-E306轴、蒸汽支管道K15轴-K23轴、供热管道及H4-H10过路桁架。	90%	未验收	未验收	未验收	未完成	目前正在进行最后一道工序一管道保温,即将竣工。需第三方及吴忠市特检院检测,检测合格方可进行下道工序,导致工程进度缓慢。	
		宁夏同心工业园区精细化工区天然气管网建设及设施提升改造项目	由宁夏新凯能源有限公司投资实施该提升改造项目,目前园区无相关资料		新建天然气管网全线供气长度约49.52km,其中主管道供气长度约24.2km,支管道供气长度约为25.32km,配套其他附属设施。	完成计划实施内容	100%	已验收	已验收	已结算	已结算	由宁夏新凯能源有限公司投资实施该提升改造项目,目前园区无相关资料	
		同心县大升路给排水工程建设项目	2020.8-2021.10	2020.9-2021.7	敷设DN500mmK8级球墨铸铁供水管道共计13400米;拟建生活供水加压泵房总建筑面积307.2m <sup>2</sup> ,敷设重力流排水管道d600mm的II级钢筋混凝土管1570米,压力流排水管道dn315的聚乙烯塑料管(PE100)940米,建设提升规模400m <sup>3</sup> /h的一体化污水提升泵站一座。	新建一体化污水提升泵站1座,包含土建工程、给排水工程、电气工程;新建压力流排水管道940m,重力流排水管道1906m(含DN1500混凝土顶管50m)等内容。	100%	已验收	未验收	已验收	未完成	变更原因:基坑地下水水位较高,施工时塌方严重,土方增加。延期原因是施工单位全套竣工资料不慎丢失,无法及时组织竣工验收。工程运行正常,工程竣工结算已报同心县审计局。	

## 吴忠市所属开发区创新发展资金实施项目及实际完成情况表

市县	园区名称	项目名称	建设实施期		项目建设实施主要内容		完成率	项目验收及结（决）算情况				偏差原因及存在问题	备注
			计划	实际	计划实施内容	实际完成内容		初步验收	竣工验收	结算审核	竣工决算		
		宁夏同心工业园区羊绒产业园二期道路工程建设项目	2019.10-2020.10	2019.12-2021.2	新建羊绒园区一纵路、三纵路均为南北走向，一纵路道路全长698.74m；三纵路道路全长743.8m。道路总长度为1442.54m，道路红线宽度为13m（单幅路），配套建设相关市政基础设施。	道路工程、给水土建工程、给水安装工程、排水工程、路灯工程、管网土建工程、管网安装工程、换热站一土建工程、换热站一电气工程、换热站一设备及工艺	100%	未验收	未验收	未验收	未完成	已完成自检，延期原因：一纵路南段因老城区自来水主管横穿道路，多次与自来水公司协商未果。	

表 10:

### 吴忠市所属开发区复工复产资金实施项目及实际完成情况表

地级市	分序号	开发区名称	主要实施内容	完成情况
吴忠市	1	宁夏吴忠金积工业园区	为贯彻落实《自治区人民政府关于应对新冠肺炎疫情影响进一步做好稳定就业工作的实施意见》（宁政规发〔2020〕4号）和《自治区人民政府办公厅关于研发积极应对新冠肺炎疫情影响促进经济平稳运行的若干财政政策措施的通知》（宁政办规发〔2020〕4号）精神，各开发区根据疫情防控和复工复产情况，按照《自治区财政厅 工业和信息化厅关于下达2020年开发区复工复产专项资金的通知》（宁财〔建〕指标〔2020〕266号）要求，专项资金重点用于支持开发区为要求企业提供员工返程交通、防疫物资、防控服务、原材料和产品物流运输等费用补助的同时，统筹对保产业链供应链稳定、促进经济平稳运行的项目给予支持。	对 67 家企业给予用工、用电补助，稳定就业岗位 4519 个。补助资金支付于 2021.8.9 月，执行较缓慢。
	2	吴忠太阳山开发区		对 14 家企业设置防疫隔离间给予补助，32 家企业给予复工复产补助，4 家企业员工返厂给予交通费补助
	3	宁夏青铜峡工业园区		园区 89 家生产企业恢复生产，复产率 95%，复岗职工 9000 余人，补助稳生产稳增长企业 16 家，补助保稳保供复产企业 7 家，补助重点项目建设复工企业 3 家，以及园区疫情防控工作宣传、防疫物资储备、设备租赁资金等费用支出
	4	宁夏同心工业园区		给予 7 个建设项目、1 家企业保供应链产业链稳定补助，采购防疫物资，修建隔离室等支出，
	5	宁夏盐池工业园区		分别给予 28 家企业返程交通费、物流费及防疫物资采购补助，帮助企业有序复工复产

## 2.2.5 固原市辖区开发区项目实施情况

固原市辖区所属开发区 5 家，分别为固原经济开发区、彭阳县王洼产业园区、宁夏西吉工业园区、泾源县轻工业产业园和隆德县六盘山工业园区。宁夏固原经济开发区等 3 个开发区使用创新发展专项资金申报备案 7 个项目，其中：环保类项目 2 个、低成本化改造项目 3 个、其他项目 2 个。在具体项目实施过程中，彭阳县王洼产业园区调增项目 1 个，最终确定实施项目 8 个，其中：环保类项目 2 个、低成本化改造项目 3 个、其他项目 3 个。

截至评价时点，8 个实施项目实际完成 7 个（环保类项目 2 个、低成本化改造项目 3 个、其他项目 11 个），未完成 1 个，完成率 87.5%。其中彭阳县王洼产业园区公共服务体系建设项目—园区洪水影响区域评价项目未完成；

固原市获得复工复产专项补助的 5 个开发区，积极做好开发区疫情防控有序组织企业复工复产，复产率达 95%以上。同时，按照各开发区制定的具体政策对 245 家企业给予奖励补助，开发区经济得到恢复性增长，专项资金使用效益得到发挥。

固原市所属开发区创新发展资金实施项目情况表 11:

固原市所属开发区复工复产资金实施项目情况表 12:

表 11:

固原市所属开发区创新发展资金实施项目及实际完成情况表

市区	园区名称	项目名称	建设实施期		项目建设实施主要内容		完成率	项目验收及结(决)算情况				偏差原因及存在问题	备注
			计划	实际	计划实施内容	实际完成内容		初步验收	竣工验收	结算审核	竣工决算		
固原市	固原经济开发区	固原经济技术开发区新材料产业园固体废物堆场项目	2020.10-2020.11	2020.10-2020.11	建设电石渣堆场和炉渣堆场11680 m <sup>2</sup> ,电石炉收尘灰推棚1234 m <sup>2</sup> ,硬化道路3000 m <sup>2</sup> ,场内防护及绿化7600 m <sup>2</sup> ;新建10kv箱式变电站、渗过滤中和池、防风抑风墙等辅助设施及门房、围墙、边坡、排水等配套设施	新建中转仓库342.95 m <sup>2</sup> ,室外配套工程:场区域排水明沟、过路盖板、防渗工程、碎石道路、隔离网、混凝土硬化场地、平缘石、护栏、场地绿化、植草护坡	100%	已验收	已验收	已结算	已决算	由于对该项目选址进行了调整,因此对项目进行了设计优化现场具体施工情况需要	
		固原经济开发区园区智能化管理项目	2020.12-2021.6	2020.12-2021.8	违建监管及渣土车管理系统、全景监管及火情监测系统、云存储子系统、无人机巡检子系统、安全生产监测预警子系统、大屏显示系统数据中心系统、云计算系统、智慧园区可视化管理平台。	完成计划实施内容	100%	已验收	已验收	已结算	已决算	逾期竣工:与交警部门移交系统管理权,耗时较长。	
		固原经济开发区新材料产业园天楹垃圾焚烧发电厂东侧道路工程	2020.9-2020.12	2020.9-2021.9	道路全长349米,设计规划红线13米,横断面为2米人行道×2+9米行车道。配套建设给排水管网、供暖、电力电信设施等。	完成计划实施内容	100%	已验收	已验收	已结算	未决算	逾期竣工:1.跨年,冬季停工。2.施工过程中发现道路标高与企业厂区围墙标高有冲突,设计调整。	
		固原经济开发区新材料产业园新中路末端排水管道两侧防护绿化及抢修工程	2020.6-2020.7	2020.6-2020.7	在新中路末端排水管道两侧栽种宽幅防护林地,树种为云杉、樟子松两种,其中:栽种云杉8562株(株高2.5m,冠幅2.0m,土球直径60cm);樟子松6197株(株高2.5m,冠幅2.0m,土球直径60cm)。	完成计划实施内容	100%	已验收	未验收	未结算	未决算	逾期竣工:雨季影响了工程进度	

### 固原市所属开发区创新发展资金实施项目及实际完成情况表

市区	园区名称	项目名称	建设实施期		项目建设实施主要内容		完成率	项目验收及结(决)算情况				偏差原因及存在问题	备注
			计划	实际	计划实施内容	实际完成内容		初步验收	竣工验收	结算审核	竣工决算		
固原市	彭阳县王洼产业园区	彭阳县中小企业孵化园维修改造工程	2020.6-2020.11	2020.8.7-2020.10.22	项目在原混凝土基础上铺设面包砖面层 25353m <sup>2</sup> ；对园区内所有雨棚进行防水处理，共计 375.84m <sup>2</sup> ；更换 PVC (De110) 雨落管 63m；对 72m <sup>2</sup> 部分破损外墙进行维修；对园内所有厂房外窗进行加固（保留原有开启扇不变），面积 5184m <sup>2</sup> 。	铺设面包砖 23484.35 m <sup>2</sup> ；对园区内所有雨棚进行防水处理，共计处理 375.84 m <sup>2</sup> ；更换 PVC 落水管 63 米；对 72 m <sup>2</sup> 部分破损外墙进行维修；对园内所有厂房外窗进行加固（保留原有开启扇不变），面积 5028.48 m <sup>2</sup> 。	100%	已验收	已验收	已结算	已决算	/	
		彭阳县王洼产业园区公共服务体系建设项目一园区洪水影响区域评价	2019.12-2020.2	2019.12至今	在宁夏彭阳工业园区区块一（王洼一矿）、区块二（王洼二矿）、区块三（县城南门）等规划范围进行园区洪水影响评价（区域评估）技术服务。	初稿已完成，初稿报送至宁夏水利厅，宁夏水利厅一直未批复，	85%	未验收	未验收	未结算	未决算	/	
		彭阳县王洼产业园区公共服务体系建设项目一园区气候论证区域评估项目	2021.5.17-2020.7.17	2021.11.11	对园区建设项目所在地气候条件密切相关的规划进行适宜性、风险分析、评估，编制本项目气候可行性、安全性区域评估报告。	编制完成，经宁夏气象局专家委员会评审通过。	100%	/	/	/	/	/	未见相关资料
	宁夏西吉工业园区	西吉县工业园区永强北路毛石护坡工程	2020.5-2020.6	2020.5-2020.6	砌筑高 2.1 米，底宽 1.1 米毛石护坡 50 米；砌筑高 5.6 米，底宽 1.5 米毛石护坡 35 米。	完成计划实施内容	100%	已验收	已验收	已结算	已决算	/	

表 12:

**固原市所属开发区复工复产资金实施项目及实际完成情况表**

地市	分序号	开发区名称	主要实施内容	完成情况
吴忠市	1	宁夏固原经济开发区	<p>为贯彻落实《自治区人民政府关于应对新冠肺炎疫情影响进一步做好稳定就业工作的实施意见》（宁政规发〔2020〕4号）和《自治区人民政府办公厅关于研发积极应对新冠肺炎疫情影响促进经济平稳运行的若干财政政策措施的通知》（宁政办规发〔2020〕4号）精神，各开发区根据疫情防控和复工复产情况，按照《自治区财政厅 工业和信息化厅关于下达2020年开发区复工复产专项资金的通知》（宁财〔建〕指标〔2020〕266号）要求，专项资金重点用于支持开发区为要求企业提供员工返程交通、防疫物资、防控服务、原材料和产品物流运输等费用补助的同时，统筹对保产业链供应链稳定、促进经济平稳运行的项目给予支持。</p>	给予22家园区企业复工复产补助，支付企业员工返程隔离监测服务费用、疫情防控宣传、政策汇编支出，以及固原经济技术开发区投资发展有限责任公司支出
	2	宁夏西吉工业园区		给予宁夏金要塑料业等18家企业复工复产补助
	3	隆德县六盘山工业园区		用于支付3名防疫卡点值班人员工资、采购防疫物资、印刷防疫宣传海报、为7家企业提供厂房资金补助、为36家企业给予体检和交通费补助。
	4	泾源县轻工产业园区		全县7个乡镇肉牛养殖户配送饲草料2009吨，每吨补贴资金20元，为宁夏众天蜂业生物科技有限公司十万级洁净厂房建设项目投入资金带动就业25人。宁夏六盘山泾河食品有限公司落实疫情防控措施给予电费补助，为泾源县新世纪购物广场等服务行业供应肉食品，1月—6月底屠宰肉牛1405头，每头补贴资金100元，
	5	彭阳县王洼产业园区		防疫物资及返岗交通费补助

## 2.2.6 中卫市辖区开发区项目实施情况

中卫市辖区所属开发区 3 家，分别为宁夏中卫工业园区、宁夏中宁工业园区、和中卫市海兴开发区。中卫工业园区和中宁工业园区使用创新发展专项资金申报备案 6 个项目，其中：环保类项目 2 个、低成本化改造项目 1 个、其他项目 3 个。在具体项目实施过程中，中卫工业园区调增项目 8 个，最终确定实施项目 14 个，其中：环保类项目 2 个、低成本化改造项目 1 个、基础设施建设项目 3 个、其他项目 8 个。

截至评价时点，14 个实施项目实际完成 11 个（低成本化改造项目 1 个、基础设施建设项目 3 个、其他项目 7 个），未完成 2 个、未实施 1 个，完成率 78.57%。其中：宁夏中卫工业园区第二固废填埋场项目和中宁县工业园区固废处置场项目未完成；中卫市环保警示教育基地及地下水修复现场生态修复工程项目未实施。

中卫市获得复工复产专项补助的 3 个开发区，积极做好开发区疫情防控有序组织企业复工复产，复产率达 95%以上。同时，按照各开发区制定的具体政策对 65 家企业给予奖励补助，开发区经济得到恢复性增长，专项资金使用效益得到发挥。

中卫市所属开发区创新发展资金实施项目情况表 13:

中卫市所属开发区复工复产资金实施项目情况表 14:

表 13:

中卫市所属开发区创新发展资金实施项目及实际完成情况表

市县	园区名称	项目名称	建设实施期		项目建设实施主要内容		完成率	项目验收及结(决)算情况				偏差原因及存在问题	备注
			计划	实际	计划实施内容	实际完成内容		初步验收	竣工验收	结算审核	竣工决算		
中卫市	宁夏中卫工业园区	宁夏中卫工业园区第二固废填埋场项目	2021.10-2022.5	2021.10至今	建设一般工业固废填埋场1座(分为东西两个库区),建设污水处理站1座,配套建设场区进厂道路长约1km,配套建设生产生活辅助区1座,占地面积3000平方米。	已完成填埋库区土石方工程	25.00%	未验收	未验收	未验收	未完成	对项目的用地范围和进行了调整。	占地354亩,设计库容270万立方米。总投资9638万元
		亚马逊二期供电线路工程	2020.10-2020.11	2020.10-2021.5	建设迎水桥镇亚马逊二期数据机房楼10kV电源线路、中卫工业园区A3区亚马逊二期数据机房楼10kV电源线路及宣和镇亚马逊二期数据机房楼10kV电源线路。	完成计划实施内容	100%	供电线路项目由国网公司组织验收,目前均已通电使用。				/	
		中盛35KV供电线路工程	2020.8-2020.9	2020.10-2021.5	由利安隆35KV供电线路延伸至中盛公司35KV变电站(利安隆线路为双回线路,利安隆接入一回,空一回),约新建2.37公里。	新建2.32公里。	100%	已验收	已验收	已结算	未完成	核减工程量,按实际工程量审减	
		联通数据中心电缆沟项目	2020.7-2020.11	2020.7-2020.10	现浇电缆沟890m,钢筋混凝土三通电缆井4座,钢筋混凝土转弯电缆井1座,下人孔14座,破除并恢复混凝土硬化路面915m²。土方开挖量1500m³,回填土量10948.2m³	现浇电缆沟890m,钢筋混凝土三通电缆井2座,钢筋混凝土转弯电缆井2座,下人孔15座,破除并恢复混凝土硬化路面1251.37m²。土方开挖量20215m³,回填土量15650.18m³	100%	已验收	已验收	已结算	未完成	核减工程量,按实际工程量审减	

### 中卫市所属开发区创新发展资金实施项目及实际完成情况表

市县	园区名称	项目名称	建设实施期		项目建设实施主要内容		完成率	项目验收及结(决)算情况				偏差原因及存在问题	备注
			计划	实际	计划实施内容	实际完成内容		初步验收	竣工验收	结算审核	竣工决算		
中卫市	宁夏中卫工业园区	环保警示教育基地及地下水修复现场生态修复工程	2020.8 至 2020.10		种植紫穗槐100亩约80万株, 铺种草坪2000平方米, 铺设草坪砖300平方米, 建设300立方和1000立方简易蓄水池各1座, 清理整治A5路两侧绿化带, 以及回填种植土, 铺设供水管道及滴灌、微喷装置。	实施项目变更	0%	未完成	未完成	未完成	未完成	将该项目计划使用资金调整为同为生态治理项目(二期)工程。	
		南侧防风林带项目工程	2020.10- 2020.11	2020.11- 2021.4	建设全长约6公里, 宽度100米, 总面积约为60万m <sup>2</sup> (900亩)防风林带。中间修筑6米宽砂砾石防火道路, 两边各栽植15米宽7排火炬29879株; 栽植15米宽5排刺槐14216株; 栽植15米宽6排小钻杨17054株, 共栽植树木61149株。二是从氧化塘东侧供水管网接入, 敷设供水管网19869米, 铺设滴管设施, 预留二期、三期用水负荷需求。	完成计划实施内容	100%	已验收	已验收	已结算	未验收	/	
		2020年环境整治(二期)工程	202.8- 2020.10	2020.9- 2020.9	对A8路、中盛公司对面、天泰厂区内的两处石渣及垃圾进行清理, 对风云路原易慧科技公司入口西侧山头、联通入口西侧山头、美利公司入口对面山头, 以及风云路两侧不平整区域进行平整和治理。	完成计划实施内容	100%	已验收	已验收	已结算	未验收	/	

## 中卫市所属开发区创新发展资金实施项目及实际完成情况表

市县	园区名称	项目名称	建设实施期		项目建设实施主要内容		完成率	项目验收及结(决)算情况				偏差原因及存在问题	备注
			计划	实际	计划实施内容	实际完成内容		初步验收	竣工验收	结算审核	竣工决算		
中卫市	宁夏中卫工业园区	宁夏中卫工业园区破损道路修补工程	2020.7.26至2020.8.4	2020.7.26至2020.8.4	对夏云路等道路进行道路修补, 修补面积约3400平方米	对夏云路等道路进行道路修补, 修补面积约3400平方米	100%	/	/	/	/	/	
		工业园区西连接线等道路修补工程	2020.10-2020.105	2020.10-2020.10	对B3路、B4路、A4路、中云路、宁钢路等进行道路修补, 修补面积约2100平方米。	实际修补面积约2017平方米。	100%	/	/	/	/	/	
		卫星定标场项目用地二次平整及道路工程	2020.6.22至2020.6.27	2020.6.22至2020.6.27	将中卫工业园区卫星定标场项目用地平整工程利用3台平地机平整到±10cm, 8M宽配套道路施工路床整形碾压, 300MM厚砂夹石基层。	将中卫工业园区卫星定标场项目用地平整工程利用3台平地机平整到±10cm, 8M宽配套道路施工路床整形碾压, 300MM厚砂夹石基层。	100%	/	/	/	/	/	
		2020年春季“绿色工程”绿化苗木供应项目	2020.4.15-2020.5.30	2020.4.30-2020.5.15	采购苗木43232株	完成计划实施内容	100%	/	/	/	/	/	
		凤云路生活供水管网延伸工程	2019.8.16-2019.8.27	2019.8.16-2019.8.27	敷设供水管网890米, 砌筑检查井2座	完成计划实施内容	100%	/	/	/	/	/	
		宁夏中卫工业园区联通数据中心出入口道路硬化工程	2020.10.15至2020.10.29	2020.10.15至2020.10.29	道路硬化长144米, 硬化面积2696平方米, 夹砂石垫层找平1671.5平方米, 道路两侧采用混凝土矩形道牙254米	完成计划实施内容	100%	已验收	已验收	已结算	未决算	/	
	宁夏中宁工业园区	中宁县工业园区固废处置场项目	2019.10-2020.12	2019.10至今	主建设年填埋废渣400万m <sup>3</sup> , 其中, I类工业固废废渣80万m <sup>3</sup> /年, II类工业废渣320万m <sup>3</sup> /年。	未完成, 目前4号池已经覆膜, 1-3号池土方工程已完。占地面积1432亩, 设计填埋渣量3000万m <sup>3</sup> 。	62.50%	/	/	/	/	建设主体变更后, 因自筹资金不足尚未完工	

表 14:

### 中卫市所属开发区复工复产资金实施项目及实际完成情况表

地市	分序号	开发区名称	主要实施内容	完成情况
中卫市	1	宁夏中卫工业园区	为贯彻落实《自治区人民政府关于应对新冠肺炎疫情影响进一步做好稳定就业工作的实施意见》（宁政规发〔2020〕4号）和《自治区人民政府办公厅关于研发积极应对新冠肺炎疫情影响促进经济平稳运行的若干财政政策措施的通知》（宁政办规发〔2020〕4号）精神，各开发区根据疫情防控和复工复产情况，按照《自治区财政厅 工业和信息化厅关于下达2020年开发区复工复产专项资金的通知》（宁财〔建〕指标〔2020〕266号）要求，专项资金重点用于支持开发区为要求企业提供员工返程交通、防疫物资、防控服务、原材料和产品物流运输等费用补助的同时，统筹对保产业链供应链稳定、促进经济平稳运行的项目给予支持。	补助 29 家企业
	2	宁夏中宁工业园区		对园区 28 家企业进行补助
	3	中卫市海兴开发区		给 8 家企业给予一次性复工复产专项资金扶持，用于恢复生产、原材料及产品物流费补贴，帮助企业稳定就业岗位 367 个，

### 3. 项目预算安排和资金使用情况

#### 3.1 总体预算安排及资金使用情况

2020 年度自治区创新发展专项及其他补助资金下达后，自治区财政厅根据《自治区对市、县（区）专项转移支付暂行办法》规定的时限要求，已将年度预算安排专项补助资金 82,000 万元全部下达至各市、县（区）。市、县（区）财政部门结合各开发区项目建设实施进度和资金需求，分别将下达的专项资金全额拨付至各开发区。财政专项资金拨付率为 100%。同时，各开发区积极落实自筹资金，推动项目实施建设。

本项目投资总额 614,604.82 万元，其中：预算安排财政专项补助资金 82,000 万元（包括创新发展奖补资金 67,000 万元、苏银产业园专项补贴资金 10,000 万元、复工复产专项补助资金 5,000 万元），各开发区及项目实施企业自筹 523,604.82 万元。

截至评价时点，实际到位资金总额 197,297.07 万元，总体资金到位率 32.10%。其中：财政专项补助资金到位 82,000 万元（创新发展奖补资金 67,000 万元、苏银产业园专项补贴资金 10,000 万元、复工复产专项补助资金 5,000 万元），财政专项资金到位率 100%；自筹资金到位 115,297.07 万元、自筹资金到位率 21.23%。

各开发区实际完成项目投资支出总额 171,407.95 万元，总体预算执行率 86.88%。其中：财政专项补助资金支出 68,670.56 万元（包括创新发展奖补资金 59,233.41 万元、苏银产业园专项补贴资金 4,840.15 万元、复工复产专项补助资金 4,597 万元）、财政专项资金预算执行率 83.74%（绩效奖补资金执行率 89.68%、成效奖补资金执行率 85.76%、税收增量奖补资金执行率 91.79%、苏银产业园自治区专项补助资金执行率 48.40%、

复工复产专项补助资金执行率 91.94%)；自筹资金支出 102,737.39 万元、自筹资金预算执行率 89.11%。

各开发区财政创新发展专项及其他补助资金累计结转结余 13,329.64 万元，其中：创新发展奖补资金结转结余 7,766.79 万元、苏银产业园自治区补助资金结转结余 5,159.85 万元、复工复产补助资金结转结余 403 万元。涉及宁东能源化工基地等 14 个开发区。

形成资金结转结余的主要原因为：

一是个别市、县（区）财政部门专项资金拨付进度滞后，影响项目资金正常结算支付；

二是个别开发区个别项目未实施，专项资金形成结余，如银川综合保税区、银川高新区等开发区等。

三是个别开发区实施的个别项目自筹资金到位率不足，项目实施进度和结算支付延后；

四是因遭受新冠疫情影响，个别项目实际开工期延后，施工进度不符合合同约定结算要求；

五是因采取招投标和结算审核等成本控制措施，有效控制了项目投资建设成本。

六是个别开发区对项目资金结算支付研究决策不及时，支付进度缓慢。

项目总体预算安排及资金支出、各开发区情况详见下表 15、表 16：

表 15:

项目总体预算安排及资金收支总表

单位: 万元

项目资金具体指标内容	开发区个数	总计	财政预算安排资金							自筹
			合计	专项奖补资金			其他补助资金			
				小计	绩效考核奖补	成效突出奖补	税收增量奖补	苏银产业园自治区专项	开发区复工复产	
预算投资总额	23	614,604.82	82,000.00	67,000.00	12,000.00	33,348.00	21,652.00	10,000.00	5,000.00	532,604.82
实际到位资金	23	197,297.07	82,000.00	67,000.00	12,000.00	33,348.00	21,652.00	10,000.00	5,000.00	115,297.07
实际支出资金	23	171,407.95	68,670.56	59,233.41	10,761.34	28,598.38	19,873.68	4,840.15	4,597.00	102,737.39
结转结余	14	23,660.99	13,329.64	7,766.79	1,238.66	4,749.62	1,778.32	5,159.85	403.00	10,331.35
资金到位率	—	32.10%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	21.23%
预算执行率	—	86.88%	83.74%	88.41%	89.68%	85.76%	91.79%	48.40%	91.94%	89.11%

表 16:

23 个开发区项目总体预算安排及资金收支情况表

单位：万元

序号	园区名称	实施项目个数	预算安排		实际到位		实际支付		结转结余		实际到位率		预算执行率	
			专项资金	自筹资金	专项资金	自筹资金	专项资金	自筹资金	专项资金	自筹资金	专项资金	自筹资金	专项资金	自筹资金
总计		114	82,000.00	532,604.82	82,000.00	115,297.07	68,670.56	102,737.39	13,329.44	/	100%	21.65%	83.74%	89.11%
1	宁东能源化工基地开发区	8	11,476.00	128,619.01	11,476.00	18,810.85	11,082.45	12,640.90	393.55	/	100%	14.63%	96.57%	67.20%
2	银川经济技术开发区	5	12,432.00	208,279.12	12,432.00	58,768.06	12,330.00	52,636.98	252.00	/	100%	28.22%	99.18%	89.57%
3	银川高新技术产业开发区	6	2,067.00	113,771.60	2,067.00	4,310.00	1,393.37	4,252.27	673.63	/	100%	3.79%	67.41%	98.66%
4	银川综合保税区	0	181.00	/	181.00	/	/	/	181.00	/	100%	/	0.00%	/
5	苏银产业园	2	12,330.00	3,294.00	12,330.00	2,228.33	6,593.79	2,228.33	5,736.21	/	100%	67.65%	53.48%	100%
6	宁夏贺兰工业园区		252.00	/	252.00	/	147.47	/	104.53	/	100%	/	58.52%	/
7	宁夏永宁工业园区	8	1,648.00	/	1,648.00	/	1,648.00	/	0.00	/	100%	/	100%	/
8	石嘴山经济技术开发区	18	8,508.00	/	8,508.00	/	8,508.00	/	0.00	/	100%	/	100%	/
9	石嘴山高新技术产业开发区	9	3,467.00	9,294.66	3,467.00	9,294.66	3,467.00	9,294.66	0.00	/	100%	100%	100%	100%
10	宁夏平罗工业园区	9	4,839.00	9,231.79	4,839.00	3.18	4,191.69	3.18	647.31	/	100%	0.03%	86.62%	100%

## 23个开发区项目总体预算安排及资金收支情况表

单位：万元

序号	园区名称	实施项目个数	预算安排		实际到位		实际支付		结转结余		实际到位率		预算执行率	
			专项资金	自筹资金	专项资金	自筹资金	专项资金	自筹资金	专项资金	自筹资金	专项资金	自筹资金	专项资金	自筹资金
11	吴忠太阳山开发区		238.00	/	238.00	/	238.00	/	0.00	/	100%	/	100.00%	/
12	宁夏吴忠金积工业园区	20	7,120.00	1,708.03	7,120.00	1,083.81	3,049.20	1,083.81	4,070.80	/	100%	63.45%	42.83%	100%
13	宁夏青铜峡工业园区	3	3,320.00	6,438.00	3,320.00	4,024.77	3,217.23	4,024.77	102.77	/	100%	62.52%	96.90%	100%
14	宁夏同心工业园区	4	1,409.00	9,542.15	1,409.00	1,900.00	999.51	1,850.28	409.49	/	100%	19.91%	70.94%	97.38%
15	宁夏盐池工业园区		165.00	/	165.00	/	165.00	/	0.00	/	100%	/	100.00%	/
16	宁夏固原经济开发区	4	4,475.00	180.98	4,475.00	180.98	3,600.59	29.98	874.41	/	100%	100%	80.46%	16.57%
17	宁夏西吉工业园区	1	111.00	13.98	111.00	13.98	111.00	13.62	0.00	/	100%	100%	100%	97.42%
18	隆德县六盘山工业园区		102.00	/	102.00	/	85.18	/	16.82	/	100%	/	83.51%	/
19	泾源县轻工业产业园区		102.00	/	102.00	/	102.00	/	0.00	/	100%	/	100%	/
20	彭阳县王洼产业园区	3	408.00	/	408.00	/	396.92	/	11.08	/	100%	/	97.28%	/
21	宁夏中卫工业园区	13	4,423.00	9,270.50	4,423.00	477.45	4,423.00	477.61	0.00	/	100%	5.15%	100%	100%
22	宁夏中宁工业园区	1	2,810.00	32,961.00	2,810.00	14,201.00	2,810.00	14,201.00	0.00	/	100%	43.08%	100%	100%
23	中卫市海兴开发区		117.00	/	117.00	/	111.16	/	5.84	/	100%	/	95.01%	/

## 3.2 具体财政专项资金预算安排及资金使用情况

### 3.2.1 创新发展专项奖补资金项目预算安排情况

涉及使用自治区创新发展专项奖补资金的 16 个开发区共组织实施了 114 个项目，项目概算投资总额 599,604.82 万元，其中：预算安排并下达创新发展专项资金 67,000 万元（包括绩效考核奖补资金 12,000 万元、成效突出奖补资金 33,348 万元、税收增量奖补资金 21,652 万元），各开发区自筹资金 532,604.82 万元。财政专项补助资金和自筹资金分别占项目投资总额的 11.17%和 88.83%。

实施的 114 个项目中用于低成本化改造项目 45 个，使用财政专项奖补资金 35,813.37 万元，占奖补资金总额的 52.52%。

截至评价时点，创新发展资金项目实际到位资金总额 182,297.07 万元，资金到位率 30.40%。其中：财政专项补助资金到位 67,000 万元（绩效考核奖补资金 12,000 万元、成效突出奖补资金 33,348 万元、税收增量奖补资金 21,652 万元），财政专项奖补资金到位率 100%；自筹资金到位 115,297.07 万元、自筹资金到位率 21.23%。

各开发区实际完成项目投资支出总额 161,970.80 万元，预算执行率 88.85%。其中：财政专项奖补资金支出 59,233.41 万元（包括绩效考核奖补资金 10,761.34 万元、成效突出奖补资金 28,598.38 万元、税收增量奖补资金 19,873.68 万元）、财政专项奖补资金预算执行率 88.41%；自筹资金支出 102,737.39 万元、自筹资金执行率 89.11%。

各开发区财政专项资金累计结转结余 7,766.59 万元，涉及宁东能源化工基地等 11 个开发区。预算安排及收支情况详见表 17、18、19：

表 17:

创新发展资金项目预算安排及资金收支总表

单位: 万元

项目资金具体指标内容	开发区个数	总计	财政预算安排资金				自筹
			合计	专项奖补资金			
				绩效考核奖补	成效突出奖补	税收增量奖补	
预算投资总额	17	599,604.82	67,000.00	12,000.00	33,348.00	21,652.00	532,604.82
实际到位资金	17	182,297.07	67,000.00	12,000.00	33,348.00	21,652.00	115,297.07
实际支出资金	16	161,970.80	59,233.41	10,761.34	28,598.38	19,873.68	102,737.39
结转结余	11	20,326.27	7,766.59	1,238.66	4,749.62	1,778.32	12,559.68
资金到位率	—	30.40%	100%	100%	100%	100%	21.23%
预算执行率	—	88.85%	88.41%	89.68%	85.76%	91.79%	89.11%

表 18:

各开发区创新发展资金预算安排及资金收支情况表

单位：万元

序号	园区名称	实施项目个数	预算安排		实际到位		实际支付		结转结余		实际到位率		预算执行率	
			专项资金	自筹资金	专项资金	自筹资金	专项资金	自筹资金	专项资金	自筹资金	专项资金	自筹资金	专项资金	自筹资金
总计		114	67,000.00	532,604.82	67,000.00	115,297.07	59,233.41	102,737.39	7,766.59	/	100%	21.65%	88.41%	89.11%
1	宁东能源化工基地开发区	8	11,000.00	128,619.01	11,000.00	18,810.85	10,606.45	12,640.90	393.55	/	100%	14.63%	96.42%	67.20%
2	银川经济技术开发区	5	12,078.00	208,279.12	12,078.00	58,768.06	11,976.00	52,636.98	102.00	/	100%	28.22%	99.16%	89.57%
3	银川高新技术产业开发区	6	1,917.00	113,771.60	1,917.00	4,310.00	1,254.20	4,252.27	662.80	/	100%	3.79%	65.43%	98.66%
4	银川综合保税区	0	65.00	/	65.00	/	0.00	/	65.00	/	100%	/	0.00%	/
5	苏银产业园	2	2,170.00	3,294.00	2,170.00	2,228.33	1,633.49	2,228.33	536.51	/	100%	67.65%	75.28%	100%
6	宁夏永宁工业园区	8	1,464.00	/	1,464.00	/	1,464.00	/	0.00	/	100%	/	100%	/
7	石嘴山经济技术开发区	18	8,158.00	/	8,158.00	/	8,158.00	/	0.00	/	100%	/	100%	/
8	石嘴山高新技术产业开发区	9	3,224.00	9,294.66	3,224.00	9,294.66	3,224.00	9,294.66	0.00	/	100%	100.00%	100%	1100%

## 各开发区创新发展资金预算安排及资金收支情况表

单位：万元

序号	园区名称	实施项目个数	预算安排		实际到位		实际支付		结转结余		实际到位率		预算执行率	
			专项资金	自筹资金	专项资金	自筹资金	专项资金	自筹资金	专项资金	自筹资金	专项资金	自筹资金	专项资金	自筹资金
9	宁夏平罗工业园区	9	4,523.00	9,231.79	4,523.00	3.18	3,981.29	3.18	541.71	/	100%	0.03%	88.02%	100%
10	宁夏吴忠金积工业园区	20	6,872.00	1,708.03	6,872.00	1,083.81	2,801.20	1,083.81	4,070.80	/	100%	63.45%	40.76%	100%
11	宁夏青铜峡工业园区	3	3,116.00	6,438.00	3,116.00	4,024.77	3,016.76	4,024.77	99.24	/	100%	62.52%	96.82%	100%
12	宁夏同心工业园区	4	1,254.00	9,542.15	1,254.00	1,900.00	844.51	1,850.28	409.49	/	100%	19.91%	67.35%	97.38%
13	宁夏固原经济开发区	4	4,291.00	180.98	4,291.00	180.98	3,416.59	29.98	874.41	/	100%	100.00%	79.62%	16.57%
14	宁夏西吉工业园区	1	4.00	13.98	4.00	13.98	4.00	13.62	0.00	/	100%	100.00%	100%	97.42%
15	彭阳县王洼产业园区	3	219.00	/	219.00	0.00	207.92	0.00	11.08	/	100%	/	94.94%	/
16	宁夏中卫工业园区	13	4,146.00	9,270.50	4,146.00	477.45	4,146.00	477.61	0.00	/	100%	5.15%	100%	100%
17	宁夏中宁工业园区	1	2,499.00	32,961.00	2,499.00	14,201.00	2,499.00	14,201.00	0.00	/	100%	43.08%	100%	100%

表 19:

## 专项资金（奖补资金）用于低成本化改造项目情况表

单位：万元

序号	园区名称	实施项目数量		财政预算安排奖补资金		园区实际到位并投入项目资金		低成本化改造项目资金占比	备注
		总数	其中；低成本化改造项目	总额	其中；低成本化改造项目	总额	其中；低成本化改造项目		
总计		114	45	67,000.00	35,813.37	67,000.00	35,189.40	52.52%	
1	宁东能源化工基地开发区	8	4	11,000.00	4,000.00	11,000.00	4,000.00	36.36%	
2	银川经济技术开发区	5	4	12,078.00	10,078.00	12,078.00	10078.00	83.44%	
3	银川高新技术产业开发区	6	6	1,917.00	1,917.00	1917.00	1293.00	67.45%	
4	宁夏永宁工业园区	8	2	1,464.00	747.92	1464.00	747.95	51.09%	
5	苏银产业园	2	2	2,170.00	2,170.00	2170.00	2170.00	100.00%	
6	宁夏平罗工业园区	9	6	4,523.00	3370.00	4523.00	3370.00	74.51%	
7	石嘴山经济技术开发区	18	5	8,158.00	5,322.41	8158.00	5322.41	65.24%	
8	石嘴山高新技术产业开发区	9	3	3,224.00	1,189.54	3224.00	1189.54	36.90%	

## 专项资金（奖补资金）用于低成本化改造项目情况表

单位：万元

序号	园区名称	实施项目数量		财政预算安排奖补资金		园区实际到位并投入项目资金		低成本化改造项目资金占比	备注
		总数	其中；低成本化改造项目	总额	其中；低成本化改造项目	总额	其中；低成本化改造项目		
9	宁夏吴忠金积工业园区	20	6	6,872.00	4,086.00	6872.00	4086.00	59.46%	
10	宁夏青铜峡工业园区	3	0	3,116.00	0.00	3116.00	0.00	0.00%	
11	宁夏同心工业园区	4	3	1,254.00	754.00	1254.00	754.00	60.13%	
12	宁夏中卫工业园区	13	1	4,146.00	200.00	4146.00	200.00	4.82%	
13	宁夏中宁工业园区	1	0	2,499.00	0.00	2499.00	0.00	0.00%	
14	宁夏固原经济开发区	4	1	4,291.00	1,759.50	4291.00	1759.50	41.00%	
15	彭阳县王洼产业园区	3	2	219.00	219.00	219.00	219.00	100.00%	
16	银川综合保税区	0	0	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00%	
17	宁夏西吉工业园区	1	0	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00%	

### 3.2.2 自治区直拨苏银产业园专项补助资金项目预算安排情况

根据自治区财政厅《苏银产业园专项资金管理办法》和《关于拨付 2020 年苏银产业园专项补贴资金的通知》，自治区财政预算安排苏银产业园专项补助资金 10,000 万元，由苏银产业园统筹使用，专项用于支持园区建设发展等 8 个项目支出。具体实施项目资金支出，全部由自治区直拨资金保障。

截至评价时点，自治区直接拨付苏银产业园专项补助资金，实际到位 10,000 万元，资金到位率 100%；苏银产业园实际完成项目支出 4,840.15 万元，预算执行率 48.40%；结转结余 5,159.85 万元。

形成结转结余的原因为：根据《苏银产业园产业发展优惠政策实施意见（试行）》，苏银产业园计划对年度入园企业固定资产投资规模和税收贡献达标，以及达产达效企业予以奖励支持。因受疫情影响，原计划招商入园企业固定资产投资规模、完成进度等均不同程度波及影响，致使年度预算安排资金未能如期完成支出。

自治区直拨专项补助资金预算安排和资金支出详见下表 20：

表 20:

自治区直拨苏银产业园专项补助资金项目预算安排及资金收支情况表

单位：万元

序号	实施项目名称	预算安排	实际到位	资金到位率	实际支出	预算执行率	结转结余	备注
总计		10,000.00	10,000.00	100%	4,840.15	48.40%	5,159.85	
1	银川滨河新区专项规划编制费	440.00	10,000.00	100%	440.00	100%	0	
2	苏银产业园区域评估工作经费	260.00			182.00	70%	78.00	
3	产业发展奖补	4100.00			988.00	24.10%	3112.00	
4	产业发展奖补	50.00			0.15	0.3%	49.85	
5	企业科技创新、技术改造奖补资金	850.00			300.00	35.29%	550.00	
6	入园企业厂房租赁补贴	800.00			360.00	45%	440.00	
7	软件转移服务费和产业发展服务费	1430.00			500.00	34.97%	930.00	
8	苏银开发建设公司注册资本金	2070.00			2070.00	100%	0	

### 3.3.3 复工复产专项补助资金项目预算安排情况

根据自治区人民政府办公厅关于印发《积极应对新冠肺炎疫情影响促进经济平稳运行的若干财政政策措施的通知》、自治区财政厅关于《支持开发区创新发展专项资金管理暂行办法》和《关于下达 2020 年开发区复工复产专项资金的通知》要求，2020 年自治区财政预算安排 23 个开发区复工复产补助资金 5,000 万元，用于支持和保障开发区做好疫情防控和有序恢复生产。

截至评价时点，23 个开发区复工复产专项补助资金实际到位资金总额 5,000 万元，资金到位率 100%；实际完成支出总额 4,597 万元，预算执行率 91.94%；结转结余 403 万元，涉及银川综合保税区等 8 个开发区。

形成结转结余的主要原因为：

- 一是个别开发区资金尚未支出，如银川综合保税区；
- 二是个别开发区资金使用计划细化程度不足，部分资金暂未确定支出对象，如贺兰工业园区、苏银产业园等开发区；
- 三是个别开发区结算兑付不及时，如银川高新区。

项目预算安排和资金支出情况详见下表 21：

表 21:

各开发区复工复产专项直接预算安排及使用情况表

序号	地市区	分序号	园区名称	预算安排及实际收支情况					
				预算安排	实际到位	实际支出	结余	资金到位率	预算执行率
总计				5,000.00	5,000.00	4,597.00	403.00	100%	91.94%
1	宁东管委会	1	宁东能源化工基地开发区	476.00	476.00	476.00	0.00	100%	100%
2	银川市	2	银川经济技术开发区	354.00	354.00	354.00	0.00	100%	100%
		3	银银川高新技术产业开发区	150.00	150.00	139.17	10.83	100%	92.78%
		4	银川综合保税区	116.00	116.00	0.00	116.00	100%	0.00%
		5	宁夏贺兰工业园区	252.00	252.00	147.47	104.53	100%	58.52%
		6	宁夏永宁工业园区	184.00	184.00	184.00	0.00	100%	100%
		7	苏银产业园	160.00	160.00	120.15	39.85	100%	75.09%
		小计		1216.00	1216.00	944.79	271.21	100%	77.70%
3	石嘴山市	8	石嘴山经济技术开发区	350.00	350.00	350.00	0.00	100%	100%
		9	石嘴山高新技术产业开发区	243.00	243.00	243.00	0.00	100%	100%
		10	宁夏平罗工业园区	316.00	316.00	210.40	105.60	100%	66.58%
		小计		909.00	909.00	803.40	105.60	100%	88.38%
4	吴忠市	11	吴忠太阳山开发区	238.00	238.00	238.00	0.00	100%	100%
		12	宁夏吴忠金积工业园区	248.00	248.00	248.00	0.00	100%	100%
		13	宁夏青铜峡工业园区	204.00	204.00	200.47	3.53	100%	98.27%
		14	宁夏同心工业园区	155.00	155.00	155.00	0.00	100%	100%
		15	宁夏盐池工业园区	165.00	165.00	165.00	0.00	100%	00%
		小计		1010.00	1010.00	1006.47	3.53	100%	99.65%

### 各开发区复工复产专项直接预算安排及使用情况表

序号	地市区	分序号	园区名称	预算安排及实际收支情况					
				预算安排	实际到位	实际支出	结余	资金到位率	预算执行率
5	固原市	16	宁夏固原经济开发区	184.00	184.00	184.00	0.00	100%	100%
		17	宁夏西县工业园区	107.00	107.00	107.00	0.00	100%	100%
		18	隆德县六盘山工业园区	102.00	102.00	85.18	16.82	100%	83.51%
		19	泾源县轻工业产业园区	102.00	102.00	102.00	0.00	100%	100%
		20	彭阳县王洼产业园区	189.00	189.00	189.00	0.00	100%	100%
		小计			<b>684.00</b>	<b>684.00</b>	<b>667.18</b>	<b>16.82</b>	<b>100%</b>
6	中卫市	21	宁夏中卫工业园区	277.00	277.00	277.00	0.00	100%	100%
		22	宁夏中宁工业园区	311.00	311.00	311.00	0.00	100%	100%
		23	中卫市海兴开发区	117.00	117.00	111.16	5.84	100%	95.01%
		小计			<b>705.00</b>	<b>705.00</b>	<b>699.16</b>	<b>5.84</b>	<b>100%</b>

### 3.3 宁东及 5 市专项资金预算安排及资金使用情况

#### 3.3.1 宁东管委会预算安排及资金使用情况

宁东能源化工基地涉及创新发展专项资金项目 8 个、复工复产专项补助项目 1 个。项目预算安排投资总额 140,095.01 万元，其中：财政专项资金 11,476 万元（绩效奖补资金 3,500 万元、成效奖补资金 7,500 万元、复工复产资金 476 万元），自筹资金 128,619.01 万元。

截至评价时点，实际到位资金 30,286.85 万元，其中：财政专项资金到位 11,476 万元（绩效奖补资金 3,500 万元、成效奖补资金 7,500 万元、复工复产资金 476 万元），自筹资金到位 18,810.85 万元，项目总体资金到位率 21.62%，其中：财政专项资金到位率 100%、自筹资金到位率 14.63%。

项目实际支出 23,723.35 万元，其中：财政专项资金支出 11,082.45 万元（绩效奖补资金支出 3,420 万元、成效奖补资金 7,186.45 万元、复工复产资金 476 万元），自筹资金支出 12640.90 万元，项目总体预算执行率 78.33%，其中：财政专项资金执行率 96.57%、自筹资金执行率 67.20%。

项目财政专项资金结余 393.55 万元，其中：绩效奖补资金实施的宁东基地社会信用体系平台建设项目结余 80 万元、成效奖补资金实施的宁东北部蒸汽管网建设项目结余 313.55 万元。

形成结余的主要原因为：项目实施进度延后、部分实施内容调整，尚未完成结算支付。

宁东能源化工基地开发区项目资金安排及收支情况详见表 22：

表 22:

### 宁东管委会项目资金安排及收支情况表

单位：万元

地市区	园区名称	序号	项目名称	项目投资及资金来源			实际到位			实际支出			资金到位率	预算执行率	专项资金结余
				小计	专项	自筹	小计	专项	自筹	小计	专项	自筹			
宁东管委会	宁东能源化工基地开发区	1	宁东鸳鸯湖污水处理厂扩建工程（一期）	75,520.00	2,500.00	73,020.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2500.00	2500.00	0.00	100%	100%	0.00
		2	宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司泰和产业园资源再生水循环利用项目	6,000.00	1,000.00	5,000.00	6,000.00	1,000.00	5,000.00	3500.00	1000.00	2500.00	100%	100%	0.00
		3	宁东中试总部基地建设项目	21,240.00	700.00	20,540.00	13,724.94	700.00	13,024.94	10054.99	700.00	9354.99	100%	100%	0.00
		4	宁东基地环保产业园区蒸汽供暖管网工程	286.00	150.00	136.00	155.91	150.00	5.91	155.91	150.00	5.91	100%	100%	0.00
		5	宁东基地社会信用体系平台建设项目	2,000.00	150.00	1,850.00	150.00	150.00	0.00	70.00	70.00	0.00	100%	46.67%	80.00
		6	青银高速宁东出入口周边道路优化改造项目	3,823.03	2,000.00	1,823.03	2,000.00	2,000.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	100%	100%	0.00
		7	鸳冯公路下穿鸳鸯湖至梅园铁路及鸳鸯湖至梅花井铁路框架桥工程	4,940.89	1,500.00	3,440.89	2,280.00	1,500.00	780.00	2280.00	1500.00	780.00	100%	100%	0.00

## 宁东管委会项目资金安排及收支情况表

单位：万元

地市区	园区名称	序号	项目名称	项目投资及资金来源			实际到位			实际支出			资金到位率	预算执行率	专项资金结余
				小计	专项资金	自筹资金	小计	专项资金	自筹资金	小计	专项资金	自筹资金			
宁东管委会	宁东能源化工基地开发区	8	宁东北部蒸汽管网建设项目	25,809.09	3,000.00	22,809.09	3,000.00	3,000.00	0.00	2686.45	2686.45	0.00	100%	89.55%	313.55
		创新发展专项合计		139,619.01	11,000.00	128,619.01	29,810.85	11,000.00	18,810.85	23,247.35	10,606.45	12,640.90	100%	96.42%	393.55
		复工复产专项合计		476.00	476.00	/	476.00	476.00	/	476.00	476.00	/	100%	100%	0.00
		合计		140,095.01	11,476.00	128,619.01	30,286.85	11,476.00	18,810.85	23,723.35	11,082.45	12,640.90	100%	96.57%	393.55

说明：本表资金到位率、预算执行率均为财政专项资金。

### 3.3.2 银川市项目预算安排及资金使用情况

银川市所属 6 个开发区涉及创新发展专项资金项目 21 个、自治区直拨专项资金项目 8 个、复工复产专项补助项目 6 个。项目预算安排投资总额 354,254.72 万元，其中：财政专项资金 28,910 万元（绩效奖补资金 3,300 万元、成效奖补资金 6,500 万元、税收增量奖补资金 7,894 万元、自治区直拨专项 10,000 万元、复工复产资金 1,216 万元），自筹资金 325,344.72 万元。

截至评价时点，实际到位资金 94,216.39 万元，其中：财政专项资金 28,910 万元（绩效奖补资金 3,300 万元、成效奖补资金 6,500 万元、税收增量奖补资金 7,894 万元、自治区直拨专项 10,000 万元、复工复产资金 1,216 万元），自筹资金到位 65,306.39 万元，项目总体资金到位率 26.6%，其中：财政专项资金到位率 100%、自筹资金到位率 20.07%。

项目实际支出 81,230.21 万元，其中：财政专项资金支出 22,112.63 万元（绩效奖补资金支出 3,261.2 万元、成效奖补资金 6,398 万元、税收增量奖补资金支出 6,668.49 万元、自治区直拨专项支出 4,840.15 万元、复工复产资金 944.79 万元），自筹资金支出 59,117.58 万元，项目总体预算执行率 78.33%，其中：财政专项资金执行率 76.49%、自筹资金执行率 90.52%。

项目财政专项资金结余 6,797.37 万元，其中：绩效创新发展资金结余 1,366.31 万元、自治区直拨资金结余 5,159.85 万元、复工复产专项结余 271.21 万元。

银川市所属开发区项目资金安排及收支情况详见表 23：

表 23:

### 银川市项目资金安排及收支情况表

单位：万元

地市区	园区名称	序号	项目名称	项目投资及资金来源			实际到位			实际支出			资金到位率	预算执行率	专项资金结余	
				小计	专项资金	自筹资金	小计	专项资金	自筹资金	小计	专项资金	自筹资金				
银川市	银川经济技术开发区	1	育成中心一二期低成本改造项目	5,615.54	4,000.00	1,615.54	4,000.00	4,000.00	0.00	3898.00	3898.00	0.00	100%	97.45%	102.00	
		2	银川经济开发区一般工业固体废物贮存处置场项目	5,238.47	2,000.00	3,238.47	2,080.52	2,000.00	80.52	2080.52	2000.00	80.52	100%	100%	0.00	
		3	银川经开区综合能源15GW单晶硅余热利用项目	11,145.11	3,000.00	8,145.11	11,604.40	3,000.00	8,604.40	9163.82	3000.00	6,163.82	100%	100%	0.00	
		4	银川经济技术开发区智能终端产业园一期工程	100,540.0	1,078.00	99,462.00	42,198.04	1,078.00	41,120.04	38507.54	1,078.00	37,429.54	100%	100%	0.00	
		5	银川经济技术开发区中轴智造小镇三期工程	97,818.00	2,000.00	95,818.00	10,963.10	2,000.00	8,963.10	10963.10	2000.00	8,963.10	100%	100%	0.00	
		创新发展专项小计			220,357.12	12,078.00	208,279.12	70,846.06	12,078.00	58,768.06	64,612.98	11,976.00	52,636.98	100%	99.16%	102.00
		复工复产专项小计			354.00	354.00	/	354.00	354.00	/	354.00	354.00	/	100%	100%	0.00
		合计			220,711.12	12,432.00	208,279.12	71,200.06	12,432.00	58,768.06	64,966.98	12,330.00	52,636.98	100%	99.18%	102.00

## 银川市项目资金安排及收支情况表

单位：万元

地市区	园区名称	序号	项目名称	项目投资及资金来源			实际到位			实际支出			资金到位率	预算执行率	专项资金结余		
				小计	专项资金	自筹资金	小计	专项资金	自筹资金	小计	专项资金	自筹资金					
银川市	银川高新技术产业开发区	1	银川高新区智慧园区（二期）项目	350.00	200.00	150.00	200.00	200.00	0.00	161.20	161.20	0.00	100%	80.60%	38.80		
		2	银川丝路经济园基础设施项目（一期）	107,804.00	565.00	107,239.00	3,165.00	565.00	2,600.00	3165.00	565.00	2600.00	100%	100.0%	0.00		
		3	银川军民融合产业园道路、电力、天然气建设及厂房改造工程	3,769.00	200.00	3,569.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	100%	100.0%	0.00		
		4	银川中关村创新中心智慧综合楼宇信息化工程	910.00	200.00	710.00	910.00	200.00	710.00	876.94	200.00	676.94	100%	100.0%	0.00		
		5	110kV 架空银盈线路银川中关村创新创业科技园段迁移项目	1,900.00	128.00	1,772.00	1,128.00	128.00	1,000.00	1103.33	128.00	975.33	100%	100.0%	0.00		
		6	再生资源区产业区块 A 区道路维修及集散基地附属工程项目	955.60	624.00	331.60	624.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	0.00%	624.00		
		创新发展专项小计				115,688.60	1,917.00	113,771.60	6,227.00	1,917.00	4,310.00	5,506.47	1,254.20	4,252.27	100%	65.43%	662.80
		复工复产专项小计				150.00	150.00	/	150.00	150.00	/	139.17	139.17	/	100%	92.78%	10.83
		合计				115,838.60	2,067.00	113,771.60	6,377.00	2,067.00	4,310.00	5,645.64	1,393.37	4,252.27	100%	67.41%	673.63

## 银川市项目资金安排及收支情况表

单位：万元

地市区	园区名称	序号	项目名称	项目投资及资金来源			实际到位			实际支出			资金到位率	预算执行率	专项资金结余		
				小计	专项资金	自筹资金	小计	专项资金	自筹资金	小计	专项资金	自筹资金					
银川市	宁夏永宁工业园区	1	委托第三方编制评价报告	227.75	227.75	0.00	227.75	227.75	0.00	227.75	227.75	0.00	100%	100%	0.00		
		2	园区工程项目决算审计费	55.00	55.00	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	55.00	0.00	100%	100%	0.00		
		3	园区污水治理管网改造项目	299.14	299.14	0.00	299.14	299.14	0.00	299.14	299.14	0.00	100%	100%	0.00		
		4	京东亚洲一号基础设施改造项目	83.92	83.92	0.00	83.92	83.92	0.00	83.92	83.92	0.00	100%	100%	0.00		
		5	比亚迪新能源汽车基地项目	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	100%	100%	0.00		
		6	园区固废厂项目	45.00	45.00	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	45.00	0.00	100%	100%	0.00		
		7	园区零星工程项目	49.19	49.19	0.00	49.19	49.19	0.00	49.19	49.19	0.00	100%	100%	0.00		
		8	中钢新材料(宁夏)有限公司年产2万吨特种石墨项目	664.00	664.00	0.00	664.00	664.00	0.00	664.00	664.00	0.00	100%	100%	0.00		
		创新发展专项小计				1,464.00	1,464.00	0.00	1,464.00	1,464.00	0.00	1,464.00	1,464.00	0.00	100%	100%	0.00
		复工复产专项小计				184.00	184.00	/	184.00	184.00	/	184.00	184.00	/	100%	100%	0.00
		合计				1,648.00	1,648.00	0.00	1,648.00	1,648.00	0.00	1,648.00	1,648.00	0.00	100%	100%	0.00

## 银川市项目资金安排及收支情况表

单位：万元

地市区	园区名称	序号	项目名称	项目投资及资金来源			实际到位			实际支出			资金到位率	预算执行率	专项资金结余	
				小计	专项资金	自筹资金	小计	专项资金	自筹资金	小计	专项资金	自筹资金				
银川市	苏银产业园	1	苏银产业园厚土西路建设工程	3,120.00	1,000.00	2,120.00	3,228.33	1,000.00	2,228.33	3170.08	941.75	2,228.33	100%	94.18%	58.25	
		2	蒙恬路建设工程	2,344.00	1,170.00	1,174.00	1,170.00	1,170.00	0.00	691.74	691.74	0.00	100%	59.12%	478.26	
		创新发展专项小计			<b>5,464.00</b>	<b>2,170.00</b>	<b>3,294.00</b>	<b>4,398.33</b>	<b>2,170.00</b>	<b>2,228.33</b>	<b>3,861.82</b>	<b>1,633.49</b>	<b>2,228.33</b>	<b>100%</b>	<b>75.28%</b>	<b>536.51</b>
		1	银川滨河新区专项规划编制费	440.00	440.00	/	440.00	440.00	/	440.00	440.00	/	100%	100%	0.00	
		2	苏银产业园区域评估 工作经费	260.00	260.00	/	260.00	260.00	/	182.00	182.00	/	100%	70.00%	78.00	
		3	产业发展奖补	4,100.00	4,100.00	/	4,100.00	4,100.00	/	988.00	988.00	/	100%	24.10%	3,112.00	
		4	产业发展奖补	50.00	50.00	/	50.00	50.00	/	0.15	0.15	/	100%	0.30%	49.85	
		5	企业科技创新、技术改造奖补资金	850.00	850.00	/	850.00	850.00	/	300.00	300.00	/	100%	35.29%	550.00	
		6	入园企业厂房租赁补贴	800.00	800.00	/	800.00	800.00	/	360.00	360.00	/	100%	45.00%	440.00	
		7	软件转移服务费和产业发展服务费	1,430.00	1,430.00	/	1,430.00	1,430.00	/	500.00	500.00	/	100%	34.97%	930.00	
		8	苏银开发建设公司注册资本金	2,070.00	2,070.00	/	2,070.00	2,070.00	/	2070.00	2070.00	/	100%	100%	0.00	

## 银川市项目资金安排及收支情况表

单位：万元

地市区	园区名称	项目名称	项目投资及资金来源			实际到位			实际支出			资金到位率	预算执行率	专项资金结余
			小计	专项资金	自筹资金	小计	专项资金	自筹资金	小计	专项资金	自筹资金			
银川市	苏银产业园	自治区专项小计	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,840.15	4,840.15	0.00	100%	48.40%	5,159.85
		复工复产专项小计	160.00	160.00	/	160.00	160.00	/	120.15	120.15	/	100%	75.09%	39.85
		合计	15,624.00	12,330.00	3,294.00	14,558.33	12,330.00	2,228.33	8,822.12	6,593.79	2,228.33	100%	53.48%	5,736.21
	银川综合保税区	创新发展专项小计	65.00	65.00	/	65.00	65.00	/	0.00	0.00	/	100%	0.00%	65.00
		复工复产专项小计	116.00	116.00	/	116.00	116.00	/	0.00	0.00	/	100%	0.00%	116.00
		合计	181.00	181.00	0.00	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	0.00%	181.00
	宁夏贺兰工业园区	复工复产专项小计	252.00	252.00	/	252.00	252.00	/	147.47	147.47	/	100%	58.52%	104.53
	创新发展专项合计		343,038.72	17,694.00	325,344.72	83,000.39	17,694.00	65,306.39	75,445.27	16,327.69	59,117.58	100%	92.28%	1,366.31
	自治区直拨专项合计		10,000.00	10,000.00	/	10,000.00	10,000.00	/	4,840.15	4,840.15	/	100%	48.40%	5,159.85
	复工复产专项合计		1,216.00	1,216.00	/	1,216.00	1,216.00	/	944.79	944.79	/	100%	77.70%	271.21
	总计		354,254.72	28,910.00	325,344.72	94,216.39	28,910.00	65,306.39	81,230.21	22,112.63	59,117.58	100%	76.49%	6,797.37

### 3.3.3 石嘴山市项目预算安排及资金使用情况

石嘴山市所属 3 个开发区涉及创新发展专项资金项目 36 个、复工复产专项补助项目 3 个。项目预算安排投资总额 35,340.45 万元，其中：财政专项资金 16,814 万元（绩效奖补资金 1,500 万元、成效奖补资金 5,500 万元、税收增量奖补资金 8,905 万元、复工复产专项资金 909 万元），自筹资金 18,526.45 万元。

截至评价时点，实际到位资金 26,111.84 万元，其中：财政专项资金 16,814 万元（绩效奖补资金 1,500 万元、成效奖补资金 5,500 万元、税收增量奖补资金 8,905 万元、复工复产专项资金 909 万元），自筹资金到位 9,297.84 万元，项目总体资金到位率 73.89%，其中：财政专项资金到位率 100%、自筹资金到位率 50.19%。

项目实际支出 25,464.53 万元，其中：财政专项资金支出 16,166.69 万元（绩效奖补资金支出 683.01 万元、成效奖补资金 2,558.58 万元、税收增量奖补资金 386.92 万元、复工复产资金 667.18 万元），自筹资金支出 9,297.84 万元，项目总体预算执行率 97.52%，其中：财政专项资金执行率 96.15%、自筹资金执行率 100%。

项目财政专项资金结余 647.31 万元，其中：平罗工业园区奖补资金结余 541.71 万元、复工复产专项资金结余 105.60 万元。

石嘴山市项目资金安排及收支情况详见表 24：

表 24:

## 石嘴山市项目资金安排及收支情况表

单位：万元

地市区	园 区 名 称	序 号	项 目 名 称	项 目 投 资 及 资 金 来 源			实 际 到 位			实 际 支 出			资 金 到 位 率	预 算 执 行 率	专 项 资 金 结 余
				小 计	专 项 资 金	自 筹 资 金	小 计	专 项 资 金	自 筹 资 金	小 计	专 项 资 金	自 筹 资 金			
石嘴山市	宁夏平罗工业园区	1	宁夏平罗工业园区站前路基础设施改造工程一站前路（山水大道至头石路）	6,391.54	2,000.00	4,391.54	2,000.00	2,000.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	100%	100%	0.00
		2	宁夏平罗工业园区 4 个生活垃圾转运站	719.75	400.00	319.75	400.00	400.00	0.00	270.79	270.79	0.00	100%	67.70%	129.21
		3	平罗工业园区红崖子园大唐精细路等道路亮化工程	587.12	400.00	187.12	400.00	400.00	0.00	328.00	328.00	0.00	100%	82.00%	72.00
		4	宁夏平罗工业园区红崖子园 C 区道路及边坡绿化工程	1,377.25	270.00	1,107.25	270.00	270.00	0.00	27.83	27.83	0.00	100%	10.31%	242.17
		5	平罗工业园区危化停车场及消防取水码头项目	1,667.00	650.00	1,017.00	650.00	650.00	0.00	626.80	626.80	0.00	100%	96.43%	23.20
		6	大西园保洁车辆车库项目	86.72	83.00	3.72	83.00	83.00	0.00	76.82	76.82	0.00	100%	92.55%	6.18
		7	宁夏平罗工业园区企业公共服务平台创业孵化园建设项目	1,364.41	100.00	1,264.41	100.00	100.00	0.00	64.26	64.26	0.00	100%	64.26%	35.74
		8	宁夏平罗工业园区创业孵化园信息化配套项目	382.00	200.00	182.00	203.18	200.00	3.18	203.18	200.00	3.18	100%	100%	0.00
		9	平罗工业园区区域性规划评估项目	1,179.00	420.00	759.00	420.00	420.00	0.00	386.80	386.80	0.00	100%	92.10%	33.20

## 石嘴山市项目资金安排及收支情况表

单位：万元

地市区	园区名称	项目名称	项目投资及资金来源			实际到位			实际支出			资金到位率	预算执行率	专项资金结余	
			小计	专项资金	自筹资金	小计	专项资金	自筹资金	小计	专项资金	自筹资金				
石嘴山市	宁夏平罗工业园区	创新发展专项小计	13,754.79	4,523.00	9,231.79	4,526.18	4,523.00	3.18	3,984.47	3,981.29	3.18	100%	88.02%	541.71	
		复工复产专项小计	316.00	316.00	/	316.00	316.00	/	210.40	210.40	/	100%	66.58%	105.60	
		合计	14,070.79	4,839.00	9,231.79	4,842.18	4,839.00	3.18	4,194.87	4,191.69	3.18	100%	86.62%	647.31	
	石嘴山经济技术开发区	1	石嘴山经济技术开发区中小企业创业创新基地4、5、6、7厂房净化项目	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3200.00	3200.00	0.00	100%	100%	0.00
		2	石嘴山经开区中小企业创业创新基地二期(13#14#)厂房项目	2,050.00	2,050.00	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	2050.00	2050.00	0.00	100%	100%	0.00
		3	石嘴山经开区渣土堆治理及扬尘治理环境整治工程	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	100%	100%	0.00
		4	道路照明及园区基础设施建设	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	100%	100%	0.00
		5	基础设施项目资金(长城园、精细化工产业园基础设施建设)	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	0.00	100%	100%	0.00
		6	完善园区基础设施配套建设(供电线路)	69.41	69.41	0.00	69.41	69.41	0.00	69.41	69.41	0.00	100%	100%	0.00
		7	项目建设(智慧园区)	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	100%	100%	0.00

## 石嘴山市项目资金安排及收支情况表

单位：万元

地市区	园区名称	序号	项目名称	项目投资及资金来源			实际到位			实际支出			资金到位率	预算执行率	专项资金结余
				小计	专项资金	自筹资金	小计	专项资金	自筹资金	小计	专项资金	自筹资金			
石嘴山市	石嘴山经济技术开发区	8	经开区基础设施建设补助资金（精神堡垒、应急取水码头）	164.60	164.60	0.00	164.60	164.60	0.00	164.60	164.60	0.00	100%	100%	0.00
		9	展厅升级改造	5.08	5.08	0.00	5.08	5.08	0.00	5.08	5.08	0.00	100%	100%	0.00
		10	园区安全、环保等专家评审费	1.55	1.55	0.00	1.55	1.55	0.00	1.55	1.55	0.00	100%	100%	0.00
		11	环境应急预案、水土保持、建设项目安全预评价、地震安全性评价、气候可行	68.50	68.50	0.00	68.50	68.50	0.00	68.50	68.50	0.00	100%	100%	0.00
		12	项目服务中心平台建设	135.87	135.87	0.00	135.87	135.87	0.00	135.87	135.87	0.00	100%	100%	0.00
		13	各类规划、方案编制及设计费用	137.80	137.80	0.00	137.80	137.80	0.00	137.80	137.80	0.00	100%	100%	0.00
		14	招商推介、差旅等经费	204.60	204.60	0.00	204.60	204.60	0.00	204.60	204.60	0.00	100%	100%	0.00
		15	危化品停车场项目	311.60	311.60	0.00	311.60	311.60	0.00	311.60	311.60	0.00	100%	100%	0.00
		16	安装交通信号灯费用	56.00	56.00	0.00	56.00	56.00	0.00	56.00	56.00	0.00	100%	100%	0.00
		17	推进园区高质量发展经费	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

## 石嘴山市项目资金安排及收支情况表

单位：万元

地市区	园区名称	序号	项目名称	项目投资及资金来源			实际到位			实际支出			资金到位率	预算执行率	专项资金结余
				小计	专项资金	自筹资金	小计	专项资金	自筹资金	小计	专项资金	自筹资金			
石嘴山市	石嘴山经济技术开发区	18	河滨片区蒸汽管网提升工程	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		创新发展专项小计		8,158.00	8,158.00	0.00	8,158.00	8,158.00	0.00	8,158.00	8,158.00	0.00	100%	100%	0.00
		复工复产专项小计		350.00	350.00	/	350.00	350.00	/	350.00	350.00	/	100%	100%	0.00
		合 计		8,508.00	8,508.00	0.00	8,508.00	8,508.00	0.00	8,508.00	8,508.00	0.00	100%	100%	0.00
	石嘴山高新技术产业开发区	1	石嘴山高新区道路提升改造项目	3,284.61	700.13	2,584.48	3,284.61	700.13	2,584.48	3284.61	700.13	2,584.48	100%	100%	0.00
		2	石嘴山高新区孵化器基础设施配套项目	1,819.27	108.04	1,711.22	1,819.27	108.04	1,711.22	1819.27	108.04	1,711.22	100%	100%	0.00
		3	石嘴山市尉元信泰新材料生产力促进中心对北方重工土地收储费用	1,818.83	691.73	1,127.10	1,818.83	691.73	1,127.10	1818.83	691.73	1,127.10	100%	100%	0.00
		4	杉杉 110 变电站 5 万负荷主变配套项目	398.38	381.37	17.01	398.38	381.37	17.01	398.38	381.37	17.01	100%	100%	0.00
		5	杉杉公司 2 万正极材料项目	1,419.97	1,251.80	168.172	1,419.97	1,251.80	168.172	1419.97	1251.80	168.172	100%	100%	0.00
		6	石嘴山高新区环境综合整治及基础设施完善	14.42	14.42	0.00	14.42	14.42	0.00	14.42	14.42	0.00	100%	100%	0.00

## 石嘴山市项目资金安排及收支情况表

单位：万元

地市区	园区名称	序号	项目名称	项目投资及资金来源			实际到位			实际支出			资金到位率	预算执行率	专项资金结余
				小计	专项资金	自筹资金	小计	专项资金	自筹资金	小计	专项资金	自筹资金			
		7	石嘴山高新技术产业开发区（核心区）污水管网完善工程	3,735.08	48.40	3,686.680	3,735.08	48.40	3,686.68	3735.08	48.40	3,686.68	100%	100%	0.00
		8	绿色园区评价服务费	15.60	15.60	0.00	15.60	15.60	0.00	15.60	15.60	0.00	100%	100%	0.00
		9	高新区土地集约利用更新评价	12.50	12.50	0.00	12.50	12.50	0.00	12.50	12.50	0.00	100%	100%	0.00
			创新发展专项小计	12,518.66	3,224.00	9,294.66	12,518.66	3,224.00	9,294.66	12,518.66	3,224.00	9,294.66	100%	100%	0.00
			复工复产专项小计	243.00	243.00	/	243.00	243.00	/	243.00	243.00	/	100%	100%	0.00
			合 计	12,761.66	3,467.00	9,294.66	12,761.66	3,467.00	9,294.66	12,761.66	3,467.00	9,294.66	100%	100%	0.00
			创新发展专项合计	34,431.45	15,905.00	18,526.45	25,202.84	15,905.00	9,297.84	24,661.13	15,363.29	9,297.84	100%	96.59%	541.71
			复工复产专项合计	909.00	909.00	/	909.00	909.00	/	803.40	803.40	/	100%	88.38%	105.60
			总 计	35,340.45	16,814.00	18,526.45	26,111.84	16,814.00	9,297.84	25,464.53	16,166.69	9,297.84	100%	96.15%	647.31

### 3.3.4 吴忠市项目预算安排及资金使用情况

吴忠市所属 5 个开发区涉及创新发展专项资金项目 27 个、复工复产专项补助项目 5 个。项目预算安排投资总额 29.940.18 万元，其中：财政专项资金 12.252 万元（绩效奖补资金 2,700 万元、成效奖补资金 7,616 万元、税收增量奖补资金 926 万元、复工复产专项资金 1.010 万元），自筹资金 17,688.18 万元。

截至评价时点，实际到位资金 19260.58 万元，其中：财政专项资金 12.252 万元（绩效奖补资金 2,700 万元、成效奖补资金 7,616 万元、税收增量奖补资金 926 万元、复工复产专项资金 1.010 万元），自筹资金到位 7,008.58 万元，项目总体资金到位率 64.33%，其中：财政专项资金到位率 100%、自筹资金到位率 39.62%。

项目实际支出 14,627.80 万元，其中：财政专项资金支出 7,668.94 万元（绩效奖补资金支出 683.01 万元、成效奖补资金 2,558.58 万元、税收增量奖补资金 386.92 万元、复工复产资金 667.18 万元），自筹资金支出 6,958.86 万元，项目总体预算执行率 75.95%，其中：财政专项资金执行率 62.59%、自筹资金执行率 99.29%。

项目财政专项资金结余 4,583.06 万元，其中：金积工业园区创新发展项目项目结余 4,070.80 万元、青铜峡工业园区创新发展项目项目结余 102.77 万元、同心工业园区结余 409.49 万元。

吴忠市项目资金安排及收支情况详见表 25:

表 25:

### 吴忠市项目资金安排及收支情况表

单位：万元

地市区	园区名称	序号	项目名称	项目投资及资金来源			实际到位			实际支出			资金到位率	预算执行率	专项资金结余	
				小计	专项资金	自筹资金	小计	专项资金	自筹资金	小计	专项资金	自筹资金				
吴忠市	宁夏吴忠金积工业园区	1	牛首山产业区立德路（明德路—成德路）道路建设项目	2,785.23	1,280.00	1,505.23	1,669.63	1,280.00	389.63	1067.27	677.64	389.63	100%	52.94%	602.37	
		2	金积核心区中水回用支管网项目	1,154.90	980.00	174.90	1,646.28	980.00	666.28	679.28	13.00	666.28	100%	1.33%	967.00	
		3	牛首山产业区再生管网	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	0.00%	600.00
		4	长河路、江南路、丁奚路等道路给排水维修项目	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	211.15	211.15	0.00	100%	52.79%	188.85	
		5	纺织产业区道路给排水管网维修项目	90.00	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	0%	90.00	
		6	长河路、江南路、丁奚路等道路路面维修项目	1,090.00	1,090.00	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00	303.91	303.91	0.00	100%	27.88%	786.09	
		7	纺织产业区道路路面维修项目	376.00	376.00	0.00	376.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	0%	376.00	
		8	牛首山土地高效利用项目	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	0%	650.00	

## 吴忠市项目资金安排及收支情况表

单位：万元

地市区	园区名称	序号	项目名称	项目投资及资金来源			实际到位			实际支出			资金到位率	预算执行率	专项资金结余
				小计	专项资金	自筹资金	小计	专项资金	自筹资金	小计	专项资金	自筹资金			
吴忠市	宁夏吴忠金积工业园区	9	2020年秋季绿化工程	534.00	534.00	0.00	534.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	0%	534.00
		10	金积工业园区环境综合治理项目	878.20	872.00	6.20	878.20	872.00	6.20	306.68	300.48	6.20	100%	34.46%	571.52
		11	核心区2021年绿化工程	/	/	/	/	/	/	298.23	298.23	/	/	/	-298.23
		12	园区2020年春季绿化工程	/	/	/	/	/	/	171.70	171.70	/	/	/	-171.70
		13	园区5人制足球场项目	21.70	/	21.70	21.70	/	21.70	48.29	26.59	21.70	/	/	-26.59
		14	核心区伊利奶产业园公共卫生间	/	/	/	/	/	/	27.50	27.50	/	/	/	-27.50
		15	创城公告制作及其他费用	/	/	/	/	/	/	462.60	462.60	/	/	/	-462.60
		16	2019年绿化工程	/	/	/	/	/	/	41.35	41.35	/	/	/	-41.35
		17	天康饲料厂建设用地土地征收项目社会稳定风险评估及征地测	/	/	/	/	/	/	5.90	5.90	/	/	/	-5.90

## 吴忠市项目资金安排及收支情况表

单位：万元

地市区	园区名称	序号	项目名称	项目投资及资金来源			实际到位			实际支出			资金到位率	预算执行率	专项资金结余	
				小计	专项资金	自筹资金	小计	专项资金	自筹资金	小计	专项资金	自筹资金				
吴忠市	宁夏吴忠金积工业园区	18	核心区纺织产业区路灯供电系统维修项目款	/	/	/	/	/	/	20.72	20.72	/	/	/	-20.72	
		19	北连项目场平工程	/	/	/	/	/	/	171.26	171.26	/	/	/	-171.26	
		20	水资源论证、测绘等其他费用	/	/	/	/	/	/	69.19	69.19	/	/	/	-69.19	
		创新发展专项小计			8,580.03	6,872.00	1,708.03	7,955.81	6,872.00	1,083.81	3,885.01	2,801.20	1,083.81	100%	40.76%	4,070.80
		复工复产专项小计			248.00	248.00	/	248.00	248.00	/	248.00	248.00	/	100%	100%	0.00
		合计			8,828.03	7,120.00	1,708.03	8,203.81	7,120.00	1,083.81	4,133.01	3,049.20	1,083.81	100%	42.83%	4,070.80
	宁夏青铜峡工业园区	1	青铜峡工业园区区块一（新材料片区）污水处理厂尾水水质提升及回用工程	3,844.00	1,000.00	2,844.00	2,926.52	1,000.00	1,926.52	2967.48	1040.96	1,926.52	100%	104.10%	-40.96	
		2	青铜峡工业园区机械制造加工产业区块污水处理厂项目	4,505.00	1,116.00	3,389.00	3,214.25	1,116.00	2,098.25	3291.73	1193.48	2,098.25	100%	106.94%	-77.48	

## 吴忠市项目资金安排及收支情况表

单位：万元

地市区	园区名称	序号	项目名称	项目投资及资金来源			实际到位			实际支出			资金到位率	预算执行率	专项资金结余
				小计	专项资金	自筹资金	小计	专项资金	自筹资金	小计	专项资金	自筹资金			
吴忠市	宁夏青铜峡工业园区	3	宏达路及纬二路西延伸段项目	1,205.00	1,000.00	205.00	1,000.00	1,000.00	0.00	782.32	782.32	0.00	100%	78.23%	217.68
		创新发展专项小计		9,554.00	3,116.00	6,438.00	7,140.77	3,116.00	4,024.77	7,041.53	3,016.76	4,024.77	100%	96.82%	99.24
		复工复产专项小计		204.00	204.00	/	204.00	204.00	/	200.47	200.47	/	100%	98.27%	3.53
		合计		9,758.00	3,320.00	6,438.00	7,344.77	3,320.00	4,024.77	7,242.00	3,217.23	4,024.77	100%	96.90%	102.77
	宁夏同心工业园区	1	宁夏同心工业园区精细化工产业园蒸汽管道建设项目	1,300.00	400.00	900.00	1,300.00	400.00	900.00	978.48	78.48	900.00	100%	19.62%	321.52
		2	宁夏同心工业园区精细化工区天然气管网建设及设施提升改造项目	4,558.00	300.00	4,258.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	100%	100%	0.00
		3	同心县大升路给排水工程建设项目	3,440.77	500.00	2,940.77	500.00	500.00	0.00	412.03	412.03	0.00	100%	82.41%	87.97
		4	宁夏同心工业园区羊绒产业园二期道路工程建设项目	1,497.38	54.00	1,443.38	1,054.00	54.00	1,000.00	1004.28	54.00	950.28	100%	100%	0.00
		创新发展专项小计		10,796.15	1,254.00	9,542.15	3,154.00	1,254.00	1,900.00	2,694.79	844.51	1,850.28	100%	67%	409.49

## 吴忠市项目资金安排及收支情况表

单位：万元

地市区	园区名称	项目名称	项目投资及资金来源			实际到位			实际支出			资金到位率	预算执行率	专项资金结余
			小计	专项资金	自筹资金	小计	专项资金	自筹资金	小计	专项资金	自筹资金			
吴忠市	宁夏同心工业园区	复工复产专项小计	155.00	155.00	/	155.00	155.00	/	155.00	155.00	/	100%	100%	0.00
		合计	10,951.15	1,409.00	9,542.15	3,309.00	1,409.00	1,900.00	2,849.79	999.51	1,850.28	100%	71%	409.49
	吴忠太阳山开发区	复工复产专项小计	238.00	238.00	/	238.00	238.00	/	238.00	238.00	/	100%	100%	0.00
	宁夏盐池工业园区	复工复产专项小计	165.00	165.00	/	165.00	165.00	/	165.00	165.00	/	100%	100%	0.00
	创新发展专项合计		28,930.18	11,242.0	17,688.18	18,250.58	11,242.00	7,008.58	13,621.33	6,662.47	6,958.86	100%	59%	4,579.53
	复工复产专项合计		1,010.00	1,010.00	/	1,010.00	1,010.00	/	1,006.47	1,006.47	/	100%	100%	3.53
	总计		29,940.18	12,252.0	17,688.18	19,260.58	12,252.00	7,008.58	14,627.80	7,668.94	6,958.86	100%	63%	4,583.06

### 3.3.5 固原市项目预算安排及资金使用情况

固原市所属 5 个开发区涉及创新发展专项资金项目 8 个、复工复产专项补助项目 5 个。项目预算安排投资总额 5,392.96 万元，其中：财政专项资金 5,198 万元（绩效奖补资金 1,000 万元、成效奖补资金 3,116 万元、税收增量奖补资金 398 万元、复工复产专项资金 684 万元），自筹资金 194.86 万元。

截至评价时点，实际到位资金 5,392.96 万元，其中：财政专项资金 5,198 万元（绩效奖补资金 1,000 万元、成效奖补资金 3,116 万元、税收增量奖补资金 398 万元、复工复产专项资金 684 万元），自筹资金到位 194.86 万元，项目总体资金到位率 100%，其中：财政专项资金到位率 100%、自筹资金到位率 100%。

项目实际支出 4,339.29 万元，其中：财政专项资金支出 4,295.69 万元（绩效奖补资金支出 683.01 万元、成效奖补资金 2,558.58 万元、税收增量奖补资金 386.92 万元、复工复产资金 667.18 万元），自筹资金支出 43.60 万元，项目总体预算执行率 80.46%，其中：财政专项资金执行率 82.64%、自筹资金执行率 22.36%。

项目财政专项资金结余 902.31 万元，其中：奖补资金结余 885.49 万元、复工复产专项资金结余 16.82 万元。具体为：固原经济开发区 3 个创新发展项目项目结余 874.41 万元、彭阳县王洼产业园区 2 个创新发展项目项目结余 11.08 万元、隆德县六盘山工业产业园复工复产专项结余 16.82 万元。

固原市项目资金安排及收支情况详见表 26：

表 26:

### 固原市项目资金安排及收支情况表

单位：万元

地市区	园区名称	序号	项目名称	项目投资及资金来源			实际到位			实际支出			资金到位率	预算执行率	专项资金结余	
				小计	专项资金	自筹资金	小计	专项资金	自筹资金	小计	专项资金	自筹资金				
固原市	宁夏固原经济开发区	1	固原经济技术开发区新材料产业园固体废物堆场项目	1,160.50	1,160.50	/	1,160.50	1,160.50	/	603.13	603.13	/	100%	51.97%	557.37	
		2	固原经济开发区园区智能化管理项目	1,789.48	1,759.50	29.98	1,789.48	1,759.50	29.98	1789.48	1759.50	29.98	100%	100%	0.00	
		3	固原经济开发区新材料产业园天楹垃圾焚烧发电厂东侧道路工程	758.00	607.00	151.00	758.00	607.00	151.00	415.02	415.02	0.00	100%	68.37%	191.98	
		4	固原经济开发区新材料产业园新中路末端排水管道两侧防护绿化及抢修工程	764.00	764.00	/	764.00	764.00	/	638.94	638.94	/	100%	83.63%	125.06	
		创新发展专项小计			4,471.98	4,291.00	180.98	4,471.98	4,291.00	180.98	3,446.57	3,416.59	29.98	100%	79.62%	874.41
		复工复产专项小计			184.00	184.00	/	184.00	184.00	/	184.00	184.00	/	100%	100.00%	0.00
		合 计			4,655.98	4,475.00	180.98	4,655.98	4,475.00	180.98	3,630.57	3,600.59	29.98	100%	80.46%	874.41

## 固原市项目资金安排及收支情况表

单位：万元

地市区	园区名称	序号	项目名称	项目投资及资金来源			实际到位			实际支出			资金到位率	预算执行率	专项资金结余
				小计	专项资金	自筹资金	小计	专项资金	自筹资金	小计	专项资金	自筹资金			
固原市	彭阳县王洼产业园区	1	彭阳县中小企业孵化园维修改造工程	204.00	204.00	/	204.00	204.00	/	189.92	189.92	/	100%	93.10%	14.08
		2	王洼产业园区公共服务体系建设项目一园区洪水影响区域评价	15.00	15.00	/	15.00	15.00	/	0.00	0.00	/	100%	0.00%	15.00
		3	王洼产业园区公共服务体系建设项目一园区气候论证区域评估项目	/	/	/	/	/	/	18.00	18.00	/	/	/	-18.00
		创新发展专项小计		219.00	219.00	/	219.00	219.00	/	207.92	207.92	/	100%	94.94%	11.08
		复工复产专项小计		189.00	189.00	/	189.00	189.00	/	189.00	189.00	/	100%	100%	0.00
		合 计		408.00	408.00	/	408.00	408.00	/	396.92	396.92	/	100%	97.28%	11.08
	宁夏西吉工业园区	1	西吉县工业园区永强北路毛石护坡	17.98	4.00	13.98	17.98	4.00	13.98	17.62	4.00	13.62	100%	100%	0.00
		创新发展专项小计		17.98	4.00	13.98	17.98	4.00	13.98	17.62	4.00	13.62	100%	100%	0.00
		复工复产专项小计		107.00	107.00	/	107.00	107.00	/	107.00	107.00	/	100%	100%	0.00
		合 计		124.98	111.00	13.98	124.98	111.00	13.98	124.62	111.00	13.62	100%	100%	0.00

## 固原市项目资金安排及收支情况表

单位：万元

地市区	园区名称	序号	项目名称			项目投资及资金来源			实际到位			资金到位率	预算执行率	专项资金结余
						小计	专项资金	自筹资金	小计	专项资金	自筹资金			
固原市	隆德六盘山工业园	复工复产专项小计	102.00	102.00	/	102.00	102.00	/	85.18	85.18	/	100%	83.51%	16.82
	泾源县轻工业园区	复工复产专项小计	102.00	102.00	/	102.00	102.00	/	102.00	102.00	/	100%	100%	0.00
	创新发展专项合计		4,708.96	4,514.00	194.96	4,708.96	4,514.00	194.96	3,672.11	3,628.51	43.60	100%	80.38%	885.49
	复工复产专项合计		684.00	684.00	/	684.00	684.00	/	667.18	667.18	/	100%	97.54%	16.82
	总计		5,392.96	5,198.00	194.96	5,392.96	5,198.00	194.96	4,339.29	4,295.69	43.60	100%	82.64%	902.31

### 3.3.6 中卫市项目预算安排及资金使用情况

中卫市所属 3 个开发区涉及创新发展专项资金项目 14 个、复工复产专项补助项目 3 个。项目预算安排投资总额 49,581.50 万元，其中：财政专项资金 7,350 万元（成效奖补资金 3,116 万元、税收增量奖补 3,529 万元、复工复产资金 705 万元），自筹资金 42,231.50 万元。

截至评价时点，实际到位资金 22,028.45 万元，其中：财政专项资金到位 7,350 万元（成效奖补资金 3,116 万元、税收增量奖补 3,529 万元、复工复产资金 705 万元），自筹资金到位 14,678.45 万元，项目总体资金到位率 44.43%，其中：财政专项资金到位率 100%、自筹资金到位率 34.76%。

项目实际支出 22,022.61 万元，其中：财政专项资金支出 7,344.16 万元（成效奖补资金 3,116 万元、税收增量奖补 3,529 万元、复工复产资金 699.16 万元），自筹资金支出 14,678.45 万元，项目总体预算执行率 99.97%，其中：财政专项资金执行率 99.92%、自筹资金执行率 100%。

项目财政专项资金结余 5.84 万元，主要因中卫市海兴开发区复工复产专项资金执行计划尚未完全落实。

中卫市项目资金安排及收支情况详见表 27：

表 27:

### 中卫市项目资金安排及收支情况表

单位：万元

地市区	园区名称	序号	项目名称	项目投资及资金来源			实际到位			实际支出			资金到位率	预算执行率	专项资金结余
				小计	专项资金	自筹资金	小计	专项资金	自筹资金	小计	专项资金	自筹资金			
中卫市	宁夏中卫工业园区	1	宁夏中卫工业园区第二固废填埋场项目	9,638.00	2,316.00	7,322.00	2,493.45	2,316.00	177.45	1177.45	1000.00	177.45	100%	43.18%	1,316.00
		2	亚马逊二期供电线路工程	2,228.50	600.00	1,628.50	600.00	600.00	0.00	1400.00	1400.00	0.00	100%	233.33%	-800.00
		3	中盛 35KV 供电线路工程	320.00	200.00	120.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	100%	100%	0.00
		4	联通数据中心电缆沟项目	890.00	830.00	60.00	830.00	830.00	0.00	744.01	744.01	0.00	100%	89.64%	85.99
		5	环保警示教育基地及地下水修复现场生态修复工程	340.00	200.00	140.00	500.00	200.00	300.00	300.00	0.00	300.00	100%	0.00%	200.00
		6	南侧防风林带项目工程	/	/	/	/	/	/	516.00	516.00	/	/	/	-516.00
		7	2020 年环境整治（二期）工程	/	/	/	/	/	/	200.00	200.00	/	/	/	-200.00
		8	宁夏中卫工业园区破损道路修补工程	/	/	/	/	/	/	16.16	16.16	/	/	/	-16.16
		9	工业园区西连接线等道路修补工程	/	/	/	/	/	/	13.33	13.33	/	/	/	-13.33
		10	卫星定标场项目用地二次平整及道路工程	/	/	/	/	/	/	14.38	14.38	/	/	/	-14.38

## 中卫市项目资金安排及收支情况表

单位：万元

地市区	园区名称	序号	项目名称	项目投资及资金来源			实际到位			实际支出			资金到位率	预算执行率	专项资金结余	
				小计	专项资金	自筹资金	小计	专项资金	自筹资金	小计	专项资金	自筹资金				
中卫市	宁夏中卫工业园区	11	中卫工业园区 2020 年春季“绿色工程”绿化苗木供应项目	/	/	/	/	/	/	16.75	16.75	/	/	/	-16.75	
		12	风云路生活供水管网延伸工程	/	/	/	/	/	/	12.77	12.77	/	/	/	-12.77	
		13	宁夏中卫工业园区联通数据中心出入口道路硬化工程	/	/	/	/	/	/	12.61	12.61	/	/	/	-12.61	
		创新发展专项小计			13,416.50	4,146.00	9,270.50	4,623.45	4,146.00	477.45	4,623.45	4,146.00	477.45	100%	100%	0.00
		复工复产专项小计			277.00	277.00	/	277.00	277.00	/	277.00	277.00	/	100%	100%	0.00
		合计			13,693.50	4,423.00	9,270.50	4,900.45	4,423.00	477.45	4,900.45	4,423.00	477.45	100%	100%	0.00
	宁夏中卫工业园区	1	中宁县工业园区固废处置场项目	35,460.00	2,499.00	32,961.00	16,700.00	2,499.00	14,201.00	16700.00	2,499.00	14,201.00	100%	100%	0.00	
		创新发展专项小计			35,460.00	2,499.00	32,961.00	16,700.00	2,499.00	14,201.00	16,700.00	2,499.00	14,201.00	100%	100%	0.00
		复工复产专项小计			311.00	311.00	/	311.00	311.00	/	311.00	311.00	/	100%	100%	0.00
		合计			35,771.00	2,810.00	32,961.00	17,011.00	2,810.00	14,201.00	17,011.00	2,810.00	14,201.00	100%	100%	0.00

## 中卫市项目资金安排及收支情况表

单位：万元

地市区	园区名称	项目名称	项目投资及资金来源			实际到位			实际支出			资金到位率	预算执行率	专项资金结余
			小计	专项资金	自筹资金	小计	专项资金	自筹资金	小计	专项资金	自筹资金			
中卫市	中卫市海兴开发区	复工复产专项小计	117.00	117.00	/	117.00	117.00	/	111.16	111.16	/	100%	95.01%	5.84
	创新发展专项合计		48,876.50	6,645.00	42,231.50	21,323.45	6,645.00	14,678.45	21,323.45	6,645.00	14,678.45	100%	100%	0.00
	复工复产专项合计		705.00	705.00	0.00	705.00	705.00	0.00	699.16	699.16	0.00	100%	99.17%	5.84
	总计		49,581.50	7,350.00	42,231.50	22,028.45	7,350.00	14,678.45	22,022.61	7,344.16	14,678.45	100%	99.92%	5.84

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目绩效目标、绩效指标设定情况

根据《自治区财政厅预算绩效一体化管理暂行办法》、《自治区支持开发区创新发展专项资金管理暂行办法》和《苏银产业园专项资金管理办法》等政策文件规定，以及自治区财政厅下达2020年开发区各类专项资金的通知要求，市、县（区）开发区应切实做好项目预算绩效管理工作，合理确定实施项目绩效目标并向自治区财政厅报备。

评价组根据各开发区提供的资金项目绩效目标申报资料进行核查，23个开发区中仅苏银产业园等7个开发区按照专项资金类别编制了资金项目绩效目标申报表，同时将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并设定了指标值。银川经济开发区等16个开发区未提供资金项目绩效目标，无法对其绩效目标及绩效指标设定情况进行评判。23个开发区资金项目绩效目标编制设定率仅为30.43%。

评价组经对16个未编制资金项目绩效目标的开发区提供的项目实施方案、可行性研究报告、初步设计和项目立项批复、相关会议纪要，以及实施项目计划、专项资金使用计划等资料核查，银川经济开发区等16个开发区计划实施项目工作任务具体、预期目标明确。

为客观、公正地对本项目及各开发区进行绩效评价，评价组按照资金项目类别、支出使用范围和具体实施内容，结合《开发区整合优化和改革创新实施方案》、《自治区支持开发区持续发展专项资金管理暂行办法》，以及《预算绩效评价共性指标体系框架》和《项目支出绩效评价管理办法》等规定，从产出和效果两个维度对本项目绩效目标进行整体梳理，确定了本项总体目绩效目标、绩效指标并设定指标值，以此对本项目实施完成和效益实现程度进行评分定级。

项目绩效目标及绩效评价指标如下表 28:

### 项目绩效目标表

项目名称	自治区 2020 年创新发展专项资金支出项目			
年度目标	<p><b>目标 1:</b> 通过财政创新发展专项资金支持,有效撬动社会资本投入,推进全区 16 个开发区加快基础设施和公共服务体系建设,以及低成本化改造等 114 个项目实施进程,按期保质完成建设项目并早日达产达效,通过创新发展和示范引领带动,为全区经济平稳运行和高质量发展发挥作用。</p> <p><b>目标 2:</b> 通过自治区财政专项资金补助,加快苏银产业园区基础设施建设,完善园区配套功能,提升园区承接东部产业转移能力和营商环境,推动园区主导产业聚集和高质量发展。</p> <p><b>目标 3:</b> 通过财政复工复产补助资金投入,保障全区 23 家开发区在有效做好疫情防控的同时,合理降低入园企业生产经营成本,支持企业有序恢复生产经营,助推开发区经济平稳运行。</p>			
一级指标	二级指标	三级及细化指标	目标值	
产出	产出数量	奖补资金实施项目完成率	100%	
		直拨资金实施项目完成率	100%	
		疫情补助资金实施项目完成率	100%	
	产出质量	奖补资金实施项目质量达标率	100%	
		直拨资金实施项目质量达标率	100%	
		疫情补助资金实施项目质量达标率	100%	
	产出时效	奖补资金实施项目完成及时率	100%	
		直拨资金实施项目完成及时率	100%	
		疫情补助资金实施项目完成及时率	100%	
效益	实施效益	经济效益	工业销售产值	同比增长
			主营业务收入	同比增长
			园区企业生产经营成本	有效降低
			税收贡献	同比增长
	社会效益	开发区创新发展体系	逐步建立	
		资源循环利用效果	有效增强	
		科技创新和研发投入水平	逐年增加	

一级指标	二级指标	三级及细化指标		目标值
效益	实施效益		产业发展示范带动作用	运行发挥
			对疫情防控和复工复产促进作用	有效发挥
			示范引领和撬动作用	明细发挥
		生态效益	入园企业“三废”排放	达标排放
			对资源环境的影响程度	逐步降低
		可持续影响	园区营商环境	逐步改善
			项目后续运行及成效发挥影响力	稳定持续
			开发区运行管理及服务保障机制	健全完善
		满意度	受益对象满意度	园区满意度
	受益企业满意度			≥95%

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价的目、对象和范围

#### 1. 评价目的

本次绩效评价，通过对本项目立项决策、项目实施与管理、项目目标完成情况进行核查验证，旨在从绩效目标设定、项目实施管理、资金管理以及绩效目标实现程度、效益发挥等方面，全面客观衡量本项目资金使用的规范性、效率性和效益性，形成自治区工信厅2020年度开发区创新发展专项资金支出项目真实完整、客观中肯的绩效评价结论，并在报告中分析项目取得的成效、存在的问题与不足，总结项目经验并对具体问题提出针对性建议，为财政和项目主管部门后续预算安排、加强绩效管理提供重要参考。进而促进各开发区提升管理水平，提高资金使用效益，并为今后同类资金项目决策、实施和管理提供经验借鉴和参考。

## 2. 评价对象和范围

2.1 评价对象：自治区2020年度开发区创新发展专项及其他补助资金82,000万元，其中：创新发展奖补资金67,000万元、苏银产业园自治区直拨专项补助资金10,000万元、复工复产专项补助资金5,000万元。

2.2 评价范围：涉及16个开发区基础设施建设、低成本化改造等114个创新发展专项资金建设项目；苏银产业园自主实施的园区规划及企业发展等8个自治区直拨资金项目；以及23个开发区实施的疫情防控、支持企业复工复产和促进经济平稳运行等工作任务。

### (二) 绩效评价原则、评价标准、评价方法和评价指标体系

#### 1. 绩效评价原则和评价方法

本次绩效评价遵循科学规范、全面系统、公开公正和绩效相关的基本原则，通过访谈、听取项目介绍、资料核查、文献研究、现场考察、问卷调查等多种方式，运用文献研究法、比较法、成本效益分析法、公众评判法等评价方法，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式对相关数据进行分析和评判。

#### 2. 评价标准

本次绩效评价标准以绩效评价基本原理为依据，参照《自治区开发区整合优化和改革创新实施方案》中明确的重点任务、发展目标，以及宁夏工业重点行业对标指标和相关行业标准设计评价指标。所有指标分为定性指标和定量指标两类，其中：定性指标主要通过文献研判、访谈等方式，在实施过程中运用等级描述进行考核；定量指标则以精确衡量并能设定绩效目标的考核指标，通过公式计算等方式予以量化。

### 3. 评价指标体系

本次绩效评价根据评价对象、任务目标，以及获得证据的属性和特征，按照“决策—过程—产出—效益”思路设计绩效评价指标体系，突出预算管理的逻辑思路和结果导向，注重对项目产出和效益的评价。评价指标确定能够全面反映项目决策、项目和资金管理，注重产出和效益并最具代表性。指标内涵具体、明确、可衡量，数据及佐证资料易获取、可采集，以此实现对自治区2020年度开发区创新发展专项资金项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性等内容进行客观、公正的测量、分析和批判。

绩效评价指标体系采取综合评分定级的方法，总分为100分，绩效评价等级分为优、良、中、差四档。评价得分为[90、100]分评级为优；[80、90)分评级为良；[60、80)分为评级中；60分以下评级为差。

指标权重根据各项指标在评价体系中的重要程度，注重结果导向，结合项目自身特点，经专家组研究综合考虑确定。其中：决策与过程类指标权重占比44%，产出与效益类指标权重占比56%。

评价一级指标涵盖项目全周期，由决策、过程、产出和效益四个维度构成。具体评价指标包括4个一级指标、10个二级指标、21个三级指标及37个细化量化指标。

决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入3个二级指标，以及项目立项依据充分性、立项程序规范性、项目绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性6个三级指标，分别对项目立项、绩效目标和资金投入情况进行考察评判。

过程类指标包括资金管理和组织实施2个二级指标，以及资金到位率、到位及时率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性和绩效管理有效性等7个三级指标，同时对资金到位率、到位及时率和预算执行率指标，按照专项资金类别和建设项目投资来源分设11个细化量化指标，分别对项目资金管理和组织实施情况进行考察评判。

产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效3个二级指标，以及奖补资金实施项目完成率等9个三级指标，分别对项目产出情况进行考察评判。

效益类指标包括项目效益1个二级指标，以及项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和满意度5个三级指标，同时对三级指标分设开发区总产值等17个细化量化指标，分别对项目效益和满意度情况进行考察评判。

具体评价指标体系表详见附件2。

### **（三）绩效评价工作过程**

本次绩效评价工作根据委托方提供的相关资料，以及评价工作组现场调研收集和各开发区填报提交的佐证依据，经评价组梳理后按照确定的实施工作方案组织开展，具体分为前期准备、组织实施和报告提交三个阶段。

各评价阶段对应实施内容及具体时间节点详见下表29:

表 29:

### 各评价阶段工作进度安排

序号	阶段	实施内容	时间
1	准备阶段	1. 成立评价工作小组，明确人员配置和分工； 2. 开展初步访谈调研，确认委托方需求并形成评价资料准备清单； 3. 结合访谈调研情况及初步收集资料拟定评价工作实施方案，经质控审核提交专家审定； 4. 根据专家反馈意见完善修改后形成终版工作方案。	12月08日 至 12月12日
2	实施阶段	1. 根据工作方案确定的现场核查比例，进驻15个园区及相关企业开展访谈、现场调研及资料核查； 2. 对调研、核查的相关资料进行整理、统计； 3. 结合评价工作需求对本项目相关资料进行二次补充收集； 4. 采取现场调查和电话询问方式，开展“2020年度开发区创新发展专项资金”项目满意度调查，对调查结果进行统计汇总；	12月12日 至 12月20日
3	报告提交阶段	1. 对“2020年度开发区创新发展专项资金”项目实施情况绩效量化打分、绩效评价和绩效分析； 2. 撰写绩效评价报告，提交委托方审核； 3. 结合委托方及被评价单位反馈意见，修改完善报告形成终版评价报告并提交	12月21日 至 12月31日

## 三、综合评价情况及评价结论

### (一) 绩效目标实现情况

本项目评价组按照绩效评价指标体系确定的总体绩效目标，结合委托方和各开发区提供的各类专项资金支出和项目实施资料，经对相关基础数据资料、访谈和问卷调查结果进行分类整理、统计汇总和对比研判，确认本项目绩效目标实现情况如下表 30:

表 30:

项目绩效目标实现情况表

项目名称	2020 年度开发区创新发展专项资金项目			
主管部门	自治区工业和信息化厅		实施单位	23 个开发区管委会
项目绩效目标	计划目标		实际完成情况	
	<p><b>目标 1:</b> 通过财政创新发展专项资金支持, 有效撬动社会资本投入, 推进全区 16 个开发区加快基础设施和公共服务体系建设, 以及低成本化改造等 87 个项目实施进程, 按期保质完成建设项目并早日达产达效, 通过创新发展和示范引领带动, 为全区经济平稳运行和高质量发展发挥作用。</p> <p><b>目标 2:</b> 通过自治区财政专项资金补助, 加快苏银产业园区基础设施建设, 完善园区配套功能, 提升园区承接东部产业转移能力和营商环境, 推动园区主导产业聚集和高质量发展。</p> <p><b>目标 3:</b> 通过财政复工复产补助资金投入, 保障全区 23 家开发区在有效做好疫情防控的同时, 合理降低入园企业生产经营成本, 支持企业有序恢复生产经营, 助推开发区经济平稳运行。</p>		<p><b>目标 1:</b> 通过财政创新发展专项资金支持, 16 个开发区最终确定并组织实施的 114 个项目中, 实际完成项目 90 个, 项目总体完成率为 78.95%。有效撬动社会资本投入, 推进开发区加快基础设施和公共服务体系建设, 以及低成本化改造为全区经济平稳运行和高质量发展发挥作用。</p> <p><b>目标 2:</b> 通过自治区财政专项资金补助, 苏银产业园区基础设施建设和园区配套功能、以及承接东部产业转移能力和营商环境得到改善提升。</p> <p><b>目标 3:</b> 通过财政复工复产补助资金投入, 保障全区 23 家开发区在有效做好疫情防控的同时, 支持企业有序恢复生产经营, 助推开发区经济平稳运行。</p>	
一级指标	二级指标	三级及细化量化指标	计划指标值	实际完成值
产出指标	产出数量	奖补资金实施项目完成率	100%	78.95%
		直拨资金实施项目完成率	100%	100%
		疫情补助资金实施项目完成率	100%	100%
	产出质量	奖补资金实施项目质量达标率	100%	100%
		直拨资金实施项目质量达标率	100%	100%
		疫情补助资金实施项目质量达标率	100%	100%
	产出时效	奖补资金实施项目完成及时率	100%	44.44%
		直拨资金实施项目完成及时率	100%	100%
		疫情补助资金实施项目完成及时率	100%	95%

### 项目绩效目标实现情况表

一级指标	二级指标	三级及细化量化指标	计划指标值	实际完成值	
效果指标	项目效益	经济效益	工业销售产值	同比增长	同比增长
			主营业务收入	同比增长	同比增长
			园区企业生产经营成本	有效降低	有效降低
			税收贡献	同比增长	同比增长
		社会效益	开发区创新发展体系	逐步建立	逐步建立
			资源循环利用效果	有效增强	有效增强
			科技创新和研发投入水平	逐年增加	逐年增加
			产业发展示范带动作用	运行发挥	运行发挥
			对疫情防控和复工复产促进作用	有效发挥	有效发挥
			示范引领和撬动作用	明细发挥	明细发挥
		生态效益	入园企业“三废”排放	达标排放	达标排放
			对资源环境的影响程度	逐步降低	逐步降低
		可持续影响	园区营商环境	不断改善	不断改善
			项目后续运行及成效发挥影响力	稳定持续	稳定持续
			开发区运行管理及服务保障机制	健全完善	达标排放
		满意度	园区满意度	≥95%	94.38%
			受益企业满意度	≥95%	91.44%

## (二) 绩效评价结果

本次绩效评价按照本项目绩效评价实施方案确定的绩效评价指标、绩效评价标准和评价方法，对收集获取的相关绩效评价基础数据资料经分类整理和统计汇总后，做出绩效评价对象—自治区2020年度开发区创新发展专项资金项目绩效情况客观全面的定量和定性分析评价。

最终评价得分为 **82.14** 分，评定等级为“良”。

项目一级指标评价得分情况详见下表 31:

表 31:

项目一级指标评价得分情况表

一级指标	权重分值	扣分	评价得分	得分率	备注
决策指标	20.0	3.0	17.0	85%	
过程指标	24.0	7.82	16.18	67.42%	
产出指标	30.0	6.04	23.96	79.87%	
效果指标	26.0	1.0	25.0	96.15	
合计	100.0	17.86	82.14	82.14%	

为客观地对宁东及 5 市辖区 23 个开发区资金项目实施绩效作出评价，评价组根据本项目评价指标体系、评价指标，结合具体资金项目组织管理、实际产出、效益实现情况等，对标评价标准分别给予 23 个开发区评价打分、评定等级；同时以各开发区专项资金占比为权重、以该开发区评价得分为基数计算各开发区资金权重得分，以此对各市区县开发区进行排名。

本项目及各开发区评价得分、各开发区综合排名情况如下表 32-1、32-2、32-3:

表 32-1:

项目绩效评价指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级及细化量化指标	权重分值	评价得分	扣分	得分率	
A 决策	A1 项目 立项	A11 立项依据充分性	3	3	0	100%	
		A12 立项程序规范性	4	3.5	0.5	87.50%	
	A2 绩效 目标	A21 绩效目标合理性	3	3	0	100%	
		A22 绩效指标明确性	3	1.5	1.5	50.00%	
	A3 资金 投入	A31 预算编制科学性	4	3.5	0.5	87.50%	
		A32 资金分配合理性	3	2.5	0.5	83.33%	
B 过程	B1 资金 管理	B11 资金 到位率	奖补资金到位率	1	1	0	100%
			苏银产业园直拨资金到位率	1	1	0	100%
			疫情补助资金到位率	1	1	0	100%
			自筹资金到位率	1	0.2	0.8	20.00%
		B12 到位 及时率	奖补资金到位及时率	1	0.5	0.5	50.00%
			苏银产业园直拨资金到位及时率	1	0.5	0.5	50.00%
			疫情补助资金到位及时率	1	0.5	0.5	50.00%
			自筹资金到位率	1	0.5	0.5	50.00%
	B13 预算 执行率	奖补资金预算执行率	1	0.88	0.12	88.00%	
		苏银产业园直拨资金预算执行率	1	0.48	0.52	48.00%	
		疫情补助资金预算执行率	1	0.92	0.08	92.00%	
	B14 资金使用合规性	4	3.1	0.9	77.50%		
	B2 组织 实施	B21 管理制度健全性	2	2	0	100%	
		B22 制度执行有效性	5	3	2	60.00%	
B23 绩效管理有效性		2	0.6	1.4	30.00%		
C 产出	C1 产出 数量	奖补资金实施项目完成率	8	6.32	1.68	79.00%	
		直拨资金实施项目完成率	2	2	0	100%	
		疫情补助资金实施项目完成率	1	1	0	100%	

项目绩效评价指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级及细化量化指标		权重分值	评价得分	扣分	得分率
C 产出	C2 产出质量	奖补资金实施项目质量达标率		7	7	0	100%
		直拨资金实施项目质量达标率		2	2	0	100%
		疫情补助资金实施项目质量达标率		1	1	0	100%
	C3 产出时效	奖补资金实施项目完成及时率		6	2.64	3.36	44.00%
		直拨资金实施项目完成及时率		2	1.5	0.5	75.00%
		疫情补助资金实施项目完成及时率		1	0.5	0.5	50.00%
D 效益	D1 实施效益	D11 经济效益	工业销售产值	1	1	0	100%
			主营业务收入	1	1	0	100%
			园区企业生产经营成本	1	1	0	100%
			税收贡献	1	1	0	100%
		D12 社会效益	开发区创新发展体系	1	1	0	100%
			资源循环利用效果	1	1	0	100%
			科技创新和研发投入水平	1	1	0	100%
			产业发展示范带动作用	1	1	0	100%
			对疫情防控和复工复产促进作用	1	1	0	100%
			示范引领和撬动作用	1	1	0	100%
		D13 生态效益	入园企业“三废”排放	1	1	0	100%
			对资源环境的影响程度	1	1	0	100%
		D14 可持续影响	园区营商环境	2	2	0	100%
			项目后续运行及成效发挥影响力	2	2	0	100%
			开发区运行管理及服务保障机制	2	2	0	100%
		D15 满意度	园区满意度	4	3.5	0.5	87.50%
			受益企业满意度	4	3.5	0.5	87.50%
		合计				100	82.14

表 32-2:

23 个开发区评价得分及排名情况表

序号	开发区名称	评价得分	评定等级	排名	备注
1	宁东能源化工基地开发区	93.35	优	1	各开发区按照评价指标得分结果排名
2	宁夏西吉工业园区	92.95	优	2	
3	隆德县六盘山工业园区	91.70	优	3	
4	宁夏平罗工业园区	91.56	优	4	
5	石嘴山高新技术产业开发 区	91.50	优	5	
6	泾源县轻工业产业园	91.00	优	6	
7	宁夏固原经济开发区	90.92	优	7	
8	中卫市海兴开发区	90.90	优	8	
9	彭阳县王洼产业园区	89.50	良	9	
10	吴忠太阳山开发区	89.50	良	9	
11	石嘴山经济技术开发区	89.07	良	10	
12	宁夏盐池工业园区	89.00	良	11	
13	宁夏永宁工业园区	87.00	良	12	
14	苏银产业园	86.41	良	13	
15	宁夏贺兰工业园区	85.67	良	14	
16	宁夏青铜峡工业园区	85.19	良	15	
17	银川高新技术产业开发 区	83.19	良	16	
18	宁夏吴忠金积工业园区	81.58	良	17	
19	宁夏同心工业园区	81.58	良	17	
20	银川经济技术开发区	80.35	良	18	
21	宁夏中卫工业园区	79.14	中	19	
22	宁夏中宁工业园区	77.36	中	20	
23	银川综合保税区	45	差	21	

表 32-3:

23 个开发区资金权重得分及排名情况表

序号	开发区名称	到位资金	资金占比	评价得分	评定等级	资金权重得分	排名
总计		82,000.00	100%			100	
1	宁东能源化工基地开发区	11,476.00	14.00%	93.35	优	13.06	1
2	苏银产业园	12,330.00	15.04%	86.41	良	12.99	2
3	银川经济技术开发区	12,432.00	15.16%	80.35	良	12.18	3
4	石嘴山经济技术开发区	8,508.00	10.38%	89.07	良	9.24	4
5	宁夏吴忠金积工业园区	7,120.00	8.68%	81.58	良	7.08	5
6	宁夏平罗工业园区	4,839.00	5.90%	91.56	优	5.40	6
7	宁夏固原经济开发区	4,475.00	5.46%	90.92	优	4.96	7
8	宁夏中卫工业园区	4,423.00	5.39%	79.14	中	4.27	8
9	石嘴山高新技术产业开发区	3,467.00	4.23%	91.5	优	3.87	9
10	宁夏青铜峡工业园区	3,320.00	4.05%	85.19	良	3.45	10
11	宁夏中宁工业园区	2,810.00	3.43%	77.36	中	2.65	11
12	银川高新技术产业开发区	2,067.00	2.52%	83.19	良	2.10	12
13	宁夏永宁工业园区	1,648.00	2.01%	87	良	1.75	13
14	宁夏同心工业园区	1,409.00	1.72%	81.58	良	1.40	14
15	彭阳县王洼产业园区	408.00	0.50%	89.5	良	0.45	15
16	宁夏贺兰工业园区	252.00	0.31%	85.67	良	0.26	16
17	吴忠太阳山开发区	238.00	0.29%	89.5	良	0.26	16
18	宁夏盐池工业园区	165.00	0.20%	89	良	0.18	17
19	宁夏西吉工业园区	111.00	0.14%	92.95	优	0.13	18
20	中卫市海兴开发区	117.00	0.14%	90.9	优	0.13	18
21	隆德县六盘山工业园区	102.00	0.12%	91.7	优	0.11	19
22	泾源县轻工业产业园	102.00	0.12%	91	优	0.11	19
23	银川综合保税区	181.00	0.22%	45	差	0.10	20

### （三）项目绩效

通过自治区创新发展专项及其他补助资金对全区23个开发区实施项目和疫情防控等工作的支持，专项资金的示范引领和杠杆撬动作用有效发挥，园区基础设施承载能力得到进一步加强，低成本化改造有效降低入园企业经营成本耗费，主导产业聚集效应明显、增长动力提升，疫情防控有效、企业生产经营持续平稳、重点项目建设进度不断加快，园区营商环境和招商引资吸引力得到提升，对全区工业经济平稳运行起到积极推动作用。具体资金实施项目绩效分别为：

**1. 专项奖补资金绩效：**组织实施的114个基础设施建设及低成本化改造等项目，按计划完成90个。通过专项资金有效撬动地方政府和社会资本投入115,297.07万元，园区功能得到增强，基础设施不断完善，产业聚集效应和发展动力有效提升。2020年末实现工业总产值总额3,582.22亿元，同比增长9.07%，为全区工业产值增加和工业经济持续平稳运行奠定了基础。

**2. 苏银产业园自治区直拨专项资金绩效：**园区管委会借助自治区专项资金支持，在完成苏银产业园总体规划、产业规划的基础上，对各专项规划项目进一步细化完善。加大园区基础设施建设、科技创新、人才引进和招商引资力度，积极支持企业发展，对企业固定资产投资、入驻、以及租赁厂房等进行补贴，入园企业产业聚集效应逐步显现、发展速度促进加快。

**3. 复工复产补助资金绩效：**23个开发区积极做好园区企业疫情防控，并对稳岗复工企业给予以返岗交通费、房租、电费及物流等成本项目补助，支持企业加快重点项目建设，推动园区企业有序恢复生产经营，有效发挥专项资金使用效益。

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况

本项指标共设6个三级指标，权重分值20分，扣3分，评价得分17分，得分率为85%。具体得分详见下表33:

表 33:

决策类指标得分情况表

三级指标	权重分值	扣分	评价得分	得分率	扣分原因
A11 立项依据充分性	3.0	0	3.0	100.00%	—
A12 立项程序规范性	4.0	0.5	3.5	87.50%	
A21 绩效目标合理性	3.0	0	3.0	100.00%	
A22 绩效指标明确性	3.0	1.5	1.5	50.00%	
A31 预算编制科学性	4.0	0.5	3.5	87.50%	
A32 资金分配合理性	3.0	0.5	2.5	83.33%	
合计	20.0	3.0	17.0	85%	

#### A1. 项目立项情况分析

A11 从立项依据充分性指标看，本项目立项依据充分。

根据23个开发区提供的项目申报、立项批复及相关方案、会议纪要等资料，项目立项符合国家《关于促进开发区改革和创新发展的若干意见》精神，以及自治区党委政府有关《开发区整合优化和改革创新实施方案》、《关于进一步加快工业园区发展的指导意见》和《自治区人民政府关于应对新冠肺炎疫情影响进一步做好稳定就业工作的实施意见》要求；与自治区工信厅、市县（区）工信部门及各开发区管委会部门职责密切相关，属于部门履职范围；符合自治区与市县财政事权和支出责任划分范畴；16个开发区、114奖补资金实施项目，

以及苏银产业园自治区专项补助资金与23个开发区复工复产专项补助资金项目实施内容，未发现与其他部门同类项目存在重复情况。

A12 从立项程序规范性指标看，**本项目立项程序基本规范。**

16个开发区实施项目按照《宁夏回族自治区政府投资管理办法》规定的程序申请项目设立并报备；项目立项所提交文件、材料真实、完整，符合立项申报要求；计划实施项目事前经各开发区管委会组织专家评估论证、投资测算和集体研究决策，个别资金项目开展了事前绩效评估，如银川经济开发区育成中心一二期低成本化改造项目。

在评价过程中发现，个别开发区个别项目存在前期勘察论证不充分，导致项目在实际实施过程中发生调整变更，部分内容或项目整体无法实施，同时个别项目未见调整变更的备案申报资料。如宁东中试总部基地建设项目、银川高新区智慧园区（二期）项目等。

## A2. 项目绩效目标分析

A21 从绩效目标合理性指标看，**绩效目标相对合理。**

7个编制并申报资金项目绩效目标，以及16个未编制绩效目标的开发区，计划实施项目方案完善、投资概算细化、工作任务和预期目标明确。绩效目标（或工作任务）与项目实际实施内容相关，预期产出和效益符合正常业绩水平。完成项目绩效目标（或工作任务）所需资金投入与项目批复预算确定的项目投资额基本匹配。

但从7个开发区所填报资金项目绩效目标申报表来看，存在对项目预期产出和效果描述不够充分；另外个别开发区实施的个别项目批复投资概算中自筹资金规模较大，自筹资金能否及时足额到位将对项目按期保质完成产生实质性影响。

A22 从绩效指标明确性指标看，**绩效指标明确性不足。**

7个按照资金类别编制项目绩效目标的开发区，其资金项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并设定了对应指标值，指标值基本能够反映项目绩效目标实现或完成程度。16个未编制绩效目标的开发区，预期产出和效益无法与具体评价指标对应，不利于该项目后续开展绩效自评和绩效评价。

评价组在对7个开发区编制的绩效目标申报表审核，除苏银产业园之外的其他6个开发区编制的资金项目绩效目标分别存在：未按照资金类别完整编制项目绩效目标，绩效目标申报表产出及效益三级指标未能选取最能体现项目总体目标实现程度的核心关键指标；产出数量指标值与项目目标任务数不对应、质量指标值设定不准确，以及效益指标值量化程度不足等情况。如宁东能源化工基地开发区、石嘴山经开区、石嘴山高新区、青铜峡工业园区、中卫工业园区和彭阳王洼产业园区等6个开发区。

### A3. 项目资金投入情况分析

A31 从项目预算编制科学性指标看，**项目预算编制基本合理。**

各实施子项目投资预算根据项目具体实施内容、工程量清单、设备材料定价和具体补助标准编制，测算核定依据充分、编制内容详实，并经各开发区管委会组织专家评审和集体研究确定。预算内容与项目内容相匹配，预算确定的项目投资额与实际资金需求相匹配。

通过对具体实施项目批复投资、招标控制价、中标合同价及资金结余情况等相关资料审核，个别项目存在预算编制过大、自筹资金到位不足影响项目实施进度的情况。如宁东中试总部基地建设项目、银川经济技术开发区中轴智造小镇三期工程等。

A32 从项目资金分配合理性指标看，**资金分配相对合理。**

各开发区管委会根据自治区创新发展专项资金管理办法规定，结合预算资金下达额度、使用范围、计划实施项目投资需求，以及市县（区）本级财政已安排支持情况，经集体研究后分解到具体实施项目，并对相关信息进行了公示。资金分配程序规范、分配额度经评估测算，为项目顺利实施提供了资金支持。

通过对备案项目预算资金分配额度与实际实施项目专项资金安排结果比对，个别开发区存在备案项目调整变更，预算安排项目资金与实际项目资金不相符的情况。如吴忠金积开发区牛首山产业区立德路（明德路—成德路）道路建设项目、平罗工业园区调整实施的项目、中卫工业园区环保警示教育基地及地下水修复现场生态修复工程项目。

## （二）项目过程情况

本项指标共设5个三级指标，权重分值24分，扣7.82分，评价得分16.18分，得分率为67.42%。具体得分详见下表34：

表34：

过程类指标得分情况表

三级指标	权重分值	扣分	评价得分	得分率	扣分原因
B11 资金到位率	4.0	0.8	3.2	80%	
B12 到位及时率	4.0	2.0	2.0	50%	
B13 预算执行率	3.0	0.72	2.28	76%	
B14 资金使用合规性	4.0	0.9	3.10	77.5%	
B21 管理制度健全性	2.0	0	2.0	100%	
B22 制度执行有效性	5.0	2.0	3.0	60%	
B23 绩效管理有效性	2.0	1.4	0.6	30%	
合计	24.0	7.82	16.18	67.42%	

## B1. 项目资金管理情况分析

B11 从项目资金到位率指标看，**项目总体资金到位率 32.10%**。

本项目立项批复及方案确定投资总额 614,604.82 万元，其中：创新发展专项及其他补助资金 82,000 万元、自筹资金 523,604.82 万元。截至评价时点，实际到位资金 197,297.07 万元，资金到位率 32.10%。其中：预算安排专项资金到位 82,000 万元，专项资金到位率 100%；自筹资金到位 115,297.07 万元，自筹资金到位率 21.23%。

B111 从奖补资金到位率指标看，**奖补资金到位率 100%**。

本项目预算安排奖补资金 67,000 万元，其中：绩效奖补资金 12,000 万元、成效奖补资金 33,348 万元、税收增量奖补资金 21,652 万元；截至评价时点，本项目预算安排的绩效奖补等 3 类资金全部到位。

B112 从苏银产业园直拨资金到位率指标看，**直拨资金到位率 100%**。

本项目预算安排自治区直拨资金 10,000 万元，截至评价时点，10,000 万元自治区直拨资金全部到位。

B113 从复工复产补助资金到位率指标看，**复工复产补助资金到位率 100%**。本项目预算安排复工复产补助资金 5,000 万元，截至评价时点，5,000 万元复工复产补助资金全部拨付到 23 个开发区。

B114 从自筹资金到位率指标看，**自筹资金到位率 21.23%**。

奖补资金实施项目安排自筹资金 523,604.82 万元，截至评价时点，实际到位 115,297.07 万元。除苏银产业园、固原经济开发区和西吉工业园区自筹资金到位外，宁东能源化工基地开发区等 9 个开发区均未足额到位。

B12 从项目资金到位及时率指标看，**项目资金总体到位及时率不足**。

根据《自治区对市县（区）专项转移支付管理办法（暂行）》有关资金下达、拨付和使用要求：对上级政府有关部门分配时尚未明确具体补助对象或补助金额的，市县（区）财政部门原则上应当在接到自治区财政厅下达的专项转移支付后30日内分解下达到位，同时将资金分配结果及时报送自治区财政厅备案。

评价组通过对自治区财政厅下达的绩效奖补等5个专项资金指标文件（宁财（建）指标〔2020〕129号、132号、225号、266号、285号），以及23个开发区具体实施项目资金实际到位时间核查验证，市县区财政部门分别在自治区专项资金指标文件下达后2-18个月期间内拨付给各开发区。

B121 从创新发展奖补资金到位及时率指标看，**到位及时率不足。**

自治区财政厅分别于2020年4月17日、6月15日和7月12日，分3批下达创新发展专项奖补资金67,000万元至各市县区财政部门。各市县区财政部门在自治区预算指标下达后，共计拨付给各开发区专项资金67,000万元。各开发区实际到位时间详见下35:

表 35:

各开发区奖补资金实际拨付到位情况表

序号	园区名称	实施项目数量	预算安排	实际到位	到位时间
总计		114	67,000.00	67,000.00	—
1	宁东能源化工基地	8	11,000.00	11,000.00	2020年7、8月份到位
2	银川经济技术开发区	5	12,078.00	12,078.00	2020年11、12月及2021年7月到位
3	银川高新区	6	1,917.00	1917.00	2020年12月到位
4	宁夏永宁工业园区	8	1,464.00	1464.00	2020年8月、2021年12月到位

各开发区奖补资金实际拨付到位情况表

序号	园区名称	实施项目数量	预算安排	实际到位	到位时间
5	苏银产业园	2	2,170.00	2170.00	2020年10月到位
6	宁夏平罗工业园区	9	4,523.00	4523.00	2020年7月到位
7	石嘴山经开区	18	8,158.00	8158.00	2020年7月到位
8	石嘴山高新区	9	3,224.00	3224.00	2020年7月到位
9	吴忠金积工业园区	20	6,872.00	6872.00	2020年8月、12月到位
10	宁夏青铜峡工业园区	3	3,116.00	3116.00	2020年11-2021年9月到位
11	宁夏同心工业园区	4	1,254.00	1254.00	2020年8月到位
12	宁夏中卫工业园区	13	4,146.00	4146.00	2021年2月后分批到位
13	宁夏中宁工业园区	1	2,499.00	2499.00	2020年11月到位
14	固原经济开发区	4	4,291.00	4291.00	2020年8月到位
15	彭阳县王洼产业园区	3	219.00	219.00	2021年7月到位
16	银川综合保税区	0	65.00	65.00	2020年9月到位
17	西吉县工业园区	1	4.00	4.00	2020年8月到位

B122 从苏银产业园自治区直拨资金到位及时率指标看，**到位及时率不足。**

自治区财政厅于2020年4月20日下达10,000万元专项补贴资金预算指标，银川市财政局于2020年10月30日拨付到位，较政策规定到位时间延后3个月。

B123 从复工复产补助资金到位及时率指标看，**到位及时率不足。**

自治区财政厅于2020年6月29日下达复工复产专项补助资金

5,000万元至各市县区财政部门。各市县区财政部门在自治区预算指标下达后，共计拨付给各开发区专项资金5,000万元。各开发区实际到位时间详见下表36：

**表 36：各开发区补助资金实际拨付到位情况表**

序号	园区名称	预算安排	实际到位	到位时间
总计		5,000.00	5,000.00	
1	宁东能源化工基地开发区	476.00	476.00	2020.7
2	银川经济技术开发区	354.00	354.00	2020.12.15
3	银川高新技术产业开发区	150.00	150.00	
4	银川综合保税区	116.00	116.00	2020.9.18
5	宁夏贺兰工业园区	252.00	252.00	
6	宁夏永宁工业园区	184.00	184.00	2021.9.27
7	石嘴山经济技术开发区	350.00	350.00	2021.7
8	石嘴山高新技术产业开发区	243.00	243.00	2020.7.23
9	宁夏平罗工业园区	316.00	316.00	2021.8
10	吴忠太阳山开发区	238.00	238.00	
11	宁夏吴忠金积工业园区	248.00	248.00	2020.8.26
12	宁夏青铜峡工业园区	204.00	204.00	2021.1
13	宁夏同心工业园区	155.00	155.00	
14	宁夏盐池工业园区	165.00	165.00	
15	宁夏固原经济开发区	184.00	184.00	2020.7.29
16	宁夏西吉工业园区	107.00	107.00	2020.11.21
17	隆德县六盘山工业园区	102.00	102.00	
18	泾源县轻工业产业园	102.00	102.00	
19	彭阳县王洼产业园区	189.00	189.00	2020.7.31
20	宁夏中卫工业园区	277.00	277.00	
21	宁夏中宁工业园区	311.00	311.00	
22	中卫市海兴开发区	117.00	117.00	
23	苏银产业园	160.00	160.00	

B124 从自筹资金到位及时率指标看，**到位及时率不足。**

根据本项目自筹资金总额、实际到位资金及到位率等指标看，自筹资金到位及时率不足，对实施项目按期完成的资金保障力度有待加强。

B13 从项目资金预算执行率指标看，**项目总体预算执行率 86.88%。**

本项目实际到位资金 197,297.07 万元，其中：预算安排专项资金到位 82,000 万元，自筹资金到位 115,297.07 万元。截至评价时点，实际完成投资支出 171,407.95 万元，其中：专项资金支出 68,670.56 万元，预算执行率 83.74%；自筹资金支出 102,737.39 万元，预算执行率 89.11%。

B131 从创新发展专项奖补资金预算执行率指标看，**预算执行率 88.41%。**

本项目创新发展奖补资金到位 67,000 万元，其中：绩效奖补资金 12,000 万元、成效奖补资金 33,348 万元、税收增量奖补资金 21,652 万元；截至评价时点，创新发展奖补资金实际支出 59,233.41 万元，其中：绩效奖补资金 10,761.34 万元、预算执行率 89.68%；成效奖补资金 28,598.38 万元、预算执行率 85.76%；税收增量奖补资金 19,873.68 万元；预算执行率 91.79%。

评价组经对项目财务资料核查，因受项目实施进度、专项资金拨付到位时效及结算支付及时性等因素影响，实际实施的 105 个项目预算执行率低于预期。

B132 从苏银产业园自治区直拨资金预算执行率指标看，**预算执行率 48.40%。**

苏银产业园自治区直接拨付并到位专项补助资金 10,000 万元，截

至评价时点，苏银产业园实际支出4,840.15万元。

B133 从复工复产专项补助资金预算执行率指标看，**预算执行率91.94%**。

各市、县（区）财政部门拨付给23个开发区并到位专项补助资金5,000万元，截至评价时点，23个开发区实际支出4,597万元。

B13 从资金使用合规性指标看，**项目资金使用基本合规**。

23个开发区遵照《自治区支持开发区创新发展专项资金管理暂行办法》、《苏银产业园专项资金管理办法》和各预算资金下达文件要求，以及各市、县（区）财政预算资金管理、开发区内部资金及项目管理规定使用项目资金。资金拨付经管委会集体研究决策，审批程序和手续规范完备，支出事项符合预算资金下达文件要求和合同规定用途。

在评价过程中发现，个别开发区未能按照绩效奖补资金报备的资金使用计划确定的项目和资金分配额度使用资金，自行调整项目资金支出使用用途，如：吴忠金积工业园区、平罗工业园区、石嘴山经开区等开发区；个别开发区资金投向合规性不足，如中宁工业园区；个别开发区专项资金专款专用、专项管理方面存在不足、有待加强，如中卫工业园区。

## **B2. 项目组织管理情况分析**

B21 从管理制度健全性指标看，**管理制度健全完善**。

23个开发区在遵循国家、自治区有关政府投资项目管理、项目招标投标和政府采购，以及财政预算绩效管理等相关制度办法的同时，分别建立并制定了本开发区财务、业务、“三重一大”集体决策、信息

公开、内控及合同管理等具体制度或办法。制定的制度办法合法合规，具有可操作性，为项目组织实施提供了制度保障。

B22 从制度执行有效性指标看，**执行有效性尚存在不足。**

23 个开发区依照创新发展专项资金管理暂行办法和本开发区具体资金和项目管理规定组织项目实施和资金支出使用，但在评价过程中发现，个别开发区对项目调整变更、预算绩效管理、项目组织管理、项目档案管理、项目验收结算等制度规定执行效力有待加强。

B23 从绩效管理有效性指标看，**有效性有待加强。**

23 个开发区中仅银川经开区对育成中心一二期低成本化改造项目开展了事前评估；苏银产业园等 7 个开发区编制了资金项目绩效目标申报表，其中苏银产业园对自治区及银川市专项补助资金开展了绩效评价；23 个开发区均未对预算绩效执行进行跟踪监控，并按规定及时将执行中存在的问题和整改措施报主管部门，同时各开发区未组织实施绩效自评工作。

### **(三) 产出情况**

本项指标共设 4 个二级指标，4 个三级指标及 16 个细化量化指标，指标权重分值 30 分，扣 6.04 分，评价得分 23.96 分，得分率为 79.87%。

二级指标评价得分详见下表 37:

表 37:

产出类指标评价得分情况表

二级指标	权重	扣分	评价得分	得分率	扣分原因
C1 产出数量	11.0	1.68	9.32	84.73%	
C2 产出质量	10.0	0	10.0	100%	
C3 产出时效	9.0	4.36	4.64	51.56%	
合计	30.0	6.04	23.96	79.87%	

### C1. 产出数量分析

C11 从创新发展专项奖补资金实施项目完成率指标看,实施项目完成率 78.95%。

评价组经对 16 个开发区组织实施的 114 个项目资料进行核查及部分项目现场勘验,实际完成项目 90 个,未完成项目 15 个、未实施项目 9 个。

10 个开发区、15 个未完成项目分别为:

①宁东能源化工基地宁东鸳鸯湖污水处理厂扩建工程(一期)、宁东基地环保产业园区蒸汽供暖管网工程、宁东中试总部基地建设项目(二期)3 个项目;

②银川经济技术开发区中轴智造小镇三期工程 1 个项目;

③银川高新区银川丝路经济园基础设施项目(一期)1 个项目;

④石嘴山经济技术开发区中小企业创业创新基地 4、5、6、7 厂房净化项目、基础设施项目资金(长城园、精细化工产业园基础设施建设)、完善园区基础设施配套建设(供电线路)、危化品停车场建设等 4 个项目;

⑤石嘴山高新技术开发区杉杉公司 2 万正极材料建设 1 个项目;

- ⑥平罗工业园区区域性规划评估 1 个项目；
- ⑦宁夏同心工业园区精细化工产业园蒸汽管道建设 1 个项目；
- ⑧彭阳县王洼产业园区公共服务体系建设项目一园区洪水影响区域评价 1 个项目；
- ⑨宁夏中卫工业园区第二固废填埋场 1 个项目；
- ⑩中宁县工业园区固废处置场 1 个项目。

**4 个开发区、9 个未实施项目分别为：**

- ①银川高新技术产业开发区再生资源区产业区块A区道路维修及集散基地附属工程 1 个项目；
- ②石嘴山高新技术产业开发区推进园区高质量发展经费项目、河滨片区蒸汽管网提升工程 2 个项目；
- ③吴忠金积工业园区牛首山产业区再生管网建设项目、纺织产业区道路给排水管网维修项目、纺织产业区道路路面维修项目、牛首山土地高效利用项目、2020 年秋季绿化工程等 5 个项目；
- ④中卫工业园区环保警示教育基地及地下水修复现场生态修复工程 1 个项目。

C12 从直拨资金实施项目完成率指标看，**实施项目完成率 100%**。

评价组经对苏银产业务园自治区财政专项补助资金自行组织实施的园区规划和基础设施建设等 6 个具体项目资料进行核查及现场勘验，实施项目完成预定工作任务目标。

C13 从疫情补助资金实施项目完成指标看，**实施项目完成率 100%**。

经评价组现场核查和对项目资料验证，23 个开发区管委会根据自治区和市、县（区）政府关于应对新冠肺炎疫情影响进一步做好稳定就业工作的相关政策办法，

## C2. 产出质量分析

C21 从创新发展专项奖补资金实施项目质量达标率指标看，**质量达标率 100%**。评价组经对 90 个完工项目监理、质监及验收资料核查，已实施完成的项目，质量符合设计规范和质量标准，达到预期质量要求。

C22 从直拨补贴资金实施项目质量达标率指标看，**质量达标率 100%**。苏银产业园使用自治区直拨补贴资金实施项目的 6 个项目，从补助对象、补助标准、标准发放时效及公示结果，均达到预期质量要求。

C23 从疫情补助资金实施项目质量达标率指标看，**质量达标率 100%**。23 个开发区从疫情防控成效、稳定就业岗位人数、推动重点项目进度、支持企业有序复工复产，以及保供应链产业链稳定、有效降低企业成本、公示结果等方面看，符合自治区复工复产专项补助资金使用要求，达到要求目的。

## C3. 产出时效分析

C31 从奖补资金实施项目完成及时率指标看，**完成及时率 44.44%**。

通过对 16 个开发区实际完成的 90 个项目完成验收资料核查，40 个项目按期完成并通过验收。

C32 从自治区直拨资金实施项目完成及时率指标看，**完成及时率 100%**

鉴于 2020 年遭受新冠疫情影响，苏银产业园组织实施的园区产业发展等 6 个项目，对满足实施条件的内容事项全部按期完成。

C33 从疫情补助资金实施项目完成及时率指标看，**完成及时率有待提高。**

从 23 个开发区组织开展疫情防控、研究制定复工复产补助标准、

补助对象公示等内容看，各项工作组织有效、开展及时、公正公开。但从补助资金兑付实效看，部分开发区均不同程度存在延后的情况，预算执行进度和补助资金兑付及时率有待加强提高。

#### （四）项目效益情况

本项指标共设4个二级指标，12个三级及细化量化指标，权重分值26分，扣1分，评价得分25分，得分率为96.15%。

项目效益二级指标评价得分详见下表38：

**表 38：项目效益类指标评价得分情况表**

二级指标	权重分值	扣分	评价得分	得分率	扣分原因
D11 经济效益率	4.0	0	4.0	100%	
D12 社会效益	6.0	0	6.0	100%	
D13 生态效益	2.0	0	2.0	100%	
D13 可持续影响	6.0	0	6.0	100%	
D14 满意度	8.0	1.0	7.0	87.5%	
合计	26.0	1.0	25.0	96.15%	

三级及细化量化指标评价得分情况详见附件2。

#### D11. 经济效益分析

D111 从园区企业工业销售产值指标看，通过对全区17个开发区提供的2020年度工作总结及经济运行分析报告工业销售产值数据汇总，截至2020年末，15个统计填报该指标的开发区累计完成工业销售产值2,849.72亿元，较上年同期2,639.03亿元增长7.98%。

D112 从园区企业主营业务收入指标看，通过对全区17个开发区提供的2020年度工作总结及经济运行分析报告主营业务收入指标数据汇

总，截至2020年末，15个统计填报该指标的开发区累计实现主营业务收入2,566.81亿元，较上年同期2,440.92亿元增长5.16%。

D113 从税收贡献度指标看，通过对全区17各开发区提供的2020年度工作总结及经济运行分析报告完税指标数据汇总，截至2020年末，15个统计填报该指标的开发区累计完税金额164.64亿元，较上年同期150.56亿元增长9.35%。

D114 从园区企业生产经营成本降低程度指标看，通过调研、访谈，以及对23个开发区2020年度工作总结、经济运行分析报告等相关资料核查，通过财政专项资金投入及对入园企业给予补助，有效降低了企业生产经营成本，产品市场竞争力和销售收入增加。

## **D12. 社会效益指标分析**

D121 从开发区持续发展体系指标看，通过调研、访谈、资料核查，自治区将全区33家开发区整合优化至23家后，实现了“一个开发区、一套班子、一本规划”的运行管理机制，坚持以新发展理念引领、以产业转型升级带动、以要素资源配置优化、以精准施策保障、以体制机制激活、以招商引资壮大、以队伍建设支撑开发区的高质量发展，持续发展体系得以建立和完善。

D122 从开发区资源循环利用效果指标看，通过调研、访谈和资料核查，15个开发区按照循环经济“减量化、再利用、资源化”的理念，借助项目实施推动企业循环式生产、产业循环式组合，促进废物交换利用、能量梯级利用、水的分类利用和循环使用，加快产业耦合推进，有效实现绿色循环低碳发展，资源循环利用取得一定实效。

D123 从开发区企业科技创新和研发投入水平指标看，通过调研、访谈和资料核查，各开发区贯彻落实国家创新驱动发展战略，积极营

造科技创新发展氛围。通过建立人才奖补制度，精准化技能人才培养和市场化人才配置等创新人才培养和引进机制，吸引聚集创新资源、提高创新服务水平，促进企业科技创新发展。同时加大对高科技水平企业的引进，激励和带动园区企业不断增强创新意识和科技成果转化应用水平，产品科技含量、市场竞争力不断提升，研发投入力度逐年加大。

D124 从开发区产业示范引领和撬动作用指标看，通过调研、访谈、资料核查，自治区创新发展专项资金的投入和项目实施，撬动了地方政府和社会资本对项目建设投资 115,297.07 万元。同时，94.87%的受访对象认为专项资金的投入支持，对提升开发区功能、完善配套基础设施和公共服务体系建设、降低企业运行成本等方面，能够有效发挥示范引领和撬动作用。

D125 从对疫情防控和复工复产促进作用指标看，通过对 23 个开发区市、县（区）工信部门、园区管委会及入园企业人员开展问卷调查和调研、访谈及资料核查，96.92%的受访对象认为自治区复工复产专项补助资金的投入使用，对各开发区有效做好疫情防控、有序恢复生产经营能够发挥积极促进作用。

D126 从政策知晓率指标看，通过对 23 个开发区市、县（区）工信部门、园区管委会及入园企业人员开展问卷调查，96.41%的受访对象熟悉了解国家、自治区有关促进开发区改革和创新发展政策。相关政策惠及园区企业，并得到有效贯彻落实。

### **D13. 可持续效益情况分析**

D131. 从开发区营商环境改善情况指标看，通过调研、访谈及问卷调查结果，各开发区聚焦主动产业发展，强化营运服务管理和简政放

权政策落实，结合项目建设实施进一步配套完善了开发区基础设施，加强了园区综合功能，开发区整体营商环境得到有效改善和提升。

D132. 从项目后续运行及成效发挥影响力指标看，通过调研、访谈、资料核查及问卷调查结果，各开发区建设完成项目投入运营后，预期产出和效益初步得到显现，增强了开发区后续经济发展和提质增效动力，助推市、县（区）地方经济增长。

D133. 从开发区运行管理服务保障机制指标看，通过对全区 23 各开发区整合优化后，各开发区及时完成运行组织管理机构调整和设置，进一步明确经济责任权限，健全完善了各项管理制度，增强了服务保障意识，为开发区运行管理构建了良好的服务保障机制。

#### **D15. 满意度情况分析**

为了真实了解和客观评价自治区 2020 年度开发区持续发展专项资金支出项目实施成效满意度，评价组采取实地调研、现场核查和电话访问等方式，随机对 23 个园区所在市、县（区）工信部门、园区管委会及入园企业 200 名工作人员开展了满意度问卷调查，共计填写调查问卷 200 份，完成有效问卷 195 份。

通过对回收的调查问卷结果以 3 类受访对象问卷数占总问卷数的比例为权重进行统计汇总，受访对象对自治区 2020 年度开发区持续发展专项资金支出项目综合满意度为 93.12%，其中：市、县（区）工信部门工作人员满意度 93.62%、园区管委会工作人员满意度 94.38%、入园企业员工满意度 91.14%。

具体满意度指标详见下表 39:

表 39：项目实施效果满意度调查结果情况表

序号	满意度评价指标	实际指标值
1	您对自治区创新发展专项资金实施政策满意度	90.77%
2	您对本市区财政部门专项资金拨付进度满意度	93.89%
3	您对本市区开发区项目实施进度满意度	92.82%
4	您对本市区开发区项目完成质量满意度	93.44%
5	您对本市区开发区项目实施成效满意度	93.33%
6	您对本市区工信部门及园区管委会工作满意度	94.46%

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

近年来，自治区党委政府高度重视工业园区改革创新，出台了一系列行之有效的政策措施，有力地提升了工业园区的发展层次和水平。

一是考核管理机制不断健全完善。为有效发挥和提高自治区创新发展专项资金使用效益和效率，自治区制定了各项考核管理办法，明确考核指标、对标考核标准、强化考核监管，充分应用考核结果并与资金分配衔接挂钩，有效激发了开发区潜力挖掘和动能发挥。

二是引入管理机制不断规范提高。宁夏作为黄河流域生态保护和高质量发展先行区，坚持经济转型发展创新区战略定位，积极吸引绿色环保、节能高效、科技领先、前景广阔的企业入园经营。招商引资管理机制不断完善，入园企业标准门槛得到提升，为全区开发区加快转型升级和高质量发展奠定了坚实基础。

三是科技研发和人才培养不断加强。为加快以产业转型升级带动园区发展，自治区及市区开发区制定出台了相关激励政策，紧贴园区主导产业发展需求，不断鼓励企业加大科技研发投入和科技成果转化应用，

积极培养和吸引人才，科技水平含量和人才队伍建设得到提升。

**四是园区体制机制不断探索创新。**2018 年以来，将 33 家工业园区整合优化为 23 家，实现园区属地化管理，探索“管委会+公司”运营管理模式，全面推开“区域评”、证照分离改革，积极推行一站式行政审批服务，下放经济管理权限，创新开展东西部合作共建园区机制，园区发展活力得到进一步释放。

## **（二）存在的问题及原因分析**

评价组通过对 23 个开发区提供的相关资料核查，各开发区在项目决策、项目实施管理，以及预算绩效管理等方面分别存在不同问题。具体情况如下：

### **1. 宁东能源化工基地开发区**

#### **1.1 项目预算绩效管理方面**

1.1.1 项目绩效目标填报内容规范性不足，提供的资金项目绩效目标申报表资金来源与本项目不匹配；

1.1.2 未对预算执行进行跟踪监控、未实施绩效自评工作并进行总结。

1.1.3 个别项目投资概算编制和评估论证不充分，自筹资金投入过大、配套保障能力不足。如宁东鸳鸯湖污水处理厂扩建项目、中试总部基地建设项目和中试总部基地建设项目。

#### **1.2 项目实施管理方面**

1.2.1 项目自筹资金到位率不足，资金缺口较大。实施的 8 个项目中共 1 个项目自筹资金按期足额到位，自筹资金总体到位率 14.63%。

1.2.2 个别项目前期规划设计不充分，实施过程中发生调整变更；如中试总部基地建设、环保产业园区蒸汽供暖管网工程及宁东北部蒸汽

管网等项目。

1.2.3 个别项目完成进度滞后。因受自筹资金到位率不足等因素影响，宁东基地社会信用体系平台等 3 个项目未能按期完成。

1.2.4 项目结算验收工作滞后。已完成的 5 个项目未能及时组织验收和结算。

1.2.5 项目档案资料完整性不足，未提供相关项目监督检查及发现问题整改资料。

## 2. 银川经济技术开发区

### 2.1 项目预算绩效管理方面

2.1.1 未编制资金项目绩效目标申报表；未对预算执行进行跟踪监控、未实施绩效自评工作并进行总结。

2.1.2 个别项目投资概算编制和评估论证不充分，自筹资金投入过大、配套保障能力不足。如智能终端产业园一期项目和中轴智造小镇三期工程项目。

### 2.2 项目实施管理方面

2.2.1 项目自筹资金到位率不足，资金缺口较大。实施的 5 个创新发展资金项目，自筹资金到位率仅为 28.22%。

2.2.2 个别项目前期前手续办理及时性、完备性不足；如一般工业固体废物贮存处置场建设项目。

2.2.3 个别项目完成进度滞后。因受自筹资金到位率不足等因素影响，中轴智造小镇三期工程项目未能按期完成计划任务。

2.2.4 项目结算验收工作滞后。已完成的 4 个项目未能及时组织验收和结算。

2.2.5 项目档案资料完整性不足，未提供相关项目监督检查及发现

存在问题整改资料。

### 3. 银川高新技术产业开发区

#### 3.1 项目预算绩效管理方面

3.1.1 未编制资金项目绩效目标申报表；未对预算执行进行跟踪监控、未实施绩效自评工作并进行总结。

3.1.2 个别项目投资概算编制和评估论证不充分，自筹资金投入过大、配套保障能力不足。如银川丝路经济园基础设施建设项目。

#### 3.2 项目实施管理方面

3.2.1 项目自筹资金到位率不足，资金缺口较大。实施的 6 个创新发展资金项目，自筹资金到位率仅为 3.79%。

3.2.2 个别项目前期前手续办理及时性、完备性不足；如一般工业固体废物贮存处置场建设项目。

3.2.3 个别项目前期勘察设计不充分，存在部分实施内容与其他部门实施项目内容重复，发生调整变更情况。如智慧园区（二期）项目“政务办公系统”与安可替代工程项目实施内容重复。

3.2.4 个别项目完成进度滞后。因受自筹资金到位率不足等因素影响，银川丝路经济园基础设施建设项目未能按期完成计划任务。

3.2.4 个别项目未实施，如再生资源区产业区块A区道路维修及集散基地附属工程项目。

3.2.5 项目结算验收工作滞后。已完成的 4 个项目未能及时组织验收和结算。

3.2.6 项目档案资料完整性不足，未提供相关项目监督检查及发现问题整改资料。

### 4. 银川综合保税区

#### 4.1 项目预算绩效管理方面

4.1.1 预算安排资金未使用。

4.1.2 未编制资金项目绩效目标申报表、未实施绩效自评工作进行总结。

#### 4.2 项目实施管理方面

4.2.1 未申报实施项目及资金使用计划。

### 5. 苏银产业园

#### 5.1 项目预算绩效管理方面

5.1.1 未对预算执行进行跟踪监控、未实施绩效自评工作进行总结。

#### 5.2 项目实施管理方面

5.2.1 项目自筹资金到位率不足。使用创新发展专项资金实施的蒙恬路建设项目，自筹资金到位率为 0%。

5.2.2 个别项目实施完成进度及预算执行率不足。如使用自治区直拨资金实施的企业发展等项目，计划任务完成程度未达到预期，专项资金预算执行率不足 50%。

### 6. 宁夏永宁工业园区

#### 6.1 项目预算绩效管理方面

6.1.1 未编制资金项目绩效目标申报表；未对预算执行进行跟踪监控、未实施绩效自评工作进行总结。

#### 6.2 项目实施管理方面

6.2.1 未及时、完整提供相关实施项目资料，同时对评价工作协调配合和重视程度不够。

### 7. 宁夏贺兰工业园区

## 7.1 项目预算绩效管理方面

7.1.1 未编制复工复产专项资金项目支出绩效目标申报表；未对预算执行进行跟踪监控、未实施绩效自评工作并进行总结。

7.1.2 项目预算编制和资金分配科学性、合理性不足，预算执行率有待提高，复工复产专项资金结余较大。

## 8. 石嘴山经济技术开发区

### 8.1 项目预算绩效管理方面

8.1.1 资金项目绩效目标申报表编制不完整，缺失 1500 万元绩效奖补资金支出和复工复产专项资金支出绩效目标申报表；未对预算执行进行跟踪监控、未实施绩效自评工作并进行总结。

8.1.2 已编制的成效奖补和税收增量奖补资金绩效目标申报表数量指标值与实际实施项目数量不一致

### 8.2 项目实施管理方面

8.2.1 个别项目前期勘察设计不充分，存在部分实施内容与其他部门实施项目内容重复，发生调整变更情况。如智慧园区项目“政务办公系统”与安可替代工程项目实施内容重复，长城园、精细化工产业园基础设施建设项目部分实施内容发生调整变更。

8.2.2 项目变更调整程序不规范，变更项目资料提供不完整。未见项目主管部门的变更批复、未见向自治区工信厅报送变更项目备案资料；未完整提供变更项目实施资料。

8.2.3 个别项目完成进度滞后，因受企业阻工和入驻企业对装修条件变更影响，长城园、精细化工产业园基础设施建设项目和中小企业创新创业基地项目未按期完成。

8.2.4 个别项目未实施，如推进园区高质量发展经费项目和滨河片

区蒸汽管道提升工程项目。

8.2.5 项目结算验收工作滞后，部分已完成项目未能及时组织验收和结算。

## 9. 石嘴山高新技术产业开发区

### 9.1 项目预算绩效管理方面

9.1.1 创新发展专项资金项目支出绩效目标申报表中数量指标值与实际实施项目数不一致

9.1.2 未编制复工复产专项资金支出项目绩效目标表。

9.1.3 未对项目预算执行进行跟踪监控、未实施绩效自评工作并进行总结。

### 9.2 项目实施管理方面

9.2.1 项目变更调整程序不规范。未见项目主管部门的变更批复、未见向自治区工信厅报送变更项目备案资料。

9.2.2 完工项目结算验收工作滞后、结算验收资料提供不完整。

## 10. 宁夏平罗工业园区

### 10.1 项目预算绩效管理方面

10.1.1 未编制资金项目绩效目标申报表、未对预算执行进行跟踪监控、未实施绩效自评工作并进行总结。

### 10.2 项目实施管理方面

10.2.1 项目自筹资金到位率不足，资金缺口较大。实施的 9 个创新发展资金项目，自筹资金到位率仅为 0.03%。

10.2.2 个别项目完成进度滞后，如区域性规划评估项目尚未完成专家评审工作。

10.2.3 完工项目结算验收工作滞后、未及时组织完工验收和进行结

算。

## 11. 宁夏吴忠金积工业园区

### 11.1 项目预算绩效管理方面

11.1.1 未编制资金项目绩效目标申报表、未对预算执行进行跟踪监控、未实施绩效自评工作并进行总结。

11.1.2 项目预算执行进度缓慢，专项资金结余 4070.80 万元。

### 11.2 项目实施管理方面

11.2.1 项目自筹资金未能及时足额到位，实施的 20 个创新发展资金项目，自筹资金到位率 63.45%。

11.2.2 个别项目前期前手续办理及时性、完备性不足；如牛首山产业区再生管网建设项目、2020 年秋季绿化工程项目。

11.2.3 个别项目前期勘察设计不充分，存在部分实施内容发生调整变更情况。如金积核心区中水回收支管网等 6 个项目。

11.2.4 个别项目完成进度滞后，如明德路-成德路道路建设项目未能按期完成计划任务。

11.2.5 个别项目未实施，如牛首山土地高效利用等 5 个项目。

11.2.6 项目结算验收工作滞后。已完成的部分项目未能及时组织验收和结算。

11.2.7 专项资金使用管理规范性不足，对已备案项目预算资金调整至其他实施项目；变更调整未见相关批复及备案资料。

11.2.8 个别项目对发现提出的问题整改不及时，如环境综合治理项目。

## 12. 宁夏青铜峡工业园区

### 12.1 项目预算绩效管理方面

12.1.1 资金项目绩效目标申报表编制不完整，缺失复工复产专项资金及宏达路及纬二路西延伸段项目。

12.1.2 已编制的 2 个资金绩效目标申报表数量指标细化程度不足，质量三级指标及指标值选择设定不准确；项目资金情况填报准确性、完整性不足。

12.1.3 未对项目预算执行进行跟踪监控、未实施绩效自评工作进行总结。

## 12.2 项目实施管理方面

12.2.1 个别项目招投标管理不严格，项目实际中标金额超初步设计批复概算投资，如污水处理厂尾水水质提升及回用工程项目。

12.2.2 项目建设实施和完成进度滞后，实施管理有待加强。2 个污水处理项目延期开工、逾期完成。

12.2.3 项目竣工验收和结算工作滞后，已完成的 3 个项目均未结算验收。

## 13. 宁夏同心工业园区

### 13.1 项目预算绩效管理方面

13.1.1 未编制资金项目支出绩效目标申报表、未对预算执行进行跟踪监控、未实施绩效自评工作进行总结。

13.1.2 个别项目投资概算编制和评估论证科学性、充分性不足，与完成项目实际资金需求不匹配。

### 13.2 项目实施管理方面

13.2.1 项目自筹资金到位率不足，实施的 4 个创新发展资金项目，自筹资金到位率仅为 19.91%。

13.2.2 个别项目前期前手续办理及时性、完备性不足；如精细化工

产业园蒸汽管道建设项目。

13.2.3 个别项目前期勘察设计不充分，存在部分实施内容发生调整变更情况，如太升路给排水建设项目。

13.2.4 个别项目完成进度滞后。如羊绒产业园二期道路建设工程项目未能按期完成计划任务。

13.2.4 个别项目结算验收工作滞后，如羊绒产业园二期道路建设工程项目尚未验收结算。

13.2.6 项目档案资料管理规范性、完整性不足，如太升路给排水建设项目丢失。

## 14. 吴忠太阳山开发区

### 14.1 项目预算绩效管理方面

14.1.1 未编制复工复产专项资金项目支出绩效目标申报表、未对预算执行进行跟踪监控、未实施绩效自评工作进行总结。

## 15. 宁夏盐池工业园区

### 15.1 项目预算绩效管理方面

15.1.1 未编制复工复产专项资金项目支出绩效目标申报表、未对预算执行进行跟踪监控、未实施绩效自评工作进行总结。

## 16. 宁夏固原经济开发区

### 16.1 项目预算绩效管理方面

16.1.1 未编制资金项目支出绩效目标申报表、未对预算执行进行跟踪监控、未实施绩效自评工作进行总结。

### 16.2 项目实施管理方面

16.2.1 个别项目前期勘察设计不充分，存在建设地点及部分实施内容发生调整变更情况。如新材料产业园固废堆场项目、天楹垃圾焚烧发

电厂东侧道路建设项目。

16.2.2 个别项目因开工时间延后及受雨期影响，完成进度滞后，如新材料产业园新中路末端排水管道两侧防护绿化及抢修等 2 个项目。

16.2.3 个别项目结算验收工作滞后，如新材料产业园新中路末端排水管道两侧防护绿化及抢修项目。

## 17. 宁夏西吉工业园区

### 17.1 项目预算绩效管理方面

17.1.1 未编制专项资金项目支出绩效目标申报表、未对项目预算执行进行跟踪监控、未实施绩效自评工作进行总结。

## 18. 隆德县六盘山工业园区

### 18.1 项目预算绩效管理方面

18.1.1 未编制复工复产专项资金项目支出绩效目标申报表、未对预算执行进行跟踪监控、未实施绩效自评工作进行总结。

18.1.2 项目预算编制和资金分配科学性、合理性有待提高，专项资金尚存结余 16.82 万元。

### 18.2 项目实施管理方面

18.2.1 预算执行率为 83.51%，执行进度有待加快。

## 19. 泾源县轻工业产业园

### 19.1 项目预算绩效管理方面

19.1.1 未编制复工复产专项资金项目绩效目标申报表、未对预算执行进行跟踪监控、未实施绩效自评工作进行总结。

### 19.2 项目实施管理方面

19.2.1

## 20. 彭阳县王洼产业园区

## 20.1 项目预算绩效管理方面

20.1.1 已编制的资金项目支出绩效目标申报表编制完整性、准确性不足。

20.1.2 未对预算执行进行跟踪监控、未实施绩效自评工作进行总结。

## 20.2 项目实施管理方面

20.2.1 个别项目前期勘察设计不充分，存在部分实施内容与其他部门实施项目内容重复，发生调整变更情况。如中小企业孵化园维修改造工程项目。

20.2.2 个别新增项目未见报备资料，如园区洪水影响区域评价项目。

20.2.3 个别项目完成进度滞后，未能按期完成计划任务，如园区洪水影响区域评价项目尚未完成终审。

## 21. 宁夏中卫工业园区

### 21.1 项目预算绩效管理方面

21.1.1 资金项目支出绩效目标申报表编制不完整，缺失复工复产专项资金绩效目标申报表；

21.1.2 已编制的成效奖补资金绩效目标申报表数量指标值与实际实施项目数量不一致。

21.1.3 未对项目预算执行进行跟踪监控、未实施绩效自评工作进行总结。

21.1.4 部分项目投资预算编制和评估论证科学性、充分性不足，与项目实际建设资金需求不匹配。

### 21.2 项目实施管理方面

21.2.1 项目自筹资金到位率不足，实施的 13 个创新发展资金项目，

自筹资金到位率仅为 5.15%。

21.2.2 个别项目前期勘察设计不充分，建设项目选址不符合政策规定发生调整变更。如第二固废填埋场项目。

21.2.3 新增项目调整变更手续不完备，未见报备资料。

21.2.4 个别项目实施进度和结算验收工作滞后。

21.2.6 部分新增项目档案资料完整性不足。

## 22. 宁夏中宁工业园区

### 22.1 项目预算绩效管理方面

22.1.1 未编制资金项目支出绩效目标申报表、未对预算执行进行跟踪监控、未实施绩效自评工作并进行总结。

22.1.2 项目投资概算编制和评估论证不充分，自筹资金投入保障能力不足。

### 22.2 项目实施管理方面

22.2.1 项目自筹资金到位率不足，资金缺口较大，资金到位率仅为 43.09%。

22.2.2 项目实施主体变更调整不规范，未按规定履行变更及报备手续。

22.2.3 专项资金使用管理不规范，将项目建设投资变为对实施企业入股投资。

1.2.4 项目完成进度滞后。因受自筹资金到位率不足等因素影响，建设项目未能按期完成，园区其他企业固体废物无法及时进场处置、使用效益无法及时有效发挥。

22.2.4 项目建设主体变更为民营企业宁夏天元锰业后，后期可能存在对园区其他企业产生的固体废物收取进场费用等诸多需要协调处理的问题。

题。

## 23. 中卫市海兴开发区

### 23.1 项目预算绩效管理方面

23.1.1 未编制复工复产专项资金项目支出绩效目标申报表、未对预算执行进行跟踪监控、未实施绩效自评工作并进行总结。

23.1.2 项目预算编制和资金分配科学性、合理性有待提高，专项资金产生结余。

## 六、有关建议

### 1. 强化预算绩效管理，落实绩效主体责任。

建议项目实施单位根据自治区党委人民政府《关于全面实施预算绩效管理的意见》（宁党发〔2019〕9号）、自治区财政厅《关于进一步加强绩效目标管理的通知》（宁财（预）发〔2018〕762号）和《预算绩效一体化管理暂行办法》（宁财（绩）发〔2020〕198号）文件要求，树立和增强预算绩效一体化管理意识，认真编制和申报项目绩效目标，及时组织开展项目绩效运行监控、绩效自评和总结，确保项目按期保质保量完成。同时财政主管部门加强审核监督，有效发挥财政专项资金使用效益。

### 2. 积极筹措落实项目自筹资金，确保项目实施内容全面完成

鉴于个别开发区实施的个别项目投资规模较大、自筹资金占比过高、到位率较低、项目实施进度缓慢等问题，建议相关开发区积极筹措落实自筹资金，加快项目实施进度，确保实施项目按期保质完成并达产达效。

### 3. 加快预算执行进度，加强结余结转资金管理

根据自治区财政厅《关于进一步加强财政收支预算执行管理工作的通知》（宁财（预）发〔2017〕26号）和《进一步加强部门财政拨款结

余结转资金管理的通知》（宁财（预）发〔2017〕608号）要求，建议市县（区）财政部门和各开发区加快预算资金结算支付进度，加强对结余结转资金管理，提高资金使用效率，符合资金使用效益。

#### **4. 严格项目组织管理，规范调整变更程序**

本项目申报备案项目 87 个，在实际实施过程中个别开发区对 28 个项目作出了调整、1 个项目进行了调减变更，但调整变更程序规范性不足。建议对备案项目调整变更的开发区严格遵照建设项目管理制度规定和要求履行调整变更程序。

#### **5. 加快项目建设进度，及时组织验收结算**

截至评价时点，创新发展专项资金实施项目尚有 15 个未完成、9 个未实施、81 个项目尚未完成结算。建议该部分项目所在开发区加快项目实施，及时组织竣工验收和结算。

#### **6. 规范项目档案资料管理，及时完整归集项目资料**

建议个别开发区完善并有效执行档案管理制度，指定专人负责管理，确保项目档案资料及时归档、完整保管。

#### **7. 强化项目评价结果应用，促进各开发区预算绩效管理水**

建议项目主管部门根据本次评价过程中各开发区存在的实际问题和改进措施意见，督促各开发区积极落实整改，并及时公开整改结果，接受社会公众对财政资金使用情况的监督，增强评价工作透明度。

### **七、其他需要说明的事项**

本项目评价结果，均依据 23 个开发区提供的相关数据资料。因受限于委托方对评价报告提交时限要求，以及 23 个开发区提供项目资料的完整性和及时性，基础信息表填报数据的真实性和准确性，对最终评价结果会产生一定影响。

## 八、附件（单独装订成册）

宁夏智合项目管理有限公司  
2021 年 12 月 31 日